

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:	<i>Hydroizolace spodní stavby – ZŠ F-M Lískovec 320 – I. Etapa</i>			
Objednatel:	<i>statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek</i>			
Číslo SoD:	<i>S/0234/2023/IO</i>			
Předkladatel (Zhotovitel):	<i>DEV Company, s.r.o.</i>			
Odesláno/předáno	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		X		
Přílohy / poč. stran	<i>Vyjádření výrobce ohledně vhodnosti použití, vyjádření výrobce ohledně odolnosti a životnosti PUR pryskyřice</i>			
1) Popis a zdůvodnění změny: Po provedení venkovních odkopů u obvodové stěny chodby (místnost ozn. S11) bylo v této stěně zjištěno značně nesoudržné smíšené zdivo. Daná stěna je dle projektové dokumentace navržena k podřezání diamantovým lanem s vložením fóliové izolace, což v případě nehomogenního a drolivého materiálu není vhodné řešení. Technická zpráva projektové dokumentace připouští možnost záměny tohoto opatření za dvouřadou tlakovou injektáž ve složitých a obtížně přístupných místech. Dále bude za jinou technologii dodatečné hydroizolace nahrazeno podřezání obvodové stěny místnosti S24, kdy předmětný úsek bude odvlhčen systémem aktivní (mírné-drátové) elektroosmózy, a to z výše uvedeného důvodu.				
2) Vyjádření TDS:				
3) Vyjádření projektanta/autorského dozoru:				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: <i>Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení</i>				
5) Náklady (ceny bez DPH):				
+ vícepráce			88 678,55 Kč	
- méněpráce			-116 132,90 Kč	
= rozdíl			-27 454,35 Kč	
6) Vliv na termín výstavby <i>Tato změna nemá vliv na termín výstavby.</i>				
7) Předkladatel (zhotovitel):		TDS	AD	Objednatel
DEV Company, s.r.o.				
Datum:	<i>19.07.2023</i>			