

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>14-9-343 - Silnice I/10 - Chlístov</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>251 / 01</b>	Číslo ZBV: <b>1.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 251 - Opěrná zeď		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.06.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s., sídlem Praha 8, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00, IČ: 26271303

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	3	Zhotovitel: Skanska a.s.
	4	Projektant: M-PROJEKCE s.r.o.
5	Stavební dozor: INVESTING CZ spol. s r.o.	

Iniciátor změny: Zhotovitel: Skanska a.s.. Sídlem Praha 8, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00, IČ: 26271303

## Popis Změny:

27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRČENÉHO (M3): Při vtání mikropilot docházelo k rozbídní povrchových vrstev základové spáry, proto bylo přistoupeno k jejímu zlepšení polštářem z drčeného kameniva. Současně se s tím zlepšila manipulace se stroji a došlo k urychlení postupu prací. Položka byla provedena na žádost TDI. 281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU (M3): Nárůst injektážní směsi je způsoben pórovitostí a systémem puklin podloží. Toto je zmíněno i ve zpracovaném inženýrskogeologickém průzkumu (Zpracovatel Mgr. Luděk Žabka, číslo úkolu 12/26, zpracováno v březnu 2015). Při tomto charakteru průzkumných prací nelze velikost a charakter puklin a jiných porušení přesně kvantifikovat. Velikost porušení může být velmi rozdílná v závislosti na prostorové poloze. Skutečná spotřeba cementové směsi byla ověřena za přítomnosti TDI na mikropilotě č. 199. Spotřeba směsi byla přibližně 3,5 míchačky tedy cca 500 l. Z prováděných prací byla pořízena fotodokumentace. Dále je pro informaci uveden výtah z IGP - Kapitola 2 Přírodní poměry. "Homogenita skalního masivu je porušena složitým systémem puklin a zlomů, jeden z nich prochází údolím Jizery (obrázek 2). Pokryv je na lokalitě převážně zastoupen navážkami a deluviálními šterkovitohliníty uloženinami, v okolí řeky též pestrými fluvialními sedimenty."

171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS (M3): Položkou byla realizována provizorní komunikace pod zdi. Na základě požadavku správce komunikace na zajištění zeminí údržby bylo nutné dokončit opěrnou zeď do konce stavební sezony. Práce probíhaly na více dilatačních celcích najednou při nutnosti zajištění manipulačního prostoru. Po dokončení rekonstrukce zdi bude tato komunikace sloužit správci komunikace pro následné kontroly a údržbu opěrné zdi. Dále bude sloužit správci Povodí Labe ke kontrolám vodoteče řeky Jizera. Přístup k vodoteči bude také sloužit při zásazích Integrovaného záchranného systému při likvidaci lesních požárů a přírodních katastrof.

56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM (M2): Položkou bylo realizováno zpevnění provizorní komunikace pod zdi. Vyjádření viz položka 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS (M3)

18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II (M2): Příprava pláně pro provedení vozovkových vrstev ze šterkodrti provizorní komunikace. Vyjádření viz položka 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS (M3)

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>1 043 821,44</b>	<b>1 043 821,44</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jmeno	datum	9.5.2017	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV č. 1	jmeno	datum	11.5.2017	podpis
Supervize	jmeno	datum		podpis
Správce stavby	jmeno	datum	11.5.2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jmeno datum **25-05-2017** podpis

Zhotovitel jmeno ředitel ZČV a obchodní náměstek ZČV datum **25-05-2017** podpis

Číslo pa