

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 7/2023		
Zhotovitel:	ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno			
Investor:	Psychiatrická léčebna Šternberk	Datum: 17.7.2023		
<b>Název akce: „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba odd. 15A, 15B“</b>				
Způsob odeslání / předání datum: 17.7.2023	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:	D.18N		
	na rozpočtové podklady:	R0101 Stavební část (713 izolace tepelné)		
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 3 k smlouvě o dílo VZ 51/2021 část A		
<b>Předmět změny: vícepráce – <u>izolace pozednic</u></b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
<p>Na základě zjištění absence zateplení zdiva pod pozednicí a pozednice v projektové dokumentaci je nutné dodatečně zdivo a pozednici opatřit tepelnou izolací. Projektantem byla doporučena izolace se součinitelem tepelné vodivosti min. 0,039 W/m.K o tloušťce 120 mm. Zhotovitel provede zabezpečení prostupu tepla a vzniklý tepelný most mezi venkovním a vnitřním prostředím tepelnou izolací se součinitelem tepelné vodivosti 0,038W/m.K, třídou reakcí na oheň A1 a tloušťkou 120 mm, tedy ještě lepším parametrem.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
<p>.....</p>				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>				
<p>.....</p> <p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p>				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>				
<p>.....</p> <p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p>				
<b>Příloha:</b> změnový list, krycí list rozpočtu a rozpočet				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 7/2023
Zhotovitel:	ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno	
Změnový list vystavil:	ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno	
Datum:	17.7.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  <b>Předmět změny: vícepráce - – izolace pozednic</b></p> <p>Na základě zjištění absence zateplení zdiva pod pozednicí a pozednice v projektové dokumentaci je nutné dodatečně zdivo a pozednici opatřit tepelnou izolací. Projektantem byla doporučena izolace se součinitelem tepelné vodivosti min. 0,039 W/m.K o tloušťce 120 mm. Zhotovitel provede zabezpečení prostupu tepla a vzniklý tepelný most mezi venkovním a vnitřním prostředím tepelnou izolací se součinitelem tepelné vodivosti 0,038W/m.K, třídou reakcí na oheň A1 a tloušťkou 120 mm, tedy ještě lepším parametrem.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-	<b>44 423,33 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>44 423,33 Kč</b>	Nemění se	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a jejího dodatku a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 17.07.2023	Datum: 17.07.2023	