




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Modernizace ubytovny Lomená 48“ (ORG2437) ÚSEK: SO01, SO02, SO06, SO09		Změnový list č. 26									
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet nerealizovaných prací		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: SMB MMB OSM</td><td style="width: 33%;">OD: MSU s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>FAX: OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td>bedrna@bkom.cz</td></tr></table>			KOMU: SMB MMB OSM	OD: MSU s.r.o.	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:		MAIL	bedrna@bkom.cz
KOMU: SMB MMB OSM	OD: MSU s.r.o.	DATUM:									
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:									
	MAIL	bedrna@bkom.cz									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet nerealizovaných prací DOTČENÉ MÍSTO: byty a společné prostory 1.PP - 8.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná PROJEKT HALY s.r.o. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.26 – méněpráce a Změna č.26 – rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:											
POPIS ZMĚNY: Při provádění prací bylo rozhodnuto na základě návaznosti dalších prací o nerealizaci těchto prací: stěrek na balkónech změně rozsahu provádění zateplení stropů nad nevytápěnými prostorami, stávající bourané panelové příčky nebyly kotveny do obvodových stěn, tedy nebylo prováděno jejich odřezávání stěnovou pilou, stávající přípojka kanalizace P3 byla pouze obnažena pro kontrolu stavu, nebyla tedy opravována na základě rozhodnutí TDI a investora dle popisu v PD zhotovitel neprováděl technické zajištění navýšení hlavního jističe, které si zajišťuje sám objednatel											
POKYN VYDAL:		DATUM:									
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.											
TECHNICKÝ DOZOR: [REDACTED] BKOM, Ing. Lubomír Bedrna		SPRÁVCE STAVBY: SMB MMB OSM, Hana Rohánková [REDACTED]									

Mp-TU1100-01

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48	
Objekt:	D3	Dodatek 3	
Rozpočet:	ZL 26	Změna č.26 – méněpráce	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-726 572,60
PSV			-294 322,03
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 020 894,63
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-1 020 894,63 CZK
Základní DPH	21 %		-214 387,87 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-1 235 282,50 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Položkový rozpočet

S:	2223	Modernizace ubytovny Lomená 48
O:	D3	Dodatek 3
R:	ZL 26	Změna č.26 – méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-586 572,60
4	977211111	Řezání sténovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	-538,14000	1 090,00	-586 572,60
Díl: D6		Ostatní náklady				-88 000,00
126	Pol205	POPLATEK ZA NAVÝŠENÍ HLAVNÍHO JISTIČE	soubor	-1,00000	88 000,00	-88 000,00
Díl: OST		Ostatní				-52 000,00
33	OST8	Oprava kanalizační přípojky P3 - dle průzkumu AdMas	soubor	-0,80000	65 000,00	-52 000,00
Díl: 713		Izolace tepelné				-9 811,57
16	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-18,41000	280,00	-5 154,80
		1,PP				
		1,000,01				
		-9,69				
		1,000,14				
		-20,66				
		1,100,02				
		11,94				
		-9,69-20,66+11,94		-18,41000		
17	6315223R1	deska tepelné izolační minerální kalciumsilikátová tl 100mm	m2	-18,77820	240,00	-4 506,77
		-18,41*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'				
		-18,41*1,02		-18,77820		
18	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	%	-0,29999	500,00	-150,00
Díl: 777		Podlahy lité				-284 510,46
87	777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhky nebo nenasákavý podklad	m2	-140,00000	385,00	-53 900,00
88	777131121	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství do 0,5 kg/m2	m2	-140,00000	70,00	-9 800,00
90	77752110R1	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy vč. soklu	m2	-140,00000	1 250,00	-175 000,00
92	77762210R1	Uzavírací polyuretanový transparentní nátěr podlahy vč. soklu	m2	-140,00000	290,00	-40 600,00
93	998777204	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 24 do 36 m	%	-35,93420	145,00	-5 210,46