

OBJEDNATEL:

Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace
Českobratrská 15, 415 01 Teplice
IČO: 61515779

ZHOTOVITEL:

ALTRYSS s.r.o.
Kostelní 1465,434 01 MOST
IČO: 63148226

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Projekt: sanace podlahy koncertního sálu
popis změnového listu vícepráce,méněpráce při průběhu realizace zakázky díla - nepředpokládaný stav
Název: Stavební změny
ZL č.: 001
Datum vystavení: 21.08.2023
Podklady: dílčí rozpočet změn Počet příloh: 1

Popis změny:	záměna polystyrenu EPS za XPS, záměna tl. polystyrenu, podkladový rošt - nová skladba (místnost A3.03,04,05): Nový rošt (KV hranoly 80/60 +60/40 -pokládáné křížem) + záklop z OSB 3 4 pd desky tl. 22 mm, odebrání liaporu v předsáli, odsekání betonového prahu, nivelační stěrka v předsáli		
Zdůvodnění změny:	Po demontáži jednotlivých souvrství v zázemí (místnost A3.03,04,05) bylo zjištěno toto souvrství: dřevěný rošt (trámky 120*80) + volně položené OSB desky tl. 15mm. Podkladový rošt byl křivý neprošroubovaný a nestabilní, pero-drážka v původní OSB byla poničená. Rošt nelze vyrovnat a OSB desky nelze znovu využít a proto byla zvolena kompletně nová skladba. Sice: Nový rošt (KV hranoly 80/60 +60/40 -pokládáné křížem) + záklop z OSB 3 4 pd desky tl. 22 mm - vše prošroubované pro zajištění spolupůsobení. Dále bude pokládka pokračovat dle zvoleného souvrství v PD. Ovšem i s ohledem ke změnám popsaným ve změnovém listě č.1. Z důvodu různých výšek v sále a předsáli (zjištění nižší nivelety než bylo uvažováno v PD) bylo zvoleno toto řešení: byla vylita samonivelační stěrka pro požadovanou výšku + uložení silnější vrstvy polystyrenu (30mm - sál, 40mm - předsáli). Polystyren EPS byl zaměněn za polystyren XPS (z důvodu větší tuhosti a instalované silnější vrstvy). Tyto změny a úpravy budou provedeny pro dosažení požadované nivelety finální podlahové krytiny. Dále: Oprava výtluků opravnou hmotou. V předsáli byl původně instalován podsyp z liaporu, který byl nutný při montáži odebrat - bude nahrazeno silnější vrstvou polystyrenu v podkladových vyrovnávacích vrstvách + samonivelační stěrka v další vrstvě 2-5mm. Odsekání betonového prahu - zasahující přes stavební otvor.		
Cenový dopad (je-li nějaký):	Přípočty:	Odpočty:	Celkem za změnu:
bez DPH	94 031,00 Kč	-34 547,42 Kč	59 483,58 Kč
DPH 21%			12 491,55 Kč
vč. DPH			71 975,13 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO		
Dopad do standardu (je-li nějaký):	NE		
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO		
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	NE		
Rizika a důsledky změny:	NE		

Vystavil:

(ZHOTOVITEL)

Podpis:

Roman Čaj

Datum:

21.08.2023

Ověřil:

(TDI)

Podpis:

Datum:

Schválil:

(OBJEDNATEL)

Podpis:

Datum: