

## **Specifikace změn**

### ***Změna č. 1***

#### **Název: Oprava vstupu**

Z bezpečnostních a estetických důvodů bude opraveno vstupní schodiště – oprava popraskané a otlučené omítky, nátěr zábradlí, montáž ochranné kovové lišty na hranu podesty.

Jedná se o nový požadavek objednatele.

### ***Změna č. 2***

#### **Název: Změna rozvodu vody a kanalizace**

Při provádění díla a odkrytí starých rozvodů vody a kanalizace, které měly sloužit k napojení nových rozvodů, bylo zjištěno, že na stávající vývody kanalizace v m.č. 05 nelze vzhledem k výškovému rozdílu napojit nový odpad. Dále bylo zjištěno prasklé litinové svodné potrubí a nefunkční kulové uzávěry a rezavé vodovodní trubky.

Jedná se o nové skutečnosti zjištěné v průběhu provádění stavebních prací.

### ***Změna č. 3***

#### **Název: Změna elektroinstalace**

Byl zjištěn souběh stávajícího silnoproudého a slaboproudého vedení. Po poradě s pracovníky IT byl silnoproudý kabel v rozpočtu zaměněn za stíněný, aby mohl být souběh zachován. Dále byl doplněn ventilátor a určena nová trasa vedení připojovacího kabelu.

Jedná se o nové požadavky objednatele.