

Změnový list k dodatku č. 1

| Účastník | Jméno a příjmení | Podpis (prezence) |
|--|---------------------|---------------------------|
| Objednatel: ZUŠ J. A. Komenského, Studénka, p.o. | Mgr. Renáta Talpová | [Redacted Signature Area] |
| Technický dozor stavebníka: Pavel Volek | Pavel Volek | |
| Autorský dozor: Jaroslav Seidler | Jaroslav Seidler | |
| Zhotovitel: MPA ProjektStav s.r.o. | ing. Pavel Matějek | |
| | | |
| | | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Označení zakázky (název akce): | Sanace základových a obvodových konstrukcí budovy ZUŠ ve Fulneku |
| Číslo smlouvy: | - |

| Cena za dílo (v Kč) | bez DPH | včetně DPH |
|--|--------------|--------------|
| Původní smlouva - bez dodatku | 4 766 216,07 | 5 767 121,44 |
| Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek) | 440 150,85 | 532 582,53 |
| Po uzavření dodatku č. 1 | 5 206 366,92 | 6 299 703,97 |
| Hodnota změny v dodatku č. 2 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek) | | |
| Po uzavření dodatku č. 2 | | |

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)

Vícepráce

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Předmět víceprací: | <ul style="list-style-type: none"> • VCP č. 1 – Bourání podlah - Skladba podlahy • VCP č. 2 – Nátěr vnější fasády • VCP č. 3 – Výměna zárubní • VCP č. 4 – stříšky nad vstupy | |
| Zdůvodnění víceprací + cena: | <ul style="list-style-type: none"> • VCP č. 1 – Bourání podlah - Skladba podlahy nebyla stejná jako v PD. Nebylo možné provést sondy v provozu školy. Byla objevena druhá betonová deska mocnosti cca 200mm. Musela být odbourána, aby bylo možné pokračovat v dalších pracích VCP 217.405,49 Kč • VCP č. 2 – Nátěr vnější fasády – po konzultaci s technikem nátěrových hmot fasády (KEIM) a zástupcem NPÚ bylo doporučeno provést zpevňující nátěr fasády, aby byly překryty viditelné trhlinky na fasádě. Zpevňující nátěr obsahuje křemičitý písek a aplikuje se pod finální fasádní nátěr VCP 85.622,16 Kč • VCP č. 3 – Výměna zárubní – po provedení vybourání podlah, byly zjištěny uhnité spodní části zárubní. Dále neodpovídala podchodná výška zárubní 1970mm. Světlost dveří byla 1900. Při minulých nadbetonávkách podlah byla světlá výška dveří zmenšena VCP 72.123,20 Kč • VCP č. 4 – stříšky nad vstupy – Po provedení kontroly stříšky nad předním vstupem, bylo zjištěno značné poškození a degradace vlivem povětrnostními vlivy. Nad zadním vstupem není stříška žádná a dochází k zatečení do dřevěných dveří a jejich poškozování. VCP 65.000,- Kč | |
| Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH): | 440 150,85 | |
| Vícepráce zapříčiněné chybou PD | Uvedení čísla změny | Vyjádření projektanta |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| Jméno a podpis AD: | - | |

MěněpráceMěněpráce související s vícepracemi,
předmět + cena:

-

Ostatní měněpráce

-

Cena měněprací celkem
(v Kč bez DPH):**0,00****Záměna položek dle §222 odst. 7**Předmět a stručné zdůvodnění záměny,
včetně případného snížení ceny

-

| | | |
|----------------|---|----------|
| Závěry: | Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby | ANO |
| | Změny mají vliv na harmonogram realizace | NE |
| | Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo. | SOUHLASÍ |

| | |
|-----------------|--|
| Přílohy: | 1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo |
| | 2/ Vyčíslení méněprací |
| | 3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ <i>(nepoužije se v případě VZMR, pokud to nevyžadují podmínky poskytovatele dotace)</i> |
| | - |