

# KRYCÍ LIST

Kód: 036  
Stavba: VV - SMZ Klíny - soupis prací

Místo: Datum: 16.08.2023

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:


Cena bez DPH 518 583,02


DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,0 %	518 583,02	108 902,43

Cena s DPH v CZK 627 485,45

Projektant:  
  
Datum a podpis:

Zpracovatel:  
  
Datum a podpis:

Objednatel:  
  
Datum a podpis:

Zhotovitel:  
  
Datum a podpis:

SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 036/ZL 1/010  
Objekt: Elektro

Místo: Datum: 16.08.2023

Objednatel: IČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.08. - 31.08.)		Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S	036		VV - SMZ Klíny - soupis prací													
ZL	ZL 1		změnový list č. 1													
ZL	010		Elektro				120 857,87	0,00		0,00			120 857,87	0,00		0,00
D	01		Kabelové prvky				40 852,00	0,00		0,00			40 852,00	0,00		0,00
2	K	1189028	KABEL 1-CYKY 4BX50 (CYKY-J 4X50)	m	-70,00000	620,00	-43 400,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	-70,00000	-43 400,00	0,00	0,00000	0,00
3	M	34111649	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x35+50mm <sup>2</sup>	m	70,00000	1 203,60	84 252,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	70,00000	84 252,00	0,00	0,00000	0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				69 407,51	0,00		0,00			69 407,51	0,00		0,00
D	1		Zemní práce				69 407,51	0,00		0,00			69 407,51	0,00		0,00
4	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m <sup>3</sup>	2,00000	1 417,80	2 835,60	0,00	0,00000	0,00	100,00	2,00000	2 835,60	0,00	0,00000	0,00
5	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	31,00000	502,86	15 588,66	0,00	0,00000	0,00	100,00	31,00000	15 588,66	0,00	0,00000	0,00
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m <sup>3</sup>	92,57500	89,56	8 291,02	0,00	0,00000	0,00	100,00	92,57500	8 291,02	0,00	0,00000	0,00
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m <sup>3</sup> , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	92,57500	55,18	5 108,29	0,00	0,00000	0,00	100,00	92,57500	5 108,29	0,00	0,00000	0,00
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m <sup>3</sup>	26,80000	910,86	24 411,05	0,00	0,00000	0,00	100,00	26,80000	24 411,05	0,00	0,00000	0,00
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m <sup>3</sup>	6,20000	227,46	1 410,25	0,00	0,00000	0,00	100,00	6,20000	1 410,25	0,00	0,00000	0,00
10	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	12,40000	489,60	6 071,04	0,00	0,00000	0,00	100,00	12,40000	6 071,04	0,00	0,00000	0,00
11	K	181912111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m <sup>2</sup>	186,00000	30,60	5 691,60	0,00	0,00000	0,00	100,00	186,00000	5 691,60	0,00	0,00000	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 312,18	0,00		0,00			4 312,18	0,00		0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoprúd				4 312,18	0,00		0,00			4 312,18	0,00		0,00
12	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	8,00000	32,84	262,72	0,00	0,00000	0,00	100,00	8,00000	262,72	0,00	0,00000	0,00
13	M	34571158	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 48mm	m	8,00000	64,87	518,96	0,00	0,00000	0,00	100,00	8,00000	518,96	0,00	0,00000	0,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.08. - 31.08.)			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
14	K	741120205	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 50 až 70 mm <sup>2</sup>	m	70,00000	27,85	1 949,50	0,00	0,00000	0,00	100,00	70,00000	1 949,50	0,00	0,00000	0,00
15	K	7411300R	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 50 mm <sup>2</sup>	kus	1,00000	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	1,00000	1 581,00	0,00	0,00000	0,00
<b>D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>6 286,18</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>6 286,18</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
16	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	62,00000	101,39	6 286,18	0,00	0,00000	0,00	100,00	62,00000	6 286,18	0,00	0,00000	0,00

**SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023**

Kód: 036/ZL 1/06  
 Objekt: Fasáda

Místo: Datum: 16.08.2023

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.08. - 31.08.)			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S	036		VV - SMZ Klíny - soupis prací													
ZL	ZL 1		změnový list č. 1													
ZL	06		Fasáda				81 838,21	0,00		0,00			81 838,21	0,00		0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				81 838,21	0,00		0,00			81 838,21	0,00		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				81 838,21	0,00		0,00			81 838,21	0,00		0,00
1	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	336,32600	243,33	81 838,21	0,00	0,00000	0,00	100,00	336,32600	81 838,21	0,00	0,00000	0,00

SOUPLIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 036/ZL 1/04  
Objekt: Stavební část

Místo: Datum: 16.08.2023

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.08. - 31.08.)			Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
S 036 VV - SMZ Klíny - soupis prací																	
ZL ZL 1 změnový list č. 1																	
ZL 04 Stavební část								120 627,41	0,00	0,00		120 627,41	0,00				
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								22 924,56	0,00	0,00		22 924,56	0,00				
6	K	13380530	Týč průřezu 1 160, střední, jakost ocelí S235	t	0,14400	62 000,00	8 928,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	0,14400	8 928,00	0,00	0,00000	0,00	
1	K	310238211RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,08000	6 230,00	6 728,40	0,00	0,00000	0,00	100,00	1,08000	6 728,40	0,00	0,00000	0,00	
2	K	317234410RT2	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,16800	7 170,00	1 204,56	0,00	0,00000	0,00	100,00	0,16800	1 204,56	0,00	0,00000	0,00	
3	K	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdvo sřížky 300 mm	kus	2,00000	300,00	600,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	2,00000	600,00	0,00	0,00000	0,00	
4	K	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,14400	11 500,00	1 656,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	0,14400	1 656,00	0,00	0,00000	0,00	
7	K	3179981R	Izolace tepelná z pěnového polystyrenu tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	12,00000	227,00	2 724,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	12,00000	2 724,00	0,00	0,00000	0,00	
5	K	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,40000	774,00	1 083,60	0,00	0,00000	0,00	100,00	1,40000	1 083,60	0,00	0,00000	0,00	
D 8 Trubní vedení								-56 000,00	0,00	0,00		-56 000,00	0,00				
8	K	899000001RA0	Jímka odpadní 8m3	m3 OP	-11,00000	4 600,00	-50 600,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	-11,00000	-50 600,00	0,00	0,00000	0,00	
9	K	899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600	kus	-1,00000	5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	-1,00000	-5 400,00	0,00	0,00000	0,00	
D 96 Bourání konstrukcí								61 899,64	0,00	0,00		61 899,64	0,00				
10	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,93000	112,00	3 576,16	0,00	0,00000	0,00	100,00	31,93000	3 576,16	0,00	0,00000	0,00	
11	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 193,00000	13,00	41 509,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	3 193,00000	41 509,00	0,00	0,00000	0,00	
12	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,36000	118,00	986,48	0,00	0,00000	0,00	100,00	8,36000	986,48	0,00	0,00000	0,00	
13	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	41,80000	12,00	501,60	0,00	0,00000	0,00	100,00	41,80000	501,60	0,00	0,00000	0,00	
14	K	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	31,93000	100,00	3 193,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	31,93000	3 193,00	0,00	0,00000	0,00	
15	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez ztuhnutí	t	31,93000	80,00	2 554,40	0,00	0,00000	0,00	100,00	31,93000	2 554,40	0,00	0,00000	0,00	
16	K	979990101R00	Poplatek za uložení směsí betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	31,93000	300,00	9 579,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	31,93000	9 579,00	0,00	0,00000	0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV								74 068,59	0,00	0,00		74 068,59	0,00				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								74 068,59	0,00	0,00		74 068,59	0,00				
17	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého /vybourání nájezdů a okapových chodníků/	m3	12,41500	3 124,17	38 786,57	0,00	0,00000	0,00	100,00	12,41500	38 786,57	0,00	0,00000	0,00	
18	K	971042151	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	2,00000	339,04	678,08	0,00	0,00000	0,00	100,00	2,00000	678,08	0,00	0,00000	0,00	
19	K	974042587	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 250 mm a šířky do 300 mm	m	38,00000	730,54	27 760,52	0,00	0,00000	0,00	100,00	38,00000	27 760,52	0,00	0,00000	0,00	
20	K	974042589	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 250 mm a šířky Příplatek k ceně -2587 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 250 mm	m	38,00000	180,09	6 843,42	0,00	0,00000	0,00	100,00	38,00000	6 843,42	0,00	0,00000	0,00	

SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 036/ZL 1/04  
Objekt: Stavební část

Místo: Datum: 16.08.2023

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Smluvní rozpočet							Prostavěno			Období (01.08. - 31.08.)			Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S	036		VV - SMZ Klíny - soupis prací													
ZL	ZL 1		změnový list č. 1													
ZL	04		Stavební část				120 627,41	0,00		0,00			120 627,41	0,00		0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				22 924,56	0,00		0,00			22 924,56	0,00		0,00
6	K	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235	t	0,14400	62 000,00	8 928,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	0,14400	8 928,00	0,00	0,00000	0,00
1	K	310238211RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,08000	6 230,00	6 728,40	0,00	0,00000	0,00	100,00	1,08000	6 728,40	0,00	0,00000	0,00
2	K	317234410RT2	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,16800	7 170,00	1 204,56	0,00	0,00000	0,00	100,00	0,16800	1 204,56	0,00	0,00000	0,00
3	K	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdívlo šířky 300 mm	kus	2,00000	300,00	600,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	2,00000	600,00	0,00	0,00000	0,00
4	K	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,14400	11 500,00	1 655,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	0,14400	1 655,00	0,00	0,00000	0,00
7	K	3179981R	Izolace tepelná z pěnového polystyrenu tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	12,00000	227,00	2 724,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	12,00000	2 724,00	0,00	0,00000	0,00
5	K	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,40000	774,00	1 083,60	0,00	0,00000	0,00	100,00	1,40000	1 083,60	0,00	0,00000	0,00
D	8		Trubní vedení				-56 000,00	0,00		0,00			-56 000,00	0,00		0,00
8	K	899000001RA0	Jímka odpadní 8m3	m3 OP	-11,00000	4 600,00	-50 600,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	-11,00000	-50 600,00	0,00	0,00000	0,00
9	K	899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600	kus	-1,00000	5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	-1,00000	-5 400,00	0,00	0,00000	0,00
D	96		Bourání konstrukcí				61 899,64	0,00		0,00			61 899,64	0,00		0,00
10	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,93000	112,00	3 576,16	0,00	0,00000	0,00	100,00	31,93000	3 576,16	0,00	0,00000	0,00
11	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 193,00000	13,00	41 509,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	3 193,00000	41 509,00	0,00	0,00000	0,00
12	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,36000	118,00	985,48	0,00	0,00000	0,00	100,00	8,36000	985,48	0,00	0,00000	0,00
13	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	41,80000	12,00	501,60	0,00	0,00000	0,00	100,00	41,80000	501,60	0,00	0,00000	0,00
14	K	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	31,93000	100,00	3 193,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	31,93000	3 193,00	0,00	0,00000	0,00
15	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	31,93000	80,00	2 554,40	0,00	0,00000	0,00	100,00	31,93000	2 554,40	0,00	0,00000	0,00
16	K	979990101R00	Poplatek za uložení směsí betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	31,93000	300,00	9 579,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	31,93000	9 579,00	0,00	0,00000	0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				74 068,59	0,00		0,00			74 068,59	0,00		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				74 068,59	0,00		0,00			74 068,59	0,00		0,00
17	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého /vybourání najezdů a okapových chodníků/	m3	12,41500	3 124,17	38 786,57	0,00	0,00000	0,00	100,00	12,41500	38 786,57	0,00	0,00000	0,00
18	K	971042151	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových průměru profílu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	2,00000	339,04	678,08	0,00	0,00000	0,00	100,00	2,00000	678,08	0,00	0,00000	0,00
19	K	974042587	Vysekární rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 250 mm a šířky do 300 mm	m	38,00000	730,54	27 760,52	0,00	0,00000	0,00	100,00	38,00000	27 760,52	0,00	0,00000	0,00
20	K	974042589	Vysekární rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 250 mm a šířky Příplatek k ceně -2587 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 250 mm	m	38,00000	180,09	6 843,42	0,00	0,00000	0,00	100,00	38,00000	6 843,42	0,00	0,00000	0,00

SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 036/ZL 1/08  
 Objekt: Vnitřní kanalizace

Místo: Datum: 16.08.2023

Objednatel: IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
 DIČ:

Smluvní rozpočet							Prostavěno			Období (01.08. - 31.08.)			Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S	036		VV - SMZ Klíny - soupis prací													
ZL	ZL 1		změnový list č. 1													
ZL	08		Vnitřní kanalizace				115 668,00	0,00		0,00			115 668,00	0,00		0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				115 668,00	0,00		0,00			115 668,00	0,00		0,00
1	K	3824131R	Osazení železobetonové jímky 15m3 včetně osazení nástavce dopravy a jeřábu	kus	1,00000	17 748,00	17 748,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	1,00000	17 748,00	0,00	0,00000	0,00
2	M	56230029	jímka železobetonová včetně poklopu	kus	1,00000	97 920,00	97 920,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	1,00000	97 920,00	0,00	0,00000	0,00

SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 036/ZL 1/09  
Objekt: Vnitřní vodovod

Místo: Datum: 16.08.2023




Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Smluvní rozpočet							Prostavěno			Období (01.08. - 31.08.)			Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S	036		VV - SMZ Klíny - soupis prací													
ZL	ZL 1		změnový list č. 1													
ZL	09		Vnitřní vodovod				79 591,53	0,00		0,00			79 591,53	0,00		0,00
D	8		Trubní vedení				-3 220,00	0,00		0,00			-3 220,00	0,00		0,00
1	K	722171214R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 40 mm, s 3,7 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	-5,50000	440,00	-2 420,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	-5,50000	-2 420,00	0,00	0,00000	0,00
2	K	877172121R00	Montáž elektrovarovek přírážka za 1 spoj elektrovarovky, vnějšího průměru 40 mm	kus	-1,00000	800,00	-800,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	-1,00000	-800,00	0,00	0,00000	0,00
D	M23		Montáže potrubí				-1 372,53	0,00		0,00			-1 372,53	0,00		0,00
3	K	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm	m	-5,50000	249,55	-1 372,53	0,00	0,00000	0,00	100,00	-5,50000	-1 372,53	0,00	0,00000	0,00
D	M46		Zemní práce při montážích				55 065,91	0,00		0,00			55 065,91	0,00		0,00
5	K	871812112R00	Pokládka potrubí pluhem Příplatek za položení signalizačního vodiče	m	-5,50000	6,51	-35,81	0,00	0,00000	0,00	100,00	-5,50000	-35,81	0,00	0,00000	0,00
6	M	5624121D	žlab nerez mříž	m	8,00000	3 472,00	27 776,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	8,00000	27 776,00	0,00	0,00000	0,00
7	M	5922311D	vpust' nerez mříž	kus	3,00000	7 812,00	23 436,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	3,00000	23 436,00	0,00	0,00000	0,00
8	M	NVS.500500	Sprchová baterie podomítková Metalia 56 chrom	kus	1,00000	4 068,75	4 068,75	0,00	0,00000	0,00	100,00	1,00000	4 068,75	0,00	0,00000	0,00
4	K	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2	m	-5,50000	32,55	-179,03	0,00	0,00000	0,00	100,00	-5,50000	-179,03	0,00	0,00000	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 118,15	0,00		0,00			29 118,15	0,00		0,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				29 118,15	0,00		0,00			29 118,15	0,00		0,00
9	K	725532126.DZD	Elektrický ohřivač Dražice OKCE 200 zásobníkový akumulární závěsný svislý 200 l / 2,2 kW/montáž na půdu/	soubor	1,00000	29 118,15	29 118,15	0,00	0,00000	0,00	100,00	1,00000	29 118,15	0,00	0,00000	0,00



<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1	
		Datum změny: 22.8.2023	
Název veř. zakázky: Klíny – zpracování zvěřiny a masná výroba			
Zhotovitel: MDV CZ, s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku): Sběrné místo zvěřiny	Charakter akce: I <u>N</u> IP    NP	Čísla objektů:	Stavební díly:
<b>Popis změny:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zazdění oken východní část /luxfery/</li> <li>2) osazení překladů vyzdívka z cihel /jih zmenšení výšky vstupních dveří</li> <li>3) dodávka a montáž železobetonové jímky 15m3</li> <li>4) odpočty jímky 8m3</li> <li>5) odvozy nakládky uskladnění</li> <li>6) vybourání betonů kolem objektu</li> <li>7) Potažení stěn lepidlo perlinka /zpevnění /</li> <li>8) odpočet venkovní přípojky vody</li> <li>9) bojler včetně rozvodů montáže do půdních prostor</li> <li>10) Montáž přívodního kabelu</li> <li>11) odečty okapů a klempířských prvků</li> <li>12) doplnění dveří</li> <li>13) odečty obkladů</li> <li>14) změna dveří</li> </ol>			
<b>Popis změny:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) stávající otvory byly pod dřevěným obkladem, PD tedy neobsahuje jejich zazdění</li> <li>2) záměna rolovacích vrat za klasické otočné dveře</li> <li>3) záměna jímky s větším obsahem z důvodu četnosti vyvážení</li> <li>4) odpočty jímky 8m3 – bod 3</li> <li>5) odvoz přebytečného výkopku a sutě – bet. sokl kolem objektu překryt zeminou – při zadání PD nebylo zřejmé</li> <li>6) vybourání betonů kolem objektu – bod 5</li> <li>7) zpevnění izolace fasády – doporučení dodavatele hliníkové fasády</li> </ol>			

8) dostačující stávající vedení 9) nedostatečná kapacita stávajícího bojleru 10) výkop kabelu nebyl předmětem původního rozpočtu 11) v rámci stavby bylo dohodnuto zachování stávajících klempířských prvků a jejich oprava 12) doplnění dveří 13) v rámci stavby bylo dohodnuto, že tyto plochy budou pouze s omítkou 14) záměna dveří – změna rozměrů jednotlivých křídel				
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>		Datum: 22.8.2023	Podpis 	
<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>		NE	
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		NE	
	<b>do ceny:</b>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	<b>I: 321.667,03Kč</b> <b>N:</b>	Bilance: Původní cena: 12.503.288Kč Navýšení: 518.583,02Kč Cena dodatek: 13.021.871,02Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	<b>I: 840.250,05Kč</b> <b>N:</b>	
	<b>Konečná celková cena akce po změně</b>		<b>13.021.871,02Kč</b>	
	<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>		<b>13.021.871,02Kč</b>	
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>		Datum: 22.8.2023	Pod 	
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>		Datum: 22.8.2023	Podpis:	
<b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)</b>				
<b>Poznámka:</b>				