

Protokol o změně díla – změnový list č. 01

Zhotovitel: SEMITA-DS s.r.o., Veřovice 171, 742 73 Veřovice

Investor: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Stavba: Parkoviště na ul. Luční

Popis změny:

Nutné úpravy rozsahu prováděných prací, způsobené zjištěnými skutečnostmi při provádění díla.

Popis a zdůvodnění změny:

ZM 001 - Sanace pláně s celkovou cenou 62.979,20 Kč bez DPH

Po provedení statické zatěžovací zkoušky modulu přetvárnosti pláně bylo zjištěno, že hodnota nedosahuje požadovaných parametrů uvedených projektové dokumentaci, tj. Edef_{2,min} = 45MPa. Z tohoto důvodu bylo nutné provést sanaci podloží z ŠD v tl. 40 cm s použitím geotextilie pro separaci kameniva od zeminy. Sanační vrstva je navržena tak, aby byla dosaženo modulu přetvárnosti pláně Edef_{2,min} = 45MPa. Tento požadavek se opětovně prověří statickou zatěžovací zkouškou.

ZM 002 - Záměna betonových palisád za silniční a chodníkové obruby s celkovou cenou -92.670 Kč bez DPH

Při zahájení výstavby parkoviště vzešel ze strany Odboru životního prostředí Města Nového Jičína požadavek na co nejmenší možný zásah stavebních prací do kořenového systému okolních bříz. Odebrání části kořenového systému by mělo za následek zhoršení dostupnosti vody a živin. Tohoto požadavku šlo dosáhnout pouze výměnou betonových palisád za betonové silniční obrubníky, které jsou uloženy výše než betonové palisády. Rozsah záměny byl stanoven Odborem životního prostředí Města Nového Jičína.

ZM 003 – SO 02 Přeložka vodovodu s celkovou cenou 32.482,97 Kč bez DPH



Dle Smlouvy o dílo na realizaci přeložky vodovodu se SmVaK je nutno k předání a převzetí díla doložit Tlakovou zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125, jejíž součástí je zabezpečení konců potrubí; Proplach a dezinfekci vodovodního potrubí DN od 80 do 125; Kontrolu signalizačního vodiče, jejíž součástí je manipulace na síti a Krácený rozbor pitné vody. Tyto požadavky vzešly až se Smlouvy o dílo na realizaci přeložky vodovodu, nebyly součástí vyjádření správce sítě a projektant nemohl při sestavování rozpočtu o tomto požadavku vědět.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich provedení je nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů a změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže, a dále nedojde k překročení 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy. (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

VCP ZL1, změna č. 1 bez DPH	+ 62.979,20 Kč
MNP ZL1, změna č. 1 bez DPH	0,00 Kč
VCP ZL1, změna č. 2 bez DPH	+ 28 880,00 Kč
MNP ZL1, změna č. 2 bez DPH	- 121 550,00 Kč

VCP ZL1, změna č. 3 bez DPH	+ 32.482,97 Kč
MNP ZL1, změna č. 3 bez DPH	0,00 Kč
Cena VCP ZL1 bez DPH :	124 342,17 Kč
Cena MNP ZL1 bez DPH :	- 121 550,00 Kč
Celkem MNP bez DPH :	2 792,17 Kč
21 % DPH :	586,36 Kč
Cena vč. DPH :	3 378,53 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

<p>Za objednatele:</p>  <p>Datum:</p>	<p>Za zhotovitele:</p>  <p>jednatel</p>	<p>Za autorský dozor:</p>  <p>Za TDS:</p>  <p>Datum:</p>
---	---	--

Příloha: Položkové rozpočty ke změnóvému listu č. 01