

Česká Třebová, pč. 3559_120 - doplnění panelové plochy - II.
Zhotovitel : LZ STAVBY A DEMOLICE s.r.o., Langrova 40, 533 41 Lázně Bohdaneč

Číslo	Panelová plocha	Týdny					
		1	2	3	4	5	6
1	Zařízení staveniště	/					
2	Odstranění stávajícího betonového odvodňovacího žlabu	/					
3	Vyčištění stávající panelové plochy od vegetace, šterku, kamení včetně vyčištění spár od prorůstajícího plevele apod.	/					
4	V místech, kde budou nově uloženy panely, bude stávající zemina odkopaná do potřebné hloubky (výška panelu 150 mm) a podklad bude vyrovnán rozhrnutím	/	/	/	/		
5	Odstranění rozbitých kusů panelů uprostřed plochy	/	/	/	/		
6	Zvednutí a posunutí zhruba 30 ks panelů o šířku rušeného žlabu	/	/	/	/		
7	Rozmístění stávajících panelů, které jsou uloženy na pozemku	/	/	/	/	/	/
8	Dodání a rozmístění 100 ks nových silničních panelů 150/1000/3000 mm	/	/	/	/	/	/
9	Vyspravení a doplnění stávající zpevněné plochy v průjezd před a za závorou frézovaným asfaltem (asfaltový recyklat) včetně zhutnění a válcování	/	/	/	/	/	/
10	Likvidace odpadu s naložením a odvozem na skládku	/	/	/	/	/	/
11	Uklid staveniště	/	/	/	/	/	/

PRÁCE BUDOU PROBÍHAT TAK, ABY BYLY UKONČENY NEJPOZDĚJI 31.10.2023

LZ STAVBY A DEMOLICE s.r.o.