

# ZMĚNOVÝ LIST

„NPÚ, NKP SH Velhartice - Šumavská klenotnice“		
reg.č.projektu:	134V151000004	<b>číslo ZL:  01</b>
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/25062/2022; 3028H1220007	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Stucco TM – Město Touškov s.r.o., Újezdská 82, 330 33 Město Touškov, IČO: 04874391	

název ZL:	<b>Změnový list č. 01 - Oprava zdiva a okenních otvorů</b>
dotčené st. objekty:	<b>Huertovo křídlo</b>

<b>předmět změny:</b>	Předmětem je úprava rozsahu spárování a omítání kamenného zdiva Huertova křídla. Jedná se o narovnání rozsahu skutečně požadovaných prací na základě detailní prohlídky zdiva, kterou bylo možno provést až po postavení plošného lešení. Dále je předmětem změna provedení okenních šambrán, které je po komisionálním posouzení požadováno realizovat odlišně od návrhu uvedeného v projektové dokumentaci.
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>	Jedná se o dodatečný požadavek na provádění prací. Změnu v provádění prací (navýšení rozsahu oprav spárování a rozsahu odstraňování cementových spár) bylo možné zjistit až po postavení plošného lešení. Během realizace byly předloženy historické snímky fasády před opravami v 50. letech 20. století. Na základě komisionálního posouzení návrhu opravy šambrán je navrženo přistoupit ke změně omítání šambrán dle vzorku. Výsledný vzhled šambrány se má podobat otisku šambrány, jedná se o hrubou omítku zatřenou do spár zdiva.
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>	Změna požadavku na provedení byla projednána po zahájení prací, po postavení lešení. Do doby zpřístupnění fasády nebylo možné detailně posoudit stav spár a novodobých šambrán.
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní, není možné z technických důvodů - neboť práce je nutné koordinovat s zdiva (klínování, čištění o vegetace atd.), opravami říms, truhlářskými opravami oken atd. Práce probíhají z lešení GD stavby, z důvodu zajištění bezpečnosti na staveništi není vhodné práce zadávat samostatně. Oddělení prací by způsobilo značné komplikace v harmonogramu stavby a koordinaci prací, zároveň by <u>mohlo mít negativní vliv na vzhled fasády, tedy na výsledné dílo.</u>
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>	§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další <b>věcně způsobilé</b> výdaje, jedná se o práce, které nebyly v původním zadání, neboť v době zadání nebyl stav poznání fasád natolik detailní. Teprve po postavení lešení bylo možné upravit rozsah prací.

<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH	<b>-398 256,79</b>	<b>Kč</b>
	21%DPH	<b>-83 633,93</b>	<b>Kč</b>
	<b>celkem</b>	<b>-481 890,72</b>	<b>Kč</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH	330 124,26	Kč
	21%DPH	69 326,09	Kč
	<b>celkem</b>	<b>399 450,35</b>	<b>Kč</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH	-68 132,53	Kč
	21%DPH	-14 307,83	Kč
	<b>celkem</b>	<b>-82 440,36</b>	<b>Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	bez vlivu na termín dokončení		
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			

<b>vyjádření AD:</b>	Jedná se o úpravu rozsahu prací na základě posouzení reálného stavu zdiva a šambrán.
<b>vyjádření TDI:</b>	Řešení je technicky možné.
<b>vyjádření objednatele:</b>	Změna rozsahu oprav spárování je nutná pro kompletní opravu fasády, změna provádění šambrán se pozitivně projeví na vzhledu stavby.
<b>vyjádření orgánů památkové péče:</b>	
<b>další vyjádření:</b>	

<b>přílohy:</b>	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet VP

příloha č.2	Položkový rozpočet MP

za zhotovitele:	xxxxxx	jednatelka	Datum	11.09.2023
za AD:	xxxxxxx		Datum	11.09.2023
za TDI:	xxxxxx		Datum	11.09.2023
za objednatele:	xxxxxx		Datum	11.09.2023

## ZMĚNOVÝ LIST

„NPÚ, NKP SH Velhartice - Šumavská klenotnice“		číslo ZL:
reg.č.projektu:	134V151000004	<b>02</b>
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/25062/2022; 3028H1220007	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Stucco TM – Město Touškov s.r.o., Újezdská 82, 330 33 Město Touškov, IČO: 04874391	
<b>název ZL:</b>	<b>Změnový list č. 02 - Palisáda a oplocení, odhánky</b>	
<b>dotčené st. objekty:</b>	<b>Huertovo křídlo - parkán</b>	

<b>předmět změny:</b>	Předmětem je úprava rozsahu tesařských a truhlářských prací spojených s rekonstrukcí palisády a výstavbou oplocení. Upraveno je provedení dřevěných prvků, kotvení a rozsah základů.
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>	Jedná se o dodatečný požadavek na provádění prací. Změna v provádění prací vychází z projednání s poddodavatelem a upřesnění požadavků na obě dřevěné konstrukce. Po provedení archeologického výzkumu je navržen základový pas v místě, kde nedochází ke kolizi se staršími konstrukcemi. Předmětem změny je také lokální úprava střechy - doplnění odháněk směřujících vodu pryč od zdiva věže.
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>	Změna požadavku na provedení byla projednána po zahájení prací a po dokončení lokálního archeologického výzkumu na parkáně. Z důvodu prodloužení životnosti palisády a zajištění dostatečné nosnosti konstrukcí je navržena úprava kotvení palisády - kotvení pomocí zabetonovaných ječků obložených vyblabanými kůly.
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní.
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>	§222 odst 4 ZZVZ

<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>Kč</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH	123 720,00	Kč
	21%DPH	25 981,20	Kč
	<b>celkem</b>	<b>149 701,20</b>	<b>Kč</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH	123 720,00	Kč
	21%DPH	25 981,20	Kč
	<b>celkem</b>	<b>149 701,20</b>	<b>Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	bez vlivu na termín dokončení		
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			

<b>vyjádření AD:</b>	Jedná se o úpravu rozsahu prací na základě projednání dílenské dokumentace.
<b>vyjádření TDI:</b>	Řešení je technicky možné.
<b>vyjádření objednatele:</b>	Změna rozsahu prací je schválena z důvodu zvýšení odolnosti konstrukcí, v případě střechy jde o ochrání zdiva věže před vyplavováním malty.
<b>vyjádření orgánů památkové péče:</b>	
<b>další vyjádření:</b>	

<b>přílohy:</b>	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet VP

<b>za zhotovitele:</b>	xxxxx	jednatelka	Datum	11.09.2023
<b>za AD:</b>	xxxxx		Datum	11.09.2023
<b>za TDI:</b>	xxxxx		Datum	11.09.2023

za objednatele:

xxxxx

Datum

11.09.2023

## ZMĚNOVÝ LIST

„NPÚ, NKP SH Velhartice - Šumavská klenotnice“		
reg.č.projektu:	134V151000004	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/25062/2022; 3028H1220007	<b>03</b>
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Stucco TM – Město Touškov s.r.o., Újezdská 82, 330 33 Město Touškov, IČO: 04874391	

název ZL:	<b>Změnový list č. 03 - Truhlářské prvky</b>
dotčené st. objekty:	<b>Huertovo křídlo</b>

<b>předmět změny:</b>	Předmětem je úprava rozsahu truhlářských oprav oken.
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>	Jedná se o narovnání požadavku na opravy oken. Důvodem je skutečnost, že po posouzení reálného stavu oken je třeba provést opravy ve větším rozsahu, než bylo zamýšleno.
<b>zdůvodnění nepředvidatelnosti změny:</b>	Změna požadavku na provedení byla projednána po zahájení prací. Na základě posouzení oken za přítomnosti truhláře a zástupců objednatele je třeba rozšířit rozsah prací, aby opravy byly provedeny komplexně.
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní.
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>	§222 odst 4 ZZVZ

<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH	-1 284,40	Kč
	21%DPH	-269,72	Kč
	<b>celkem</b>	<b>-1 554,12</b>	<b>Kč</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH	92 325,00	Kč
	21%DPH	19 388,25	Kč
	<b>celkem</b>	<b>111 713,25</b>	<b>Kč</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH	91 040,60	Kč
	21%DPH	19 118,53	Kč
	<b>celkem</b>	<b>110 159,13</b>	<b>Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	bez vlivu na termín dokončení		
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			

<b>vyjádření AD:</b>	Jedná se o úpravu rozsahu prací na základě posouzení stavu oken na místě.
<b>vyjádření TDI:</b>	Řešení je technicky možné.
<b>vyjádření objednatele:</b>	Změna rozsahu prací je nutná, neboť stav oken je horší, než se předpokládalo.
<b>vyjádření orgánů památkové péče:</b>	
<b>další vyjádření:</b>	

<b>přílohy:</b>	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet VP
příloha č.2	Položkový rozpočet MP

<b>za zhotovitele:</b>	xxxxx	jednatelka	Datum	11.09.2023
<b>za AD:</b>	xxxxx		Datum	11.09.2023
<b>za TDI:</b>	xxxxx		Datum	11.09.2023

za objednatele:

xxxxx

Datum

11.09.2023

## ZMĚNOVÝ LIST

„NPÚ, NKP SH Velhartice - Šumavská klenotnice“		
reg.č.projektu:	134V151000004	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/25062/2022; 3028H1220007	<b>04</b>
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Stucco TM – Město Touškov s.r.o., Újezdská 82, 330 33 Město Touškov, IČO: 04874391	
<b>název ZL:</b>	<b>Změnový list č. 04 - Pomocné a dokončující práce</b>	
<b>dotčené st. objekty:</b>	<b>Huertovo křídlo</b>	

<b>předmět změny:</b>	Předmětem je úprava rozsahu prací - odpočet prací, které nebudou realizovány.
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>	Jedná se o narovnání rozsahu skutečně požadovaných prací.
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>	Během realizace prací bylo zjištěno, že některé položky z rozpočtu není třeba realizovat, jiné byly čerpány pouze dílče.
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>	§222 odst 4 ZZVZ

<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH	-246 723,31	Kč
	21%DPH	-51 811,90	Kč
	<b>celkem</b>	<b>-298 535,21</b>	<b>Kč</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>Kč</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH	-246 723,31	Kč
	21%DPH	-51 811,90	Kč
	<b>celkem</b>	<b>-298 535,21</b>	<b>Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	bez vlivu na termín dokončení		
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			

<b>vyjádření AD:</b>	Jedná se o narovnání rozpočtu ve vztahu ke skutečně požadovaným pracem.
<b>vyjádření TDI:</b>	Jedná se o narovnání rozpočtu ve vztahu ke skutečně požadovaným pracem.
<b>vyjádření objednatele:</b>	Jedná se o narovnání rozpočtu ve vztahu ke skutečně požadovaným pracem.
<b>vyjádření orgánů památkové péče:</b>	
<b>další vyjádření:</b>	

<b>přílohy:</b>	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet MP

<b>za zhotovitele:</b>	xxxxx	jednatelka	Datum	11.09.2023
<b>za AD:</b>	xxxxx		Datum	11.09.2023
<b>za TDI:</b>	xxxxx		Datum	11.09.2023

za objednatele:

xxxx

Datum

11.09.2023

	C	D	E
1	NKP - hrad Velhartice - Huertovo křídlo		
2	<b>OBNOVA A KONZERVACE VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ HRADU</b>		
3	Název položky	měrná jedn.	výměra
4	2	3	4
5	<b>Rozpočet</b>		
6	<b>Přípravné práce a speciální práce</b>		
7	Ochrana stávajících konstrukcí - montáž a demontáž, dodávka materiálu - bedněním - ochrana střešní krytiny při opravě komínů	m2	-7,00
8	Ochrana stávajících konstrukcí - montáž a demontáž, dodávka materiálu - fólií - ochrana prvků a konstrukcí proti potřísnění při provádění oprava omítek - 50 % celkové plochy	m2	-450,00
9	Autorský dozor	hod	-150,00
10	<b>Přípravné práce a speciální práce celkem</b>		
11			
12	<b>Úpravy fasád</b>		
13	<u>neomítané kamenné</u>	m2	954,00
14	5 cyklů odsolovacích omítek severní části východní fasády (oblast pod arkýřem a u dřevěné brány)	m2	-954,00
15	<b>Úpravy fasád - neomítané kamenné celkem</b>		
16			
17	<b>KOMÍNOVÁ TĚLESA</b>		
18	lokální odstranění zcela degradovaných a nesoudržných částí - 30 % plochy	m2	-9,00
19	konzervace čirou vápennou vodou	m2	-43,00
20	lokální doplnění omítek - 30 % plochy	m2	-9,00
21	barevné retuše doplňovaných omítkových vrstev	m2	-45,00
22	<b>Komínová tělesa celkem</b>		
23			
24	<b>OKENNÍ OTVORY (úprava okenních nik a šambrán)</b>		
25	1 m2 / 1 okno - okno č. <b>15, 16, 17, 18, 19, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38</b>	m2	-12,00
26	lokální odstranění zcela degradovaných a nesoudržných částí - 70 % plochy	m2	-8,40
27	konzervace čirou vápennou vodou	m2	-12,00
28	lokální doplnění omítek - 70 % plochy	m2	-8,40
29	barevné retuše doplňovaných omítkových vrstev	m2	-12,00
30	závěrečné lazurní scelení nových a původních omítek	m2	-12,00
31	doplnění okenních paspart - okno č.: <b>15, 17, 18, 33, 34</b> (5 oken)		-5,47
32	konzervace čirou vápennou vodou	m2	-5,47
33	lokální doplnění omítek - 70 % plochy	m2	-3,83
34	barevné retuše doplňovaných omítkových vrstev	m2	-5,47
35	závěrečné lazurní scelení nových a původních omítek	m2	-5,47
36	<b>Okenní otvory celkem</b>		
37			
38			

	C	D	E
1	NKP - hrad Velhartice - Huertovo křídlo		
2	<b>OBNOVA A KONZERVACE VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ HRADU</b>		
3	Název položky	měrná jedn.	výměra
4	2	3	4
5	<b>Rozpočet</b>		
6	<b>Truhlářské prvky</b> (úprava dle popisu v tabulce prvků - D.1.1)		
7	okna dvojitá - pol. č. <b>22</b>	m2	-0,49
8	<b>Truhlářské prvky celkem</b>		
9			

	C	D	E
1	NKP - hrad Velhartice - Huertovo křídlo		
2	<b>OBNOVA A KONZERVACE VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ HRADU</b>		
3	Název položky	měrná jedn.	výměra
4	2	3	4
5	<b>Základní výkazy výměr - <u>projektová dokumentace 03/2015</u></b>		
6	cementové spárování		
7	odstranění původního spárování – lokálně 30 % celkové plochy	m2	<b>77,50</b>
8	nové vyplnění vápennou nastavenou maltou - 30 %	m2	<b>85,25</b>
9	<b>Cementové spárování celkem</b>		
10			
11	<b>Okenní otvory - změna provedení šambrán</b>		
12	okno č. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39		14,22
13	odstranění stávající pasparty (20 cm po všech 4 stranách - každé okno)	m2	16,39
14	odstranění novodobých tvrdých a hladkých omítek v ostění (pouze za předpokladu, že nedojde k poškození cihel)	m2	14,22
15	odstranění nesoudržných částí omítek (rozsah viz konkrétní okno), nesoudržného spárování a dožilých zdících prvků	m2	11,38
16	lokální výměna dožilých zdících prvků: vyseknutí, vyčištění ložné spáry (čirou vápennou vodou), vložení starších očištěných cihel	m2	11,38
17	vyčištění vymytím čirou vápennou vodou, hloubkové vyplnění spár s případným vyklínováním (kamenný/cihelný materiál uložený do malty)	m2	13,11
18	nové vyplnění spár vápennou maltou	m2	11,38
19	zatření omítky v líci zdiva, plynulé napojení na okolní části fasády	m2	16,39
20	vytvoření nového nadpraží z nových cihel vč. vybourání a přezdění	mb	16,80
21	výroba vzorků okenních šambrán a nadpraží ke schválení	hod	16,00
22	<b>Okenní otvory - změna provedení šambrán celkem</b>		
23			
24			

	C	D	E
1	NKP - hrad Velhartice - Huertovo křídlo		
2	<b>OBNOVA A KONZERVACE VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ HRADU</b>		
3	Název položky	měrná jedn.	výměra
4	2	3	4
5	<b>Základní výkazy výměr - <u>projektová dokumentace 03/2015</u></b>		
6	<b>Palisáda a oplocení</b>		
7	Výkopy pasu včetně odstranění betonových základů - palisáda	m3	4,00
8	Zhotovení základového pasu po celé délce - palisáda	m3	4,00
9	Přesuny hmot, doprava suti a deponace - palisáda	m3	4,00
10	Doprava betonu - palisáda	m3	4,00
11	Výroba a osazení mřížek do větracích otvorů - okno č. 9, 10	ks	2,00
12	Výroba a osazení měděných čepiček na parapetní plechy	ks	28,00
13	Odstranění cementových omítek podél lemování šindele střechy na věži	m2	1,00
14	Výroba měděných trnů dle nálezu vzoru	ks	20,00
15	Osazení měděných trnů a přitažení měděného plechu k věži	ks	20,00
16	Začištění omítkovou vrstvou	m2	1,00
17	Očištění stávajícího kamenného zděného parapetu parkánu od mechu, krust, nečistot - očištění plochy ručně	m2	25,00
18	Výroba kovářských prvků pro zpevnění palisády (Jekly s armaturou 80x80x300, ocelové kovové pásy / jistící obruče)	kpl	1,00
19	Navýšení ceny práce tesařů po úpravě stojek	kpl	1,00
20	<b>Palisáda a oplocení celkem</b>		

	C	D	E
1	NKP - hrad Velhartice - Huertovo křídlo		
2	<b>OBNOVA A KONZERVACE VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ HRADU</b>		
3	Název položky	měrná jedn.	výměra
4	2	3	4
5	<b>Základní výkazy výměr - <u>projektová dokumentace 03/2015</u></b>		
6			
7	<b>Truhlářské prvky</b>		
8	Výroba a osazení nového okna - č. 22, vč. zednického začištění	kpl	1,00
9	Výměna okapnice - okno č. 21, 18, 17, 16, 15	ks	4,00
10	Výměna okapnice z tvrdého dřeva - okno č. 37	ks	1,00
11	Výměna skleněných tabulí - okno č. 16, 32, 24 (odstranění starého tmelu, vyjmutí skla, vsazení nového skla)	ks	3,00
12	Výměna skleněných výplní (izolační dvojsklo) - okno č. 34, 36 (vyjmutí celého skla, výroba nového vč. izolačních pásek, osazení nového skla, osazení lišty, zatmelení silikonem)	ks	2,00
13	Celoplošný nátěr oken - 1 vrstva - okno č. 20, 39	kpl	1,00
14	Celoplošný nátěr oken - 2 vrstvy - okno č. 19, 38, 21, 22, 23, 24	kpl	1,00
15	Celoplošný nátěr oken - 3 vrstvy - okno č. 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37	kpl	1,00
16	Vyždění nového parapetu vč. aplikace vrstvy Vicatu - 100 % plochy zděný parapet vytvořený u zaslepených otvorů u okna č.15	m2	0,75
17	Obroušení, nátěr meziokenních parapetů - okno č. 34, 35, 36, 37	kpl	4,00
18	<b>Truhlářské prvky celkem</b>		
19			

	C	D	E
1	NKP - hrad Velhartice - Huertovo křídlo		
2	<b>OBNOVA A KONZERVACE VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ HRADU</b>		
3	Název položky	měrná jedn.	výměra
4	2	3	4
5	<b>Rozpočet</b>		
6	<b>Pomocné a dokončující práce</b>		1,00
7	Bednění střech rovných z desek osb tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve (ochranné bednění střech podl lešení pro komíny)	m2	-56,70
8	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z desek měkkých plochy jednotlivě přes 4 m2 - demontáž ochranného bednění střechy	m	-63,00
9	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-1 000,95
10	Příplatek k ochranné síti za první a zkd den použití	m2	-48 928,50
11	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-1 630,95
12	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	-50,00
13	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a zkd den použití	m	-3 000,00
14	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	-50,00
15	čištění fasády budov horolezeckou technikou (očištění střechy po opravě komínů)	m2	-120,00
16	<b>Pomocné a dokončující práce celkem</b>		
17			
18	<b>Přesun hmot, nakládání s odpady</b>		
19	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03 (skládkovné) - 98 %	t	-186,81
20	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) - 2 %	t	-3,81
21	<b>Přesun hmot, nakládání s odpady celkem</b>		
22			
23	<b>ZD 1 - doplněk dokumentace 01/2022</b>		
24	Název položky		
25	2	3	4
26	<b>Oprava fasád D1</b>		

	C	D	E
1	NKP - hrad Velhartice - Huertovo křídlo		
2	<b>OBNOVA A KONZERVACE VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ HRADU</b>		
3	Název položky	měrná jedn.	výměra
4	2	3	4
27	<b>Přesun hmot, nakládání s odpady</b>		
28	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03 (skládkovné) - 98 %	t	-0,68
29	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) - 2 %	t	-1,01
30	<b>Přesun hmot, nakládání s odpady celkem</b>		
31			

### Přehled změn a dodatků

Název akce:	NPÚ, NKP SH Velhartice - Šumavská klenotnice	Identifikační č. akce EDS/SMVS:	134V151000004
Název veřejné zakázky:	NKP SH Velhartice – obnova fasády Huertova křídla	Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Původní hodnota závazku (cena sjednaná ve smlouvě bez DPH):	6 935 207,70 Kč		

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
	Termín	1	0,00										
1	Opravy zdiva a okenních otvorů	2	-68 132,53							398 256,79	330 124,26		
2	Palisáda a oplocení	2	123 720,00				123 720,00						
3	Truhlářské prvky	2	91 040,60			1 284,40	92 325,00						
4	Pomocné a dokončující práce	2	-246 723,32			246 723,32							
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
	<b>CELKEM</b>		<b>-100 095,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 007,72</b>	<b>216 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 256,79</b>	<b>330 124,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CELKEM (v %)</b>		<b>-1,44%</b>	*Kliknutím na toto pole dojde k přidání nového řádku za poslední výskyt doplněného (neprázdného) pole ve výše uvedené tabulce,									

#### Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

Popis	Cena
Původní smlouva	6 935 207,70
Dodatek č. 1	0,00
Dodatek č. 2	-100 095,25
<b>Realizační cena CELKEM vč. změn</b>	<b>6 835 112,45</b>

Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 5 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 6 ZZVZ	Cenový nárůst související se změnou podle §222 odst. 5 a 6 ZZVZ (ve smyslu ust. § 222odst. 9)
<b>6,69%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,50%</b>	<b>0,00%</b>

Verze dokumentu: 1.02