

## Změnový list č. 1 ze dne 04.09.2023

Název stavby:	Rekonstrukce prostoru šaten 18. ZŠ v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	169/2/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	ALTRYSS s.r.o.		
Radniční 1	Kostelní 1465		
434 69 Most	434 01 Most		
IČO: 00266094	IČO: 63148226		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<u>Malování:</u> V zadání zakázky se uvažovalo pouze s lokálním vyspravením malby v ploše 94 m <sup>2</sup> .			
<u>Stavební úpravy:</u> Zadávací podklady nepočítaly s vyspravením stávajícího betonového podkladu.			
<u>Nové řešení:</u>			
<u>Malování:</u> Vymalování obou šaten v celkové ploše 398,50 m <sup>2</sup> . Doplnění chybějícího soklového emailu na zdech a sloupech.			
<u>Stavební úpravy:</u> Provedení prořezání betonu a následné zpevnění pomocí ocelových spon, zalitých epoxidem se vsypem křemičitého písku.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
<u>Malování:</u> Na žádost provozovatele školy budou nově vymalovány obě šatny v celé ploše a bude doplněn chybějící soklový email na zdech a sloupech.			
<u>Stavební úpravy:</u> Po odstranění původního linolea byly objeveny praskliny ve stávající betonové podlaze. Pro zábránění pohybu a vztlínání vlhkosti budou praskliny prořezány, spojeny ocelovými spony a zalitý epoxidem se vsypem křemičitého písku.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 200 216,91 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	105 018,08 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>1 305 234,99 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení) [redacted]

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení) [redacted]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení) [redacted]

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet

## Příloha č. 1

výkaz výměr - vícepráce		rekonstrukce prostoru šaten 18 zš		
	MJ	množství	cena/MJ	celkem bez DPH
malování	m2	304,5	66,00 Kč	20 097,00 Kč
úprava podkladů před malováním, vysprávký, sádrování, bandáže po vytopení	komplet	1	6 520,00 Kč	6 520,00 Kč
e-mail sokl tmavá barva oranžová	m2	45	190,00 Kč	8 550,00 Kč
přepravní náklady, přesun hmot na stavbu, stavbe	komplet	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
				<b>36 667,00 Kč</b>
	MJ	množství	cena/MJ	celkem bez DPH
prořezání betonu včetně odsati, vložení ocelové spony, zalití epoxidem se vsypem křemičitého písku	mb	45	340,00 Kč	15 300,00 Kč
planipatch	kg	250	41,50 Kč	10 375,00 Kč
latex plus	kg	70	180,00 Kč	12 600,00 Kč
přetmelení nesoudržného betonu	m2	162,14	70,00 Kč	11 349,80 Kč
přepravní náklady, přesun hmot na stavbu, stavbě	komplet	1	500,00 Kč	500,00 Kč
				<b>50 124,80 Kč</b>
<b>cena celkem bez DPH 21%</b>				<b>86 791,8 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>				<b>18 226,2 Kč</b>
<b>cena celkem s DPH 21 %</b>				<b>105 018,0 Kč</b>