

ROZPOČET STAVBY - skutečnost

Název stavby: **Lesní skládky a svážnice, odd. 520, 521, R5**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.**
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: **Petr Adam**
Vápenná 271
790 64 Vápenná

IČO: 09099395

DIČ:

číslo účtu:

e-mail:

tel.:

Popis stavby (zadání):

Položka č. 1: lesní svážnice 520G - dle vyznačení, délka min. 40 + 420 +100 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,4 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy), odvodnění průlehy (vzor LS), plynulé napojení na skládku a LC, zřízení plynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zákres.

Položka č. 2: lesní skládka 520G (S1), dle vyznačení, min. š15 x d35 m, odkopání v rovině v zářezu pr. 0,3 m, s plynulým svahováním 1:1 a rozprostřením a urovnáním zeminy na místě skládky, nájezd na linku 2x, úprava pláně bez hutnění v příčném sklonu 5 %, odstranění pařezů a kamenů s přesunem a uložením do 50 m, viz mapový zákres.

Položka č. 3: lesní skládka 520G (S2), dle vyznačení, min. š15 x d35 m, odkopání srovnání v rovině v zářezu pr. 0,4 m, s plynulým svahováním 1:1 a rozprostřením a urovnáním zeminy na místě skládky, nájezd na linku 2x, úprava pláně bez hutnění v příčném sklonu 5 %, odstranění pařezů a kamenů s přesunem a uložením do 50 m, viz mapový zákres.

Položka č. 4: lesní svážnice 520E, G - dle vyznačení, délka min. 135 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,4 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy), odvodnění průlehy (vzor LS), viz mapový zákres.

Položka č. 5: lesní svážnice 521B - dle vyznačení, délka min. 55 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,4 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy), odvodnění průlehy (vzor LS), zřízení plynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zákres.

Položkový rozpočet stavby:

č. pol.	kód pol.	název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	560,00	170,00	95 200,00
2.	18195111R1	Úprava pláně vyrovnáním výšk. rozdílů, hor. do tř. 4	m2	525,00	60,00	31 500,00
3.	18195111R1	Úprava pláně vyrovnáním výšk. rozdílů, hor. do tř. 4	m2	525,00	60,00	31 500,00
4.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	135,00	140,00	18 900,00
5.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	55,00	100,00	5 500,00

Celková cena rozpočtu stavby - součet položek:

bez DPH

182 600,00 Kč

DPH 21 %

38 346,00


cena včetně DPH

220 946,00

Prohlášení: zhotovitel podpisem tohoto rozpočtu stavby - cenové nabídky prohlašuje, že je seznámen se stavenišťem i

s uvedeným popisem stavby (zadáním), je mu jasné a je podle něj schopen řádně dílo provést.

V / ve Vápenné
Dne: 28.07.2023


za zhotovitele:
Petr Adam

Poznámka: zhotovitel vyplní údaje v políčkách s šedým podbarvením, rozpočet stavby podepíše a doručí na LS Jeseník