



Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
<b>SO03 Sklad.obj.</b>											
	101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	M2	44	2.96	0.280	12	24	1	3	1	3
	0 SO03 Sklad.obj.				52			1	0		
111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemíst	M2	44.35	2.96	1.000	0.00	0.00				
	201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	9	1.15	0.080	1	24	1	3	1	3
	0 SO03 Sklad.obj.				3			1	0		
121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl	M2	44.35	1.15	0.200	0.00	0.00				
	301 HLOUBENĚ VYKOPÁVKY	M3	11	7.27	0.150	2	24	1	3	1	3
	0 SO03 Sklad.obj.				7			1	0		
132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800	M3	6.75	5.59	1.000	0.00	0.00				
131251204	Hloubení jam zapažených v hornině t	M3	4.43	1.69	1.000	0.00	0.00				
	601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	12	10.41	0.130	2	25	1	3	1	3
	0 SO03 Sklad.obj.				6			1	3		
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo me	M3	11.18	0.25	0.000	0.00	0.00				
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení	T	17.90	5.73	0.000	0.00	0.00				
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy tě	M3	11.74	0.64	0.000	0.00	0.00				
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výk	M3	11.18	3.67	1.000	0.00	0.00				
162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výko	M3	0.56	0.13	1.000	0.00	0.00				
	752 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM	M2	53	1.45	0.020	1	27	1	3	4	6
	0 SO03 Sklad.obj.				4			1	8		
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžite	M2	26.70	0.68	1.000	0.00	0.00				
181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemi	M2	26.70	0.77	1.000	0.00	0.00				
	802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ	M3	3	3.18	1.040	3	24	1	3	4	6
	0 SO03 Sklad.obj.				12			1	0		
271572211	Podsyp pod základové konstrukce se	M3	2.79	3.18	1.000	0.00	0.00				
	1502 ZÁKLADY	M3	10	37.99	3.350	33	24	1	3	7	9
	1 SO03 Sklad.obj.				136			1	0		
274353131	Bednění kotevnic otvorů v zákládov	KS	1.00	0.73	0.000	0.00	0.00				
274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	M3	6.75	19.79	1.000	0.00	0.00				
273362021	Výztuž základových desek svařovaným	T	0.13	7.09	0.000	0.00	0.00				
273351122	Odstanění bednění základových dese	M2	2.40	0.33	0.000	0.00	0.00				
273351121	Zřízení bednění základových desek	M2	2.40	1.34	0.000	0.00	0.00				
273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/3	M3	2.97	8.71	1.000	0.00	0.00				
	1607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	M2	76	22.21	0.100	8	24	1	3	15	17
	1 SO03 Sklad.obj.				32			1	0		
62832134	pás těžký asfaltovaný	M2	59.25	14.93	0.000	0.00	0.00				
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	51.52	6.39	1.000	0.00	0.00				
11163150	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	T	0.01	0.60	0.000	0.00	0.00				
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	24.75	0.29	1.000	0.00	0.00				
	1757 KANALIZACE LEŽATÁ	M	10	11.00	1.180	12	24	1	3	7	9
	1 SO03 Sklad.obj.				49			1	8		
87R05	Dešťová kanalizace- DN 160. délky 1	KPL	1.00	11.00	10.000	0.00	0.00				
	3103 ZDI NOSNÉ	M3	56	189.18	4.180	234	234	3	10	18	27
	3 SO03 Sklad.obj.				100			1	0		
317998135	Teplná izolace mezi překlady v 24	M	8.00	1.30	0.000	0.00	0.00				
317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm d	KS	3.00	5.55	0.160	0.00	0.00				
317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm d	KS	6.00	4.88	0.090	0.00	0.00				
317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm d	KS	6.00	4.20	0.080	0.00	0.00				
311237121	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační	M2	54.48	173.25	1.000	0.00	0.00				
	3304 STROPY	M2	26	98.29	2.080	53	64	1	8	28	35
	3 SO03 Sklad.obj.				83			1	0		
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců bet	T	0.09	4.54	0.000	0.00	0.00				
417351116	Odstanění bednění ztužujících věnc	M2	2.00	0.21	0.000	0.00	0.00				
417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	M2	2.00	1.02	1.000	0.00	0.00				
417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C	M3	0.92	3.17	0.000	0.00	0.00				
417238213	Obezdivka věnce jednostranná věncov	M	13.90	5.87	0.100	0.00	0.00				
417238211	Obezdivka věnce jednostranná věncov	M	14.50	4.77	0.100	0.00	0.00				
411161534	Stropy z keramických panelů základn	M2	20.83	78.72	1.000	0.00	0.00				
	3859 PŘESUN HMOT TE 3	KČ	25400	25.40	0.002	45	104	1	13	18	30
	3 SO03 Sklad.obj.				43			1	24		
998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6	T	70.75	25.40	0.000	0.00	0.00				
	4107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ KROV	M2	4	3.88	1.220	5	48	1	6	36	41
	4 SO03 Sklad.obj.				11			1	0		
762361312	Konstruční a vyrovnávací vrstva po	M2	4.17	3.88	1.000	0.00	0.00				



Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
4407	<b>TEPELNÁ IZOLACE STŘECH</b>	M2	38	21.42	0.170	7	48	1	6	42	47
4	<b>SO03 Sklad.obj.</b>				14			1	0		
28376422	deska z polystyrénu XPS. hrana polo	M2	5.43	2.77	0.000	0.00	0.00				
713141391	Montáž izolace tepelné stěn výšky d	M2	5.32	1.14	1.000	0.00	0.00				
28376418	deska z polystyrénu XPS. hrana polo	M2	4.25	1.31	0.000	0.00	0.00				
713141351	Montáž spádové izolace na zhlaví at	M	13.90	1.77	1.000	0.00	0.00				
28376141	klin izolační z pěnového polystyren	M3	1.95	5.69	0.000	0.00	0.00				
28372312	deska EPS 100 do plochých střech a	M2	19.49	6.33	0.000	0.00	0.00				
713141243	Přikotvení tepelné izolace šrouby d	M2	19.11	2.41	1.000	0.00	0.00				
4607	<b>POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH</b>	M2	97	46.67	0.610	59	59	2	4	48	51
4	<b>SO03 Sklad.obj.</b>				100			1	0		
712861703	Provedení povlakové krytiny vytažen	M2	5.32	1.85	1.000	0.00	0.00				
712841559	Provedení povlakové krytiny vytažen	M2	5.32	0.92	1.000	0.00	0.00				
69311172	geotextilie PP s UV stabilizací 300	M2	34.85	1.20	0.000	0.00	0.00				
712391172	Provedení povlakové krytiny střech	M2	30.07	1.85	1.000	0.00	0.00				
712363359	Povlakové krytiny střech do 10° z t	M	13.90	5.02	0.300	0.00	0.00				
712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z t	M	13.30	2.57	0.100	0.00	0.00				
712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z t	M	13.30	2.57	0.100	0.00	0.00				
28322064	folie hydroizolační střešní mPVC me	M2	34.85	13.00	0.000	0.00	0.00				
712361701	Provedení povlakové krytiny střech	M2	24.75	2.05	0.000	0.00	0.00				
62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný	M2	34.85	12.06	0.000	0.00	0.00				
712341659	Provedení povlakové krytiny střech	M2	24.75	2.65	1.000	0.00	0.00				
11163150	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	T	0.01	0.60	0.000	0.00	0.00				
712311101	Provedení povlakové krytiny střech	M2	24.75	0.35	1.000	0.00	0.00				
4757	<b>KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY</b>	M2	2	3.71	1.130	3	24	1	3	49	51
4	<b>SO03 Sklad.obj.</b>				11			1	13		
764521443	Kotlík oválný (trychtřový) pro pod	KS	1.00	0.63	1.000	0.00	0.00				
764521403	Žlab podokapní půlkruhový z Al plec	M	5.50	3.08	0.250	0.00	0.00				
5123	<b>PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ</b>	M2	12	12.05	0.660	8	24	1	3	36	38
5	<b>SO03 Sklad.obj.</b>				32			1	7		
342244201	Příčka z cihel broušených na tenkov	M2	11.70	12.05	1.000	0.00	0.00				
5327	<b>TRUHLÁŘI OKNA</b>	M2	15	105.98	0.830	12	24	1	3	39	41
5	<b>SO03 Sklad.obj.</b>				50			1	13		
611441R04	dveře plastové vchodové jednokřídlé	KS	2.00	64.49	0.000	0.00	0.00				
766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlo	KS	2.00	7.38	5.000	0.00	0.00				
61140050	okno plastové otevíravé/sklonné tro	M2	1.75	14.01	0.000	0.00	0.00				
766622216	Montáž plastových oken plochy do 1	KS	2.00	1.60	1.000	0.00	0.00				
61140052	okno plastové otevíravé/sklonné tro	M2	2.52	16.49	0.000	0.00	0.00				
766622131	Montáž plastových oken plochy přes	M2	2.52	2.01	1.000	0.00	0.00				
5707	<b>SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ</b>	M	8	37.00	0.240	2	64	1	8	46	53
5	<b>SO03 Sklad.obj.</b>				3			1	0		
741R06	Elektroinstalace vč přípojky dl. 8	KPL	1.00	37.00	8.000	0.00	0.00				
6207	<b>TEPELNÁ IZOLACE KONSTR</b>	M2	19	8.81	0.150	3	23	1	3	42	44
6	<b>SO03 Sklad.obj.</b>				12			1	13		
283231500	folie separační PE bal. 100 m2	M2	20.59	0.93	0.000	0.00	0.00				
713191132	Montáž izolace tepelné podlah. stro	M2	18.72	0.26	0.000	0.00	0.00				
28372306	deska EPS 100 do plochých střech a	M2	38.19	6.22	0.000	0.00	0.00				
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně	M2	18.72	1.40	1.000	0.00	0.00				
6306	<b>ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ</b>	M2	87	31.20	0.730	63	63	2	4	54	57
6	<b>SO03 Sklad.obj.</b>				100			1	0		
612321341	Vápenocementová omítka štuková dvou	M2	68.22	17.56	1.000	0.00	0.00				
612131301	Cementový postřik vnitřních stěn na	M2	68.22	5.55	0.000	0.00	0.00				
611321341	Vápenocementová omítka štuková dvou	M2	18.72	6.35	1.000	0.00	0.00				
611131301	Cementový postřik vnitřních stropů	M2	18.72	1.75	0.000	0.00	0.00				
6806	<b>PODLAHOVÉ KONSTRUKCE</b>	M2	20	10.70	0.250	5	24	1	3	58	60
6	<b>SO03 Sklad.obj.</b>				21			1	0		
632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl do 3	M2	1.29	0.65	1.000	0.00	0.00				
632441293	Příplatek k anhydritovému samonivel	M2	37.44	1.49	0.000	0.00	0.00				
632441225	Potěr anhydritový samonivelační lit	M2	18.72	8.56	1.000	0.00	0.00				
7607	<b>PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ</b>	M2	22	29.88	1.230	28	28	1	3	73	75
7	<b>SO03 Sklad.obj.</b>				100			1	0		
59761011	dlážba keramická sliutá hladká do	M2	25.77	14.64	0.000	0.00	0.00				
771574111	Montáž podlah keramických hladkých	M2	21.30	12.22	1.000	0.00	0.00				
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických	M	23.60	3.02	0.050	0.00	0.00				



Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
7707	MALBY VNITŘNÍ	M2	83	12.03	0.090	8	24	1	3	73	75
7	SO03 Sklad.obj.				31			1	3		
784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové malb	M2	83.48	10.29	1.000	0.00	0.00				
784181101	Základní akrylátová jednonásobná pe	M2	83.48	1.74	0.000	0.00	0.00				
8307	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	KS	3	3.72	1.040	3	24	1	3	76	78
8	SO03 Sklad.obj.				13			1	0		
61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový	M	4.51	1.77	0.000	0.00	0.00				
766694113	Montáž parapetních desek dřevěných	KS	1.00	0.63	1.000	0.00	0.00				
766694112	Montáž parapetních desek dřevěných	KS	2.00	1.32	1.000	0.00	0.00				
8809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	M2	25	3.32	0.310	8	24	1	3	76	78
8	SO03 Sklad.obj.				32			1	0		
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské v	M2	24.75	3.32	1.000	0.00	0.00				
9109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	M2	103	14.44	0.270	28	28	1	3	39	41
9	SO03 Sklad.obj.				100			1	14		
941111811	Demontáž lešení řadového trubkového	M2	103.04	4.74	0.000	0.00	0.00				
941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkov	M2	2060.80	1.81	0.000	0.00	0.00				
941111111	Montáž lešení řadového trubkového l	M2	103.04	7.88	1.000	0.00	0.00				
9226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	M2	116	42.52	1.240	144	144	2	9	48	56
9	SO03 Sklad.obj.				100			1	8		
629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých pl	M2	8.87	0.35	0.000	0.00	0.00				
622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka	M2	52.52	17.77	1.000	0.00	0.00				
622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková je	M2	5.54	2.35	1.000	0.00	0.00				
622321141	Vápenocementová omítka štuková dvou	M2	58.06	18.07	1.000	0.00	0.00				
622131301	Cementový postřík vnějších stěn nan	M2	58.06	3.98	0.000	0.00	0.00				
9457	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	M3	1	1.96	1.450	1	26	1	3	57	59
9	SO03 Sklad.obj.				3			1	10		
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo o	M3	0.53	1.96	1.000	0.00	0.00				
9487	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	M	18	6.51	0.240	4	24	1	3	63	65
9	SO03 Sklad.obj.				18			1	10		
59217037	obrubník betonový parkový přírodní	M	17.88	1.83	0.000	0.00	0.00				
916231213	Osazení chodníkového obrubníku beto	M	17.70	4.67	1.000	0.00	0.00				
9557	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	M	7	6.44	0.560	4	24	1	3	57	59
9	SO03 Sklad.obj.				17			1	8		
764528421	Svody kruhové včetně objímek, kolen	M	3.10	2.77	1.000	0.00	0.00				
764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost ople	KS	12.00	1.26	0.000	0.00	0.00				
764226443	Oplechování parapetů rovných celopl	M	4.30	2.41	1.000	0.00	0.00				
9701	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	M2	20	1.55	0.040	1	16	1	2	60	61
9	SO03 Sklad.obj.				5			1	8		
564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného	M2	19.60	1.55	1.000	0.00	0.00				
9724	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	M2	20	3.98	0.060	1	24	1	3	62	64
9	SO03 Sklad.obj.				5			1	8		
564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného	M2	19.60	3.98	1.000	0.00	0.00				
9756	DLAŽBY PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ	M2	20	15.96	0.660	13	24	1	3	65	67
9	SO03 Sklad.obj.				54			1	8		
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací p	M2	19.60	7.84	1.000	0.00	0.00				
59245015	dlažba zámková tvaru 1 200x165x60mm	M2	19.80	8.12	0.000	0.00	0.00				
9801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	M2	27	6.98	0.620	17	24	1	3	68	70
9	SO03 Sklad.obj.				69			1	8		
183403161	Obdělání půdy válením v rovině a sv	M2	26.70	0.01	0.000	0.00	0.00				
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a s	M2	26.70	0.12	0.000	0.00	0.00				
181351005	Rozprostření ornice tl vrstvy do 30	M2	26.70	4.00	0.000	0.00	0.00				
572440	osivo směs travní hřištní	KG	0.80	0.12	0.000	0.00	0.00				
180404111	Založení hřišťového trávníku výseve	M2	26.70	2.72	1.000	0.00	0.00				
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0.00	0.001	32	32	2	2	79	80
10	SO03 Sklad.obj.				100			1	0		

**SO04 Přípr.osvět**

10301	HLoubENĚ VYKOPÁVKY	M3	30	25.00	0.290	9	16	1	2	1	2
0	SO04 Přípr.osvět				54			1	0		
POL36	Kabelová rýha 30x80 cm	M	100.00	20.20	0.240	0.00	0.00				
POL40	Jáma pro stož.VO do 2 m3	M3	6.00	4.80	1.000	0.00	0.00				



Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost sh Sh	Pracovníků Směnnost Směnnost	Trvání Rezerva Rezerva	Začátek možný	Konec možný
13104	KABELOVÉ LOŽE	M2	30	10.80	0.300	9	16	1	2	2	3
3	SO04 Přípr.osvět				56			1	0		
POL38	Kabel. lože z kop. písku	M	100.00	10.80	0.300	0.00	0.00				
13608	DROBNÉ ZÁKLADY	M3	3	11.52	14.130	42	42	2	3	4	6
3	SO04 Přípr.osvět				100			1	0		
POL41	Pouzdrový základ pro VO	KS	4.00	11.52	0.750	0.00	0.00				
16207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU	M	100	12.00	0.110	11	16	1	2	10	11
6	SO04 Přípr.osvět				69			1	0		
POL1	D+M Kabel CYKY 5x6 mm2 - příprava (	M	100.00	12.00	1.000	0.00	0.00				
16407	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	M	5	2.10	0.210	1	16	1	2	10	11
6	SO04 Přípr.osvět				7			1	0		
POL39	Výstr. folie šířky 33 cm	M	100.00	2.10	0.000	0.00	0.00				
16601	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	M3	20	20.00	0.470	9	16	1	2	12	13
6	SO04 Přípr.osvět				59			1	0		
POL42	Zához rýhy 35x40 cm; tř. zem. 3	M	100.00	20.00	0.200	0.00	0.00				
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0.00	0.001	16	16	2	1	13	13
10	SO04 Přípr.osvět				100			1	0		

**SO01 Víceú.hřišt**

20101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	M2	1633	108.95	0.080	131	112	2	7	14	20
0	SO01 Víceú.hřišt				117			1	0		
11103000	Geologický průzkum	SOUB	1.00	5.00	200.000	0.00	0.00				
1131072R0	Odstrazení podkladu z antuky tl 100	M2	1332.60	95.95	1.000	0.00	0.00				
12305000	Vytýčení stáv. inženýrských sítí př	SOUB	1.00	8.00	100.000	0.00	0.00				
20117	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR	KG	650	26.00	0.040	26	32	1	4	19	22
0	SO01 Víceú.hřišt				81			1	0		
96607R17	Rozebrání oplocení z drátěného plet	M	130.00	26.00	5.000	0.00	0.00				
20139	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	M3	53	59.40	3.350	176	176	3	7	23	29
0	SO01 Víceú.hřišt				100			1	0		
962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenn	M3	17.64	25.40	1.000	0.00	0.00				
966071R16	Bourání sloupků a vzpěr plotových o	KS	50.00	34.00	0.700	0.00	0.00				
20201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	291	44.09	0.080	23	32	1	4	28	31
0	SO01 Víceú.hřišt				73			1	0		
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v	M3	260.24	36.54	1.000	0.00	0.00				
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl	M2	156.20	7.55	0.200	0.00	0.00				
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	95	64.41	0.080	8	24	1	3	28	30
0	SO01 Víceú.hřišt				32			1	2		
131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině	M3	16.00	8.51	1.000	0.00	0.00				
131252502	Hloubení jamek do 0.5 m3 v hornině	M3	12.90	6.98	1.000	0.00	0.00				
132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800	M3	65.64	48.91	1.000	0.00	0.00				
20347	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM	M2	1466	35.15	0.020	29	29	1	4	28	31
0	SO01 Víceú.hřišt				100			1	0		
181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemi	M2	156.20	4.98	1.000	0.00	0.00				
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžite	M2	1309.44	30.17	1.000	0.00	0.00				
20469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	T	274	169.02	0.283	78	72	1	9	23	31
0	SO01 Víceú.hřišt				108			1	2		
997221611	Nakládání sutí na dopravní prostřed	T	274.38	55.42	0.000	0.00	0.00				
997221873	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	274.38	68.59	0.000	0.00	0.00				
997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých m	T	274.38	14.38	1.000	0.00	0.00				
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopr	T	2469.41	30.62	0.000	0.00	0.00				
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	355	269.76	0.100	35	35	1	4	28	31
0	SO01 Víceú.hřišt				100			1	2		
167151111	Nakládání výkropku z hornin třídy tě	M3	350.31	17.06	0.000	0.00	0.00				
171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo me	M3	350.31	7.85	0.000	0.00	0.00				
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení	T	560.49	140.12	0.000	0.00	0.00				
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výk	M3	354.78	104.73	1.000	0.00	0.00				
21452	HUTNĚNÍ PODLOŽÍ	M2	1309	10.72	0.100	131	131	2	8	30	37
0	SO01 Víceú.hřišt				100			1	0		
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržnýc	M2	1309.44	10.72	1.000	0.00	0.00				
21472	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ	M3	16	22.29	0.990	16	40	1	5	36	40
0	SO01 Víceú.hřišt				40			1	0		
271532211	Podsyp pod základové konstrukce se	M3	13.60	18.66	1.000	0.00	0.00				
271562211	Podsyp pod základové konstrukce se	M3	0.80	1.22	1.000	0.00	0.00				
271532211	Podsyp pod základové konstrukce se	M3	1.75	2.40	1.000	0.00	0.00				



Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKČ] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Nh Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
21502	<b>ZÁKLADY</b>	M3	17	79.99	3.350	58	58	2	4	39	42
0	<b>SO01 Víceú.hřišt</b>				100			1	0		
275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/2	M3	17.33	48.68	1.000	0.00	0.00				
275351121	Zřízení bednění základových patek	M2	58.01	26.39	0.000	0.00	0.00				
275351122	Odstranění bednění základových patek	M2	58.01	4.92	0.000	0.00	0.00				
21556	<b>OPĚRNÁ ZÁKLADOVÁ ZEĎ</b>	M3	25	164.34	3.710	92	80	2	5	41	45
0	<b>SO01 Víceú.hřišt</b>				115			1	5		
279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárni	M2	82.88	130.53	0.300	0.00	0.00				
279361821	Výztuž základových zdí nosných beto	T	0.66	33.81	0.000	0.00	0.00				
22103	<b>PODKLAD A VEDL KONSTR IS</b>	M2	362	23.38	0.290	105	80	1	10	41	50
3	<b>SO01 Víceú.hřišt</b>				131			1	0		
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze	M3	1.70	1.92	10.000	0.00	0.00				
919726121	Geotextilie pro ochranu. separaci a	M2	345.00	21.46	1.000	0.00	0.00				
22157	<b>KANALIZACE LEŽATÁ</b>	M	34	23.15	1.180	40	40	1	5	49	53
3	<b>SO01 Víceú.hřišt</b>				100			1	0		
721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svod	M	34.00	23.15	1.000	0.00	0.00				
22508	<b>ŠACHTY NA POTRUBÍ</b>	KS	3	24.00	16.500	50	50	1	6	48	53
3	<b>SO01 Víceú.hřišt</b>				100			1	6		
72184	Kontrolní a čistící šachta DN400mm	KPL	3.00	24.00	1.000	0.00	0.00				
22672	<b>TRATIVODY</b>	M	450	148.11	0.210	94	94	2	6	54	59
3	<b>SO01 Víceú.hřišt</b>				100			1	0		
211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trat	M3	50.67	63.84	3.000	0.00	0.00				
212751103	Trativod z trubek PVC-U SN 4 ACO FI	M	297.80	84.26	1.000	0.00	0.00				
23607	<b>ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY</b>	KG	450	63.99	0.050	22	22	1	3	54	56
3	<b>SO01 Víceú.hřišt</b>				100			1	3		
767995111	Montáž atypických zámečnických kons	KG	449.73	29.90	1.000	0.00	0.00				
14011NAB2	trubka ocelová bezešvá žárové zinko	KG	463.22	34.09	0.000	0.00	0.00				
25224	<b>SLOUPY DROBNÉ</b>	KS	44	197.35	1.970	87	87	2	5	52	56
6	<b>SO01 Víceú.hřišt</b>				100			1	3		
33817119R	Osazování sloupků a vzpěr plotových	KS	44.00	35.42	1.000	0.00	0.00				
55342NAB1	Sloupek plotový žárové zinkovaný 49	KS	44.00	161.92	0.000	0.00	0.00				
27107	<b>ZÁMEČ OPLOCENÍ HRŠTĚ</b>	M2	336	56.84	0.800	269	269	2	17	45	61
9	<b>SO01 Víceú.hřišt</b>				100			1	10		
55342NAB2	branka vstupní 2 křídlová otočná-24	KS	2.00	40.94	0.000	0.00	0.00				
76797NAB1	Montáž - natažení+napnutí lanka nos	M	108.00	1.86	2.000	0.00	0.00				
31452NAB2	lanko ocelové pozinkované + PVC -	M	113.40	3.00	0.000	0.00	0.00				
348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na	KS	2.00	11.04	60.000	0.00	0.00				
27859	<b>PŘESUN HMOT POVRCHY</b>	KČ	26201	26.20	0.002	58	58	1	7	60	66
9	<b>SO01 Víceú.hřišt</b>				100			1	2		
998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	T	207.13	26.20	0.000	0.00	0.00				
29259	<b>PODKLAD KOM SPOD VRSTVY</b>	M2	1962	316.36	0.040	78	78	2	5	55	59
9	<b>SO01 Víceú.hřišt</b>				100			1	0		
564710012	Podklad z kameniva hrubého dreného	M2	654.00	63.83	1.000	0.00	0.00				
564730111	Podklad z kameniva hrubého dreného	M2	654.00	82.40	1.000	0.00	0.00				
564771111	Podklad z kameniva hrubého dreného	M2	654.00	170.13	1.000	0.00	0.00				
29307	<b>LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY</b>	M3	2	8.41	1.450	3	3	1	1	59	59
9	<b>SO01 Víceú.hřišt</b>				100			1	1		
916991121	Lože pod obrubníky. krajníky nebo o	M3	2.28	8.41	1.000	0.00	0.00				
29327	<b>OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY</b>	M	76	23.04	0.120	9	9	2	1	60	60
9	<b>SO01 Víceú.hřišt</b>				100			1	1		
916331112	Osazení zahradního obrubníku betono	M	76.00	14.29	1.000	0.00	0.00				
59217037	obrubník betonový parkový přírodní	M	76.76	8.75	0.000	0.00	0.00				
29457	<b>PODKLAD KOM VRCH VRSTVA</b>	M2	1319	58.95	0.070	92	92	2	6	58	63
9	<b>SO01 Víceú.hřišt</b>				100			1	0		
564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopiesku	M2	664.84	37.30	1.000	0.00	0.00				
564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm-	M2	654.00	21.65	1.000	0.00	0.00				
29529	<b>KRYTY SPORTOVIŠTĚ</b>	M2	1308	450.48	0.190	249	249	1	8	61	68
9	<b>SO01 Víceú.hřišt</b>				100			1	0		
57929NAB1	M a D umělý sportovní povrch-umělá	M2	654.00	40.29	1.000	0.00	0.00				
57929NAB1	M a D umělý sportovní povrch- písek	M2	654.00	410.19	1.000	0.00	0.00				



Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKČ] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
29607	OCHRANNÁ SÍŤ	M	81	81.56	0.300	24	40	1	5	67	71
9	SO01 Víceú.hřišt				61			1	0		
31687NAB2	síť záchytná bezuzlová. PP.vysoce p	M2	340.20	46.17	0.000	0.00	0.00				
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z u	M2	324.00	35.40	0.250	0.00	0.00				
29629	VYBAVENÍ HRŠTĚ	KS	10	142.60	1.300	13	41	1	5	70	74
9	SO01 Víceú.hřišt				32			1	2		
95998NAB1	Vybavení hřiště-mon. a dod.s malá k	KS	2.00	41.40	1.000	0.00	0.00				
95998NAB7	Vybavení hřiště - dodávka sloupků n	SADA	2.00	17.25	1.000	0.00	0.00				
95998NAB4	Vybavení hřiště - dodávka 2 sloupk	SADA	2.00	23.00	1.000	0.00	0.00				
95998NAB5	Vybavení hřiště - dodávka a montáž	KS	2.00	39.10	1.000	0.00	0.00				
95998NAB6	Vybavení hřiště - dodávka 2 sloupk	SADA	2.00	21.85	1.000	0.00	0.00				
29756	DŘEVĚNÝ MANTINEL	M2	108	253.52	0.860	93	93	2	6	72	77
9	SO01 Víceú.hřišt				100			1	0		
OPL0007	Dřevěný mantinel 1.0 m. 160x40 mm.	M	113.40	209.56	0.000	0.00	0.00				
OPL0013	Montáž dřevěného mantinelu v.1.0m v	M	108.00	43.96	1.000	0.00	0.00				
29801	SADOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	M2	156	14.92	0.220	34	48	1	6	75	80
9	SO01 Víceú.hřišt				72			1	0		
183403161	Obdělání půdy válením v rovině a sv	M2	156.20	0.08	0.000	0.00	0.00				
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a s	M2	156.20	0.69	0.000	0.00	0.00				
183405211	Výsev travníku hydroosevem na orníc	M2	156.20	4.86	0.000	0.00	0.00				
572440	osivo směs travní hřištní	KG	4.69	0.71	0.000	0.00	0.00				
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 20	M2	156.20	8.58	1.000	0.00	0.00				
29950	VEDLEJŠÍ ROZP NÁKLADY	TKČ	148	148.00	0.556	480	480	1	60	14	73
10	SO01 Víceú.hřišt				100			1	7		
13254000	Dokumentace skutečného provedení st	SOUB	1.00	10.00	0.000	0.00	0.00				
32002000	Zřízení a zrušení staveniště- nákl	SOUB	1.00	80.00	1.000	0.00	0.00				
43134000	Zkoušky zatěžovací statické	SOUB	1.00	9.00	0.000	0.00	0.00				
92103001	Náklady spojené s umístěním stavby	SOUB	1.00	15.00	0.000	0.00	0.00				
12303000	Geodetické práce po výstavbě-zaměře	SOUB	1.00	14.00	0.000	0.00	0.00				
12203000	Geodetické práce při provádění stav	SOUB	1.00	20.00	0.000	0.00	0.00				
29980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0.00	0.001	48	48	2	3	78	80
10	SO01 Víceú.hřišt				100			1	0		

### SO02 Sport.ploch

32103	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	62	3.99	0.290	18	14	1	2	44	45
3	SO02 Sport.ploch				131			1	16		
919726202	Geotextilie pro vyztužení. separaci	M2	62.40	3.99	1.000	0.00	0.00				
33607	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY	KG	86	26.07	0.050	4	16	1	2	52	53
3	SO02 Sport.ploch				27			1	9		
767995111	Montáž atypických zámečnických kons	KG	86.05	19.55	1.000	0.00	0.00				
14011NAB2	trubka ocelová bežešvá žárové zinko	KG	88.63	6.52	0.000	0.00	0.00				
35224	SLOUPY DROBNÉ	KS	8	35.88	1.970	16	16	1	2	55	56
6	SO02 Sport.ploch				100			1	7		
55342NAB1	Sloupek plotový žárově zinkovaný 49	KS	8.00	29.44	0.000	0.00	0.00				
33817119R	Osazování sloupků a vzpěr plotových	KS	8.00	6.44	1.000	0.00	0.00				
37859	PŘESUN HMOT POVRCHY	KČ	16390	16.39	0.002	36	36	1	5	55	59
9	SO02 Sport.ploch				100			1	9		
998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	T	64.76	16.39	0.000	0.00	0.00				
39259	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	M2	1672	231.32	0.040	67	67	2	4	56	59
9	SO02 Sport.ploch				100			1	7		
564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného	M2	143.28	11.31	1.000	0.00	0.00				
564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného	M2	443.92	55.93	1.000	0.00	0.00				
564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků	M2	516.00	28.95	1.000	0.00	0.00				
564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného	M2	62.40	11.29	1.000	0.00	0.00				
564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného	M2	443.92	115.48	1.000	0.00	0.00				
564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného	M2	62.40	8.37	1.000	0.00	0.00				
39307	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	M3	5	18.19	1.450	8	16	1	2	60	61
9	SO02 Sport.ploch				50			1	7		
916991121	Lože pod obrubníky. krajníky nebo o	M3	5.48	18.19	1.000	0.00	0.00				

