

Příloha č. 2 ZL 03

Projekt:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ HALY LÚ AUTOBUSŮ, DPMLJ
Objednatel:	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
TDS:	QM-4C, s.r.o.
Projektant:	VALBEK, spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

ZL

03

	Společnost	Zastoupena (Jméno, příjmení)
--	------------	------------------------------

Vydal:	MTS DIZ s.r.o. /	
--------	------------------	--

Vydáno dne:	20. 7. 2023
-------------	-------------

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU: Změna výšek podlah + klempř.kce

POPIS:

Úprava výškových úrovní čistých podlah, prohloubení základů a doplnění nových klempřských konstrukcí. Změny nejsou kompletně oceněny dle zaslané DPS R1 a R2, předpokládáme další úpravy detailů napojení na stávající objekty, které budeme řešit s GP.

DŮVOD ZMĚNY:

Doplnění a změny DPS zaslané 2.5. a 14.6.2023

ODKAZ NA DOKUMENTACI:

Změna DPS R1+R2

DOPAD NA PROJEKT (cena/čas/ostatni):

Ocenění prací činí +179 377,- Kč bez DPH.

Poznámky (odpověď do kdy,...)

Žádáme Vás o odpověď do 26. 7. 2023.

Přílohy:

1) Ocenění ZL

FINÁLNÍ ODPOVĚĎ PŘÍJEMCE:

Souhlasí

71

datum / PODPIS


Odsouhlasil

Objednatel:

Zhotovitel:

TDS:

Projektant:



METROSTAV DIZ s.r.o.						20.07.2023
			Změnový list			003
	STAVBA:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ HALY LÚ AUTOBUSŮ, DPMLJ				
			Popis jednotlivých prací	M.J.	Množství	Jednotková cena v Kč Celková cena v Kč
			ZL03_Změna výšek podlah + nové klempířské konstrukce			
			Odpočty položek z SoD:			
			Celkem odpočty			
			Připočty položek:			
3	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojné <i>Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3</i>	m3		
13	K	162651131.R	Vodorovně přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele <i>Vodorovně přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele</i>	m3		
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 <i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</i>	t		
28	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 <i>Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30</i>	m3		
29	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného <i>Bednění základů pasů rovné zřízení</i>	m2		
30	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného <i>Bednění základů pasů rovné odstranění</i>	m2		
			Celkem připočty			
			Nové položky			
1	K		Pomocný profil hrany atiky, r.š. 85mm <i>Dle klempířských konstrukcí - K11</i>	m		
2	K		Oplechování hrany atiky, r.š. 550mm <i>Dle klempířských konstrukcí - K12</i>	m		
3	K		Oplechování hrany stávající střechy, r.š. 305mm <i>Dle klempířských konstrukcí - K13</i>	m		
4	K		Rohový klempířský profil, r.š. 100mm <i>Dle klempířských konstrukcí - K14</i>	m		
5	K		, r.š. 270mm <i>Dle klempířských konstrukcí - K15</i>	m		
6	K		Ukončovací profil pro betonávku podlahy, r.š. 120mm <i>Dle klempířských konstrukcí - K16</i>	m		
7	K		Zakrývací profil hydroizolace, kolvený do zdi a podlahy, r.š. 130mm <i>Dle klempířských konstrukcí - K17</i>	m		
			Celkem nové položky			
			CELKEM ZL			179 377 Kč