

Montážní list č. Cenová nabídka

Zakázka č.	Objednávka č. <b>telefonicky</b>
Dodavatel: <b>Antonín Zálešák</b>	Odběratel: Klášter Šternberk
provozovna:	
telefon:	telefon:

Datum Jméno	Popis práce / Materiál	Materiál				DPH	Hod.	Cest. vyd.
		Cen.j.bez DPH	Množství	Jedn.	Cena c.bez DPH			
	<b>Elektroinstalace Klášter Šternberk</b>							
26..5.2023	Klášter – severní křídlo							
Zálešák	Elektroinstalace					21	2,00	
	Převzetí ztakovky							
	Rozmístění osvětlení a zásuvek							
	Zjištění přívodů							
	Rozmístění rozvaděčů							
1.6.2023	Klášter – severní křídlo							
Zálešák	Zrušení staré elektroinstalace					21	8,00	
Petřek	Rozvržení umístění nových zásuvek a osvětlení					21	10,00	
Galčík	Vysekání drážek pro kabely					21	8,00	
	Vykroužení otvorů pro krabice							
	Upřesnění umístění světel a zásuvek – p. Malinka							
2.6.2023	Klášter – severní křídlo							
Zálešák	Sekání drážek pro kabely					21	3,00	
Petřek	Vykroužení otvorů pro krabice					21	6,00	
	Rozměření zásuvek							
5.6.2023	Klášter – severní křídlo							
Zálešák	Sekání drážek pro kabely					21	2,00	
Petřek	Průrazy přes sloupy					21	8,00	
Galčík	Zaměření HDMI kabelů					21	8,00	
6.6.2023	Klášter – severní křídlo							
Zálešák	Sekání drážek pro kabely					21	3,00	
Petřek	Vyřezání drážky					21	8,00	
Galčík	Vykroužení otvorů pro krabice					21	8,00	
	Sádrování krabic							
	Zabezpečení živého kabelu – světelný okruh							
	krabice UK1-S spojovací MALPRO samozhášec					21		
	sádra stavební balení 30kg/pytel					21		
7.6.2023	Klášter – severní křídlo							
Zálešák	Dosekání drážek pro kabely					21	3,00	
Petřek	Tahání kabelů pro světla a zásuvky					21	8,00	
Galčík	Natažení kabelů pro reproduktory					21	8,00	
	Natažení datových kabelů							
	Sádrování kabelů							
	kabel CYKY J 3x1,5 (CYKY 3C x 1,5)					21		
	kabel CYKY 3C x 2,5 3-Jx2,5 CYKY J 3x2,5					21		
	kabel CYKY 5J x 1,5 (CYKY 5C x 1,5)					21		
	kabel UTP SXKD-6E-UTP-PVC SOLARIX					21		
8.6.2023	Klášter – severní křídlo							
Golčík	Vysekání otvoru pro zemní zásuvky					21	8,00	
Petřek	Tahání světelných okruhů (zadní místnost)					21	8,00	
	Natažení kabelů pro reproduktor (zadní místnost)							
	Sádrování kabelů							
	Ochranná hadice (zemní zásuvky)					21		
	kabel CYKY 5J x 1,5 (CYKY 5C x 1,5)					21		
	sádra stavební balení 30kg/pytel					21		

9..6.2023	Klášter – severní křídlo							
	Goľčík	Uspořádaní kabelů v drážkách					21	7,00
	Petřek	Sádrování kabelů					21	5,00
12.6.2023	Klášter – severní křídlo							
	Zálešák	Upřesnění rozvaděčů pro silovou část a datové kabely					21	2,00
	Galčík	Doplnění zásuvky a WIFI sítě pro zadní místnost					21	7,00
	Petřek	Vysekání drážek pro kabeláž					21	7,00
		Vysekání a usazení krabic pro zásuvky pod okno						
		Vysekání otvorů pro rozvaděče						
		Usazení rozvaděče pro HDMI						
		Odpojení přívodů z zásuvkových rozvaděčů u oken						
		Demontáž zásuvkové lišty a rozvaděče pod oknem						
		krabice UK1-S spojovací MALPRO samozhášec					21	
		kabel CYKY 3C x 2,5 3-Jx2,5 CYKY J 3x2,5					21	
		rozvaděčová skříň NOARK PNF 18W pod om.bíl					21	
		recyklační poplatek					21	
		WAGO 260-321					21	
		rozvaděčová skříň NOARK PNF 12W pod om.bíl					21	
		recyklační poplatek					21	
		kabel UTP SXKD-6E-UTP-PVC SOLARIX					21	
		rozvaděčová skříň NOARK PNF 36W pod om.bíl					21	
		recyklační poplatek					21	
15.6.2023	Klášter – severní křídlo							
	Petřek	Vysekání otvoru pro rozvaděč					21	7,00
	Galčík	Usazení a zasádrování rozvaděčů pro jističe					21	7,00
		Usazování a sádrování krabic						
		Natažení kabelů a zasádrování						
19.6.2023	Kompletace zásuvek, vypínačů a rozvaděčů						21	28,00
		vypínač 3559-A01345 č.1/0S,So TAN.bezšr.					21	
		vypínač ř.7 So 3559-A07345 bezš.TANGO					21	
		zásuvka jednoduchá 5519H-A02357 03 LEVIT bí					21	
		rámeček jednonásobný 3901H-A05010 03 LEVIT					21	
		rámeček dvojnásobný 3901H-A05020 03 LEVIT					21	
		rámeček trojnásobný 3901H-A05030 03 LEVIT b					21	
		rámeček pětinasobný 3901H-A05050 03 LEVIT t					21	
		kryt spínače 3559H-A00651 03 LEVIT bílá/bílá					21	
		kryt zaslepovací 3902H-A00001 03 LEVIT bílá					21	
		kryt zásuvky komunikační 5014H-A01018 03 bíl					21	
		zásuvka jednoduchá 5519H-A02397 63 LEVIT or					21	
		rámeček jednonásobný 3901H-A05010 63 LEVIT					21	
		proudový chránič s jist.10A B/30mA 1P RCBO B					21	
		proudový chránič s jist.16A B/30mA 1P RCBO B					21	
28.6.2023	Kompletace zásuvek, vypínačů a rozvaděčů							
	Petřek	Osazení vypínačů a zapojení					21	9,00
	Doležal	Odzkoušení zásuvek					21	9,00
	Zálešák	Montáž vypínačů a zapojení					21	2,00
		Usazení zemní krabice pro zásuvky						
28.6.2023	Materiál Heinz – elektro							
		Faktura 23011358					21	
Říjen	Instalace zásuvek v zadním křídle						21	36,00
		Instalace vypínačů						
		Vysekání drážek a natažení kabelů						
		Instalace rozbočných krabic pro osvětlení						
		kabel CYKY J 3x1,5 (CYKY 3C x 1,5)					21	
		kabel CYKY 3C x 2,5 3-Jx2,5 CYKY J 3x2,5					21	
		kabel CYKY 5J x 1,5 (CYKY 5C x 1,5)					21	
		krabice UK1-S spojovací MALPRO samozhášec					21	
		sádra stavební balení 30kg/pytel					21	
		vypínač ř.7 So 3559-A07345 bezš.TANGO					21	

