

ZADÁVACÍ LIST

Část A

OPRAVA A
Název akce: **Rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech u č. p. 270**

Číslo PL 3 02 16 009

Text dle PL, včetně změn odsouhlasených v IK:

Oprava: Úsek byl vybrán na základě pochůzkové činnosti a ústní žádosti příbřežníků. Úsek byl v minulosti v celé délce opevněn čedičovým zdívem. Toto zdivo je místy zcela zdegradováno a místy narušeno, zejména v oblouku před mostem a v souběhu s místní komunikací. Navrhujeme opravu zdiva v úseku podél komunikace na LB a v oblouku navazujícím na výtok z klenbového mostu na PB. Výška zdiva se pohybuje od 1,2 do 1,8 m. Vybouraný kámen (čedič - rigol) bude použit nebo případně odvezen na skládku PHS pro další využití. Doporučujeme vypořádání pozemků před zahájením projekčních prací. Požadujeme zpracování PD včetně posouzení stability dna. Rekonstrukce se týká úseku 1 a 2, kde budou stávající dožitá zdiva nahrazeny kamennou patkou nasucho o výšce 0,6 m.

Předpokládaný stupeň PD: DSJ s GP

Předpokládaný termín zpracování PD: *PROJEKTANT PŘEDPOKLÁDÁ KONEC 09.2017*

Manažer projektu: 

Objednatel předal projektantovi následující podklady:

1. Situace se zákresem zájmové lokality – při oslovení
2. Katastrální mapa + identifikace pozemků (tabulka vlastnických vztahů) – při oslovení
3. Souřadnice GIS : od x-723216,00/ y-947952,00 do -723378,00/ y: -948073,00
4. Tok Mandava, ř. km od 17,997 do 18,110
5. Dostupné dokumentace:
 - a. Studie záplavového území Ano
 - b. Další

Část B

Místní šetření 13. 4. 2017

Uskutečněno za účasti projektanta a objednatele dne:

Účastníci: DE PREZENČNÍ LISTINY

Za projektanta:

Za objednatele:

MPR:

TDI:

Zástupce provozovatele:

Zástupce odboru TPČ:

Zástupce odboru VR:

Ostatní účastníci:

Doporučení účastníků, soulad s požadavkovým listem:

OPRAVA SE TÝKÁ ZÁVĚRŮ ÚSEKŮ A NA LB AŽ ZA MÍSTNÍ PRŮTOK
VE ZBYVAJÍCÍ ČÁSTI PÁTKY A SVAHOVÁNÍ. JE NEZBYTNÉ KÁČENÍ.
UVEDENÁ OPATŘENÍ JSOU PLNĚ V SOULADU S PL.

Zjištění vedení IS viditelných v terénu:

VRCHNÍ VEDENÍ, OSVĚTLENÍ

Závěr z místního šetření:

ZPRACOVÁNÍ DSU AGP DE PL

Část C

Zjištění projektanta:

1. Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu:

V ÚSEKY PRODÍHANÍ KPI, ODZ MŮŽE OVLIVNIT ZPRACOVÁNÍ SP,

2. Stanovení obsahu a rozsahu rekonstrukčního zásahu (zjednodušený návrh technického opatření):

OPRAVY ZBI, VE ZBYVAJÍCÍ ČÁSTI PATKY
A SVAHOVÁNÍ.

3. Rozsah požadovaných výkonů a potřebných předběžných prací stanovených např:

- Geodetické a katastrální podklady: **Ano**
- Hydrologické podklady: **Ano**
- Laboratorní rozbor: ZAJISTĚNÍ POK
- Rešerše geologických podkladů, příp. požadavek na provedení a vyhodnocení nových geologických prací (průzkum hydrogeologický, inženýrskogeologický, geochemický, geofyzikální ad.): ZÁKLADNÍ
-
- Stanovení rozsahu průzkumných prací: ✓
- Stavebně technický průzkum: **Ano** PROJEKTANT
- Stavebně historický průzkum: ✓
- Archeologický průzkum: ✓
- Posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění ✓
- Biologická studie ✓
- Další ... ✓

Projektant: /


MÜRABELL s.r.o.

Hořejší 116
267 03 Hudlice
IČ: 283 87 767 (M)

ING. MILAN MÜLLER

IČ

Razítko a podpis autorizované osoby:



V PLAZE dne 15.4.2017

