

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: Rekonstrukce opěrné zdi Strakonice I, ul. V Ráji a Blatenská

Datum převzetí: 22. 9. 2023
25. 9. 2023– čistopis po připomínkách

Specifikace změny:

- 1) Chodník podél opěrné zdi
- 2) Úprava komunikace – odvodnění
- 3) Izolace a odvodnění objektu garáží
- 4) Plynovod STL E.GD
- 5) Ostatní

Zdůvodnění změny:

1) Chodník podél opěrné zdi

Na základě posunutí zdi (viz bod plynovod) bylo nutné zachovat šířku chodníku na 2,0m pro umožnění průjezdu vozidel údržby (konzultováno s odborem dopravy panem Ing. V. Býčkem).

2) Úprava komunikace – odvodnění

Došlo k úpravě sklonu komunikace pro zajištění odvodnění zpevněné plochy (zrušení odvodňovacích prvků ACO Drain) a dále provedení silniční obrub, které zamezí vtoku dešťových vod na nově vybudovaný chodník.

3) Izolace a odvodnění objektu garáží

Na základě zjištění skutečného stavu bylo dohodnuto, že bude provedeno odvodnění prostoru mezi stav. garáží a nově vybudovanou opěrnou stěnou za pomoci tekuté hydroizolace, provedení odvodňovacích žlabů a prodloužení stav. propustku plastovým potrubím.

4) Plynovod STL E.GD

Na základě zjištění skutečné polohy plynovodu bylo nutné upravit polohu nové opěrné zdi včetně upravení projektové dokumentace. Vytyčení nesouhlasilo se skutečnou polohou STL plynovodu. Zhotovitel byl nucen vytěžit větší množství zeminy a následně zajistit přesun na skládku.

5) Ostatní

Úprava provedení fasády na základě upřesnění a zhodnocení stavu. Dále obnovení dopravního značení. Zazdění původní rozvodné skříňě NN na objektu garáží.

