






Změnový list




pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace


Změnový list číslo		2
Identifikace akce		
Název akce:	PS Konice - nová výstavba	
Číslo akce SMVS:	114V242005027	
Objednatel:	CR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	OHL ZS, a.s.	
Projektant:	Ing. Jiří Tomeček - Atelier A	
Předmět změnového listu		
Betonářská armatura		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 01 - PS Konice - nová výstavba		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Položkový rozpočet část: 27 Zakládání - základy, 33 - Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky, 41 - Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)		
Objekt je navržen jako monolitický skelet. Monolitické základové pasy, sloupy, základové a stropní desky.		
pol. č. 32. 33. 37. 38. 43. 44. 75. 76. 86. 87. 95. 96. 100. 101		
Nové řešení, zdůvodnění změny:		
Předmětem změny je úprava množství betonářské armatury v navržených konstrukcích. Úpravou armatury došlo k výrazné finanční úspoře při zachování všech požadovaných parametrů stavby.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude mít vliv na výkresovou část dokumentace - bude zpracována upravená prováděcí dokumentace.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Požadovaná změna byla projednána na kontrolních dnech stavby (zápis č. 11 a následující).		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		83 275,78 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		341 640,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		-258 364,22 Kč
DPH:		-54 256,49 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		-312 620,71 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora
 05- 31	 2017 -05- 31	 2017 -05- 31
Ing. Filip Malý, OHL ZS, a.s.	Ing. Dostál	Ing. Tomáš Luskač, IREA s.r.o.
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		Lenka Pospíšilová 
		Datum: 2017 -05- 31



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		3
Identifikace akce		
Název akce:	PS Konice - nová výstavba	
Číslo akce SMVS:	114V242005027	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	OHL ZS, a.s.	
Projektant:	Ing. Jiří Tomeček - Atelier A	
Předmět změnového listu		
Změna slaboproud, zrušení EPS		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 01 - PS Konice - nová výstavba		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
<p>Položkový rozpočet Slaboproud, část: Aktivní datové prvky a kamery, EPS V původní PD byla navržena samostatná elektrická požární signalizace EPS, zabezpečovací a přístupový systém PZTS a nouzový poplachový systém JSVV.</p> <p>pol. č. 83, 151, 167, 168, 169, 174, 176, 178, 180, 189, 194, 196, 220, 240, 241, 242 46, 156, 158, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 219, 221, 222, 224, 233 - 239, 241, 245, 249</p>		
Nové řešení, zdůvodnění změny:		
<p>Ve slaboproudých instalacích bylo provedeno několik změn za účelem optimalizace bezobslužného chodu a obsluhy požární stanice prostřednictvím moderních IT prvků:</p> <ol style="list-style-type: none"> Doplnění PZTS - karty ministerstva vnitra - zařízení pro vstup do nové PS byla nahrazena čtečkami kompatibilními se standardem ministerstva vnitra (možnost využívat ke vstupu služební průkazy), s čímž původní PD nepočítala Ovládání EZS z auta - za účelem kódování PS při odjezdu jednotky mimo objekt k zásahu, byla nově doplněna možnost ovládat EZS pomocí ovladačů, které jsou určeny pro ovládání vrat a brány Kamery – záměna záznamového zařízení pro zajištění přenosu kamerového záznamu na krajské operační středisko, záznamové zařízení dle PD již nespĺňuje požadavky kompatibility, Doplňeno měření vlastností koaxiálních svodů - jedná se o ověření vlastností instalovaných kabeláží antén při dokončení stavby; původní projekt počítá pouze s měření kabelů SK nebo STA Nahrazení EPS pomocí PZTS - z důvodu optimalizace budoucích provozních nákladů byla vypuštěna ústředna EPS, vytipované hlásiče a OPPO. Zbylé hlásiče a návazná zařízení budou zapojena do PZTS. Doplnění komunikátoru - tento komunikátor byl zakreslen ve výkresech, ale chyběl v rozpočtu stavby dle SOD. 		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude mít vliv na výkresovou část dokumentace - bude zpracována upravená prováděcí dokumentace slaboproudých rozvodů.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Požadovaná změna byla projednána na jednání zástupců dodavatele a pracovníků oddělení KIS HZS Olomouckého kraje 18. 1. 2017 (viz zápis z KD č. 11) a dále na kontrolních dnech č. 20 a 21, kdy s ní byli rovněž seznámeni zástupci GŘ a OPF MV.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		297 097,43 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		317 975,92 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		-20 878,49 Kč
DPH:		-4 384,48 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		-25 262,97 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora
 5- 31	 2017-05-31	 2017-05-31
Ing. Filip Malý, OHL ZS, a.s.	Ing. Tomáš Laskač, IREA s.r.o.	Ing. Tomáš Laskač, IREA s.r.o.
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		Lenka Pospíšilová
		Datum: 2017-05-31



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo
4
Identifikace akce

Název akce:	PS Konice - nová výstavba
Číslo akce SMVS:	114V242005027
Objednatel:	CR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s.
Projektant:	Ing. Jiří Tomeček - Atelier A

Předmět změnového listu

Zásypy rýh v kanalizaci, doplnění kategorie odpadu - skládkovné u pokračujících zemních prací

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 - PS Konice - nová výstavba

Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní dokumentace :
Položkový rozpočet část: 02 - Areálové rozvody, oddíl HSV - Zemní práce

pol. č. 10,12,13,14

Vytěžený výkopek měl být uložen na mezideponii a použit ke zpětnému zásypu.

Položkový rozpočet část: 05 - Venkovní nádrž, oddíl HSV - Zemní práce

pol. č. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12

Veškerá vytěžená zemina (nikoliv odpad) měla být odvezena na skládku do vzdálenosti 20 km od stavby.

Nové řešení, zdůvodnění změny :

Zpětné zásypy rýh v kanalizaci a výkopy kolem venkovní nádrže nemohly být provedeny vykopaným materiálem, jak původně plánoval rozpočet dle SOD. Při výkopech pro kanalizaci a nádrž na vodu došlo k odtěžení části původní skládky, na které probíhá výstavba. Tento odpad musel dodavatel vytržít a odvézt na nejbližší dostupnou skládku (Mrsklesy u Olomouce). Tato položka není součástí rozpočtu dle SoD.

Dle smluvního rozpočtu má venkovní nádrž vypočítané nedostatečné množství zeminy na výkopy. U venkovní nádrže nebylo při výkopech počítáno s manipulačním prostorem kolem stěn nádrže, do kterých se osazuje betonářská armatura a před betonáží musí být provedeno oboustranné bednění stěn. Výkop se na každou stranu zvětšil o 0,5m. Tím se navýšila kubatura výkopů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Změna nebude mít vliv na výkresovou část dokumentace.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Požadovaná změna byla projednána na kontrolních dnech č. 20 a 21, kdy s ní byli rovněž seznámeni zástupci GŘ a OPF MV.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: Změna neovlivní konečný termín realizace díla.

Vliv na kvalitu díla: Nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:




Přípočty k ceně díla bez DPH:	375 102,78 Kč
--------------------------------------	----------------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	44 929,72 Kč
-------------------------------------	---------------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	330 173,06 Kč
---	----------------------

DPH:	69 336,34 Kč
-------------	---------------------

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	399 509,40 Kč
---	----------------------

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora
 2017 -05- 31	 2017 -05- 31	 2017 -05- 31
Ing. Filip Malý, OHL ŽS, a.s.		Ing. Tomáš Luskač, IREA s.r.o.

Datum:

Datum:

Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Lenka Pospíšilová




Datum:

2017 -05- 31



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		5
Identifikace akce		
Název akce:	PS Konice - nová výstavba	
Číslo akce SMVS:	114V242005027	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s.	
Projektant:	Ing. Jiří Tomeček - Atelier A	
Předmět změnového listu		
Lamelové clony, plastová okna, CHTS a záchytný systém		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 01 - PS Konice - nová výstavba		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
<p>Položkový rozpočet část 01 PS Konice - PSV, oddíl: 766 - Konstrukce truhlářské Ve výpisu materiálu je chybně uveden počet oken. Dodávka a montáž lamelových clon byla zrušena. pol.č. 317, 318, 391 a 418.</p> <p>Položkový rozpočet část 01 PS Konice -PSV, oddíl 724 - Zdravotechnika- strojní vybavení, 721 - Kanalizace vnitřní V legendě a následně v položkovém rozpočtu jsou chybně uvedeny typy baterii do dílny CHTS. Také dopojení pračky do kanalizace je nevyhovující. pol.č. 129,130, 133, 134, 135, 136, 138 a pol.č. 52 a 54</p> <p>Položkový rozpočet část 01 PS Konice - PSV, oddíl 764 - Konstrukce klempířské V PD byl navržen záchytný systém, který dle sdělení dodavatele není v souladu s příslušnou normou. Změnil se i počet střešních oken (výlez na střechní) pol.č. 300 a 308</p>		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
<p>Ve výpisu materiálu a i v položkovém rozpočtu dle SOD chybí 1 okno To/01; bude doplněno v souladu s SOD. Zástupce uživatele provedl přehodnocení dodávky a montáže lamelových clon v garážích zásahových vozidel. Tyto měly z prostředního neboli druhého stání vytvořit prostor pro mytí vozidel. Navrhované clony při svém rozsahu by i po shrnutí do krajních poloh tvořily překážku pro hasiče, kteří při výjezdu využívají prostor kolem vozidel, a to zejména na prvním a druhém stání.</p> <p>Na základě charakteru provozu investor uživatel upřesnil typy vodovodních baterií vhodných do provozu chemickotechnické dílny. PD navržený zděný otevřený žlábek pro odtok vody z pračky bude pro nedostatek prostoru v místnosti pro praní a sušení oděvů zrušen a nahrazen přímým napojením přes pračkový ventil do svislého kanalizačního potrubí ve zdivu.</p> <p>V PD navržený střešní záchytný systém neodpovídá současným bezpečnostním předpisům. Nový typ TSL -F5 a množství záchytných bodů byl odsouhlasen na základě nabídky dodavatele střešní krytiny, který má certifikaci na dodávku a montáž těchto záchytných systémů. Umístění nových kotvicích bodů mělo vliv i na počet střešních výlezu - 2 okna byla zrušena.</p>		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna nebude mít vliv na výkresovou část dokumentace.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Požadovaná změna byla projednána na kontrolních dnech č. 20 a 21, kdy s ní byli rovněž seznámeni zástupci GR a OPF MV.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	142 414,65 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	158 223,17 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-15 808,52 Kč	
DPH:	-3 319,79 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	-19 128,31 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora
 2017 -05- 31	 2017 -05- 31	 2017 -05- 31
Ing. Filip Malý, OHL ŽS, a.s.	Ing. Tomáš Luskač, IREA s.r.o.	Ing. Lenka Pospíšilová
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		Datum: 2017 -05- 31

