

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6440-0518-2023-016  
Stavba: Dodatek č.1 příloha 1 soupis skutečně provedených prací

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	2. 10. 2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>			<b>844 620,44</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	844 620,44	177 370,29
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>1 021 990,73</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

**Kryš  
Martin** Digitálně podepsal  
Kryš Martin  
Datum: 2023.10.03  
09:17:22 +02'00'

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0518-2023-016

Stavba: Dodatek č.1 příloha 1 soupis skutečně provedených prací

Místo: Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>844 620,44</b>	<b>1 021 990,73</b>
6440-0518-2023-016	dodatek č 1 příloha č.1- soupis provedených prací	844 620,44	1 021 990,73

**Kryš  
Martin** Digitálně podepsal  
Kryš Martin  
Datum: 2023.10.03  
09:17:47 +02'00'

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 příloha 1 soupis skutečně provedených prací

Objekt:

6440-0518-2023- 016 - dodatek č 1 příloha č.1- soupis provedených prací

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**844 620,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	844 620,44	21,00%	177 370,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 021 990,73**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Kryš  
Martin

Digitálně  
podepsal Kryš  
Martin

Datum:

2023.10.03

09:18:10 +02:00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č.1 příloha 1 soupis skutečně provedených prací

Objekt: 6440-0518-2023- 016 - dodatek č 1 příloha č.1- soupis provedených prací

Místo: Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

### PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

764 - Konstrukce klempířské

### M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení



Kryš  
Martin

Digitálně podepsal  
Kryš Martin  
Datum: 2023.10.03  
09:18:33 +02'00'

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 příloha 1 soupis skutečně provedených prací

Objekt:

6440-0518-2023- 016 - dodatek č 1 příloha č.1- soupis provedených prací

Místo:

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

844 620,44

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	997		Přesun sutě					
2	K	997013501-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km železo na sklad PS0518	t				
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				
5	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	712		Povlakové krytiny					
7	K	712440832	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvě	m2				
8	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2				
9	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t				
10	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2				
11	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2				
12	M	62853006	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2				
13	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				
D	764		Konstrukce klempířské					
14	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do sutí, v krytině povlakové	m				
15	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do sutí	m				
16	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí	m				
17	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do sutí	kus				
18	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí	m				
19	K	764212434	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem rš 330 mm	m				
20	K	764214406	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atík) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m				
21	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m				
22	M	55344192	žlab půlkruhový podokapní Pz 400mm	m				
23	K	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus				
24	M	55344553	čelo půlkulatého žlabu Pz 400mm	kus				
25	K	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus				
26	M	55344579	háček žlabový Pz 400mm dl 550mm	kus				
27	K	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus				
28	M	55344270	kotlík závěsný půlkulatý Pz 400x120mm	kus				
29	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m				
30	M	55344209	svod kruhový Pz 120mm	m				
31	K	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek	kus				
32	M	55344333	objímka svodu Pz 120mm tm 200mm	kus				
33	K	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových	kus				
34	M	55344352	koleno kruhové 72° lisované Pz 120mm	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	996764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		1			
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-M	Elektromontáže					
36	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm		m			
37	M	35441072	drát D 6mm FeZn pro hromosvod		kg			
38	M	35441550	podpěra vedení FeZn na lepenkovou a vláknocementovou krytinu 100mm		kus			
39	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby		kus			
40	M	35441865	svorka spojovací pro lano D 8-10mm		kus			
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					
41	K	580106011	Měření při revizích zemního přechodového odporu celkového nebo ochranného vodiče		měření			


 Digitálně  
 podepsal Kryš  
 Martin  
 Datum:  
 2023.10.03  
 09:18:56  
 +02'00'