

název díla:	Oprava nadzemních objektů VZT kolektorů Lužiny - st. 06		
smlouva číslo:	SODM-13/2023	ze dne:	04.05.2023
zhotovitel:	BETOSAN a.s., Třebohostice 67, 250 83 Škvorec		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	

Původní termín realizace do:	14.10.2023	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	31.10.2023		

Popis změny, případně náčrtek :

Vícepráce: Na KD č. 1 a 2 a u následujících kontrol na stavbě byly odsouhlaseny na základě požadavku objednatele dílčí změny v rozsahu zadání. Zhotovitel předložil položkový rozpočet VCP, který byl objednatelem odsouhlasen a je přílohou ZL č. 1. **Cena víceprací celkem: 98 062,00 Kč bez DPH.** Vzhledem k požadavku a rozsahu VCP zhotovitel požaduje posun termínu realizace díla na 31.10.2023

Popis:

Byla odsouhlasena změna v rozsahu výkopu u obj. O24 a O25. U těchto objektů musel být prohlouben výkop z důvodu vhodného napojení nové hydroizolace na stávající. Teprve přibližně 1 m pod projektem uvažovanou hranou výkopu bylo možné provést spoj hydroizolace.

U vybraných objektů VZT bude nově použita betonová dlažba vložená do šterku mezi obrubu a VZT objekt. Soupis prací viz položkový rozpočet.

Na žádost objednatele byla provedena změna výšky vyzdění objektů č. O30 a O31. Pro objekty O26 a O27 bylo navýšeno množství KB bloků. Bylo zohledněno navýšení objemu zdění .

Byla odsouhlasena oprava fasády schodišťového vstupu o objektu č. O16.

Objednatel upozornil zhotovitele na změnu zadání pro objekty VZT č. O17, O21, O22 a O23. V PD chybně uvedena funkce objektu (ventilátor/klapka). Platí zadání: O17, O23 klapka, O21 a O22 ventilátor. Zohledněno připojení a přesun ventilátoru a práce elektro.

U objektu O23 je v těsné blízkosti nadzemní část lehkého montážního poklopu. Bylo dohodnuto, budou na krčku provedeny nové povrchy, poklop bude natřen a přetěsněn. V místě styku s VZT objektem bude provedena dobetonávka a oprava hydroizolace.

Byla odsouhlasena změna zadání u objektu O06. Objekt bude vyústěn v těsné blízkosti objektu O05, tak aby se uvolnila plocha pro parkování. Přesun bude proveden v podzemní části etáží na stropě kolektoru včetně doplnění KB bloků a zastropení krčku. Zohledněno navýšení výkopových prací, vyzdění kanálu, zastropení, provedení hydroizolací, zásypu, doplnění zatravnovací dlažby včetně nivyšení rozsahu finálního asfaltového povrchu v dotčeném chodníku.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:
za provozovatele:	Václav Procházka	Podpis:
za investora:	Ing. Petr Šíma	Podpis:
za dodavatele:	Luděk Opočenský	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	1,98%
----------------------------	-------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	4 957 002,00 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	98 062,00 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 055 064,00 Kč

Zpracoval:	Ing. Petr Šíma	V Praze dne:	27.09.2023
------------	----------------	--------------	------------