

Stavba: 16051 Krnov - zpevněná plocha u nemocnice		Objednatel: SDZZ Krnov			
Objekt: 201 HUP + přípojka plynu		SO 201 - VP 4			
<b>Vícepráce - ZEMNÍ PRÁCE U ÚPRAVY TRASY PŘELOŽKY PLYNOVODU</b>					
P.č.	Název položky - soupis provedených prací	MJ	Množství	Cena/MJ.	Celkem
<b>DÍL : 1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1.	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hor. Tř.3 objem / 7,5x1,2x0,8 + 4,75x1,2x0,8 / , změna trasy STL	m <sup>3</sup>	11,76		
2.	Lože pod potrubí ze štěrkopísku tl. 10 cm / 12,25x0,1x0,8 / , změna trasy STL	m <sup>3</sup>	0,98		
3.	Zásyp výkopkem se zhutnění tl. 50 cm / 12,25x0,5x0,8 / , změna trasy STL	m <sup>3</sup>	4,90		
4.	Obsyp výkopkem prosátým do d. 63 mm / 12,25x0,35x0,8 / , změna trasy STL	m <sup>3</sup>	12,53		
5.	Zásyp STL pískem tl. 30 cm / 95,55m / , zásyp potrubí STL	m	95,55		
6.	Kopaný písek / 95,55x0,30x0,7 / , zásyp potrubí STL	m <sup>3</sup>	20,06		
7.	Příplatek za ruční výkop - ruční výkop trasy STL v blízkosti sítí, sondy stávajícího STL a místa napojení	m <sup>3</sup>	21,37		
<b>DÍL: 3</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				
8.	Odvoz vytlačené zeminy na skládky vč. skládkovné /12,25x0,75x0,80 /	m <sup>3</sup>	7,35		
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>					<b>0,00 Kč</b>
<b>Vypracoval:</b> Viktor Skurek		<b>Dne:</b>			
SILNICE.CZ s.r.o.					