

HARMONOGRAM PRACÍ	MJ	počet MJ	týden			
			1	2	3	4
Zařízení staveniště	ks	1				
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	756				
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - kolem obj.	m2	30				
Demontáž stávajícího osvětlení, uskladnění a zpětná montáž	ks	1				
Chránička prům 40 mm s protahovacím kabelem - dodávka, montáž - pozn. B8	m	24				
Demontáž stávající antény do suti	ks	2				
Demontáž stávajícího hromosvodu Cu ø 8 (270 bm), vč stojánků, a všech propojovací	m	108				
Demontáž rozvodů elektroinstalace - silnoproud - do suti	m	25				
Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,212892				
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručn	t	2,212892				
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,212892				
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povr	m2	756				
Vyříznutí části povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše	m2	40,84				
Doplnění části povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše	m2	46,966				
Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené profily rš do 200 mm do dřeva	m2	762,72				
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	762,72				
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupu	kus	30				
Provedení sondy 300/300 mm střešním souvrstvím a následná oprava pozn.7	ks	15				
D+M - Hromosvodní ochrana vč. propojení všech kovových předmětů střechy - vodič	m	162				
D+M stojánkových plastových podpěr PV21 (beton-plast)	ks	270				
D+M spojky, svorky, pomocné jímáče na odvětrávacích komíncích, objímky, další pom	kpl	1				
Revizní zpráva hromosvodu	kpl	1				
Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	3,54				
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do	m2	3,54				
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohr	m3	0,094				
Do stávajícího měděného okapu vyvrtat na osu otvory prům 10 mm a 50 mm, 12 bm	kpl	1				
Nová stříška z Cu plechu prům 200 mm - pozn. 11 (D+M)	kus	1				
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	4,75				
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,75				
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,75				
Nerezový kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce. Kotvicí bod má základnu velikos	ks	20				
Tahové zkoušky	kpl	1				
Montážní lano určené pro záchytné systémy délky 23 m	kpl	1				
Set pro údržbu střechy. Obsahuje bezpečnostní postroj a pohyblivý zachycovač pádu	kpl	1				
Montáž (včetně označení bodů a štítků)	kpl	1				
Revize a předání do užívání	kpl	1				