

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - změna zavětrování ocel. nosníků podia pro sezení	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO102/ZL106	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt;">106</div>
--	---	---

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled): DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS): SDRUŽENÍ FIREM: ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Jedná se o změnu technického provedení zavětrování ocelových nosníků podia pro sezení

Odůvodnění změny: Důvodem záměny je zjednodušení technického provedení zavětrování - stabilizace - ocel.nosníků. Původní řešení obnášelo provedení betonáže pat (dřvků) nosníků v místě uložení. Nové řešení obnáší zavětrování pomocí ocel.tyčí, které jsou mezi nosníky diagonálně navařeny. Důvodem změny je snadná demontáž nosníků a jejich výměny v případě přílišné koroze apd.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 7.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-5 243,46	-0,01%	5 243,46	0,01%	0,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Richard Průša	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Petr Horňák	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ludvík Michalec	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

Objekt:

SO 102 - změna zavětrování ocel. nosníků podia pro sezení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
Méněpráce							-5 243,46	
44	K	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30	m3	-1,472	3 563,34	-5 243,46	SoD / SO 102 / pol.č.44
	VV	Výměra	0,15*0,2*(11,12+13,93)+0,3*0,2*12		1,4715			
	P	Popis položky	zabetonování uložení ocelových profilů dle původního řešení					
Vícepráce							5 243,46	
65	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,601	8 731,69	5 243,46	SoD / SO 102 / pol.č.65
	P	Popis položky	doplnění zavětrování pro ocelové profily					