

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Zpevněné plochy - Ukončení zpevněných ploch ul. Štefánikova	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO102/ZL122	Číslo změny stavby: 122
---	---	---------------------------------------

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled): DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS): SDRUŽENÍ FIREM: ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Ukončení zpevněných ploch ul. Štefánikova
Odůvodnění změny:
 úpravy ukončení velkoformátové dlažby k původnímu chodníku - prořezání a doplnění jednořádku žulové kostky, doplnění obrubníku kolem stromu před lékarnou Dr.Max a před POMPO, který nebyl v PD.
 Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		23 988,43	0,02%	23 988,43

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Richard Průša	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Marek Prívvara	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ludvík Michalec	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

Objekt:

SO 102 - Zpevněné plochy - Ukončení zpevněných ploch ul. Štefánikova

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem						23 988,43		
Vícepráce						23 988,43		
1_122	K	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m2	22,000	219,10	4 820,30	SoD / SO 451 / pol.č.85
	P	Poznámka	řezání nesourodého asfaltu a betonu původního chodníku					
	v	výkaz výměr	před POMPO - 11,5m, před lékarnou - 10,5m		22,000			
2_122	K	965042131R	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100mm -	m3	1,100	5 150,00	5 665,00	CS ÚRS 2023 01
	v	výkaz výměr	před POMPO - 11,5m, před lékarnou - 10,5m, šířka 0,5m		1,100			
3_122	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	139,30	3 064,59	SoD / SO 102 / pol.č.118
	v	výkaz výměr	jednořádek před POMPO - 11,5m, před lékarnou - 10,5m		22,000			
4_122	K	5838012R	kostka dlažební žula drobná štípaná 6/8	t	0,5	2523,61	1261,81	SoD / SO 102 / pol.č.119
5_122		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,840	253,37	3 759,98	SoD / SO 102 / pol.č.122
	v	výkaz výměr	nový obrubník okolo stromu před lékarnou 6,2+2+1,64		9,840			
	v	výkaz výměr	kolmice podél VF dlažby před POMPO		5,000			
6_122	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	30,840	175,64	5 416,75	SoD / SO 102 / pol.č.123
	v	výkaz výměr	parkování před POMPO - původní v nepoužitelném stavu		16,000			
	v	výkaz výměr	kolmice podél VF dlažby před POMPO		5,000			
	v	výkaz výměr	nový obrubník okolo stromu před lékarnou 6,2+2+1,64		9,840			

