

ZMĚNOVÝ LIST

„ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY VE VODÁRENSKÉ SOUSTAVĚ JIHOZÁPADNÍ MORAVY, REGION ŽĎÁRSKO SUBP.Č.4 - REKONSTR. VOD. PŘIVADĚČE ÚV VÍR - DRAHONÍN, SO 4010 VÝMĚNA OC POTRUBÍ PŘIVADĚČE (2.ETAPA).“

Změnový list č.1

Číslo změnového příkazu	1/2023
Datum zadání:	14.09.2023
Číslo projektu:	
Název projektu:	ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY VE VODÁRENSKÉ SOUSTAVĚ JIHOZÁPADNÍ MORAVY, REGION ŽĎÁRSKO SUBP.Č.4 - REKONSTR. VOD. PŘIVADĚČE ÚV VÍR - DRAHONÍN, SO 4010 VÝMĚNA OC POTRUBÍ PŘIVADĚČE (2.ETAPA).
Název stavby:	ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY VE VODÁRENSKÉ SOUSTAVĚ JIHOZÁPADNÍ MORAVY, REGION ŽĎÁRSKO SUBP.Č.4 - REKONSTR. VOD. PŘIVADĚČE ÚV VÍR - DRAHONÍN, SO 4010 VÝMĚNA OC POTRUBÍ PŘIVADĚČE (2.ETAPA).
Název objednatele	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Název technického dozoru investora:	Dabona s.r.o.
Název zhotovitele:	„Sdružení pro stavbu - Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír - Drahonín, SO 4010 Výměna ocelového potrubí přivaděče (2.etapa)“
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

Neprovedené práce v rámci stavby v rozsahu specifikovaném v rozpočtu ZL:

- Demontáž a výstavba mysliveckých zařízení
- VPŠ Nedvědička – změna provedení dle požadavku Povodí Moravy, s.p.
- Montáže potrubí
- Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu

2. Důvod změny

- V průběhu prací nebylo nutné stávající myslivecké posedy demontovat a nebyl důvod stavět nové.
- Na základě požadavku zástupce Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem bylo vyústění kalníku do toku Nedvědička provedeno nátokem z lomového kamene kladeného do betonového lože. Došlo k úspoře betonových obrubníků a žulové dlažby a s tím spojených prací. Dále nepožadoval provedení betonových opěrných prahů z důvodu zachování stávajících.
- Montáže potrubí upraveny dle skutečně zaměřených délek.
- Skutečné množství stavebního odpadu uloženého je menší než předpokládal projekt.

ZMĚNOVÝ LIST

„ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY VE VODÁRENSKÉ SOUSTAVĚ JIHOZÁPADNÍ MORAVY, REGION ŽDÁRSKO SUBP.Č.4 - REKONSTR. VOD. PŘIVADĚČE ÚV VÍR - DRAHONÍN, SO 4010 VÝMĚNA OC POTRUBÍ PŘIVADĚČE (2.ETAPA).“

Způsob jakým bude změna provedena

Neprovedené práce :

Myslivecká zařízení

- Demontáž konstrukce dřevěné pomocné zvláštní z terénu
- Výstavba mysliveckých zařízení
- Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m

VPŠ Nedvědička :

- Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí
- Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm
- kostka dlažební žula drobná 8/10
- Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého
- obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm
- Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné – zřízení
- Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop

Montáž potrubí

- Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevřený výkop DN 150 – 4,7 m
- Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevřený výkop DN 250 – 37,6 m
- Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevřený výkop DN 300 – 215,3 m

Poplatek za uložení na skládce

- Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05

3. Časový harmonogram

Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací.

4. Finanční harmonogram

- Méněpráce ve výši:	- 201 912,71 Kč bez DPH
- Vícepráce ve výši:	0,00 Kč bez DPH
- Celková změna ceny v absolutní hodnotě:	201 912,71 Kč bez DPH

Celkové snížení ceny díla o: **- 201 912,71 Kč bez DPH**

ZMĚNOVÝ LIST

„ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY VE VODÁRENSKÉ SOUSTAVĚ JIHOZÁPADNÍ MORAVY, REGION ŽĎÁRSKO SUBP.Č.4 - REKONSTR. VOD. PŘIVADĚČE ÚV VÍR - DRAHONÍN, SO 4010 VÝMĚNA OC POTRUBÍ PŘIVADĚČE (2.ETAPA).“

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222, odst.4.

6. Přílohy

Rozpočet

7. Podpisy

Zhotovitel

14.09.2023	Ing. Pavel Rajf	
datum	jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

14.09.2023	Ing. Milan Kunert	
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

14.09.2023	Ing. Pavla Lopaurová	
datum	jméno	razítko a podpis

PROJEKT :

**ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY VE VODÁRENSKÉ SOUSTAVĚ JIHOZÁPADNÍ MORAVY,
REGION ŽDÁRSKO SUBP.Č.4 - REKONSTR. VOD. PŘIVADĚČE ÚV VÍR - DRAHONÍN,
SO 4010 VÝMĚNA OC POTRUBÍ PŘIVADĚČE (2.ETAPA).**

Změnový list č.1 - méněpráce							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	j. cena [CZK]	cena celkem [CZK]
STAVEBNÍ OBJEKTY CELKEM							-201 912,71
	D	3	Zakládání				-17 256,20
144	K	292211114R	Demontáž konstrukce dřevěné pomocné zvláštní z terénu	soubor	-1,000	12 000,00	-12 000,00
147	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	-5,000	1 000,00	-5 000,00
161	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-0,084	3 050,00	-256,20
	D	5	Vodorovné konstrukce				-20 385,00
165	K	573211112	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	-4,530	4 500,00	-20 385,00
	D	8	Komunikace pozemní				-1 402,51
181	M	552599700	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	-1,009	740,00	-746,66
182	K	857353131	<i>kostka dlažební žula drobná 8/10</i>	<i>m2</i>	<i>-1,009</i>	<i>650,00</i>	<i>-655,85</i>
	D	8	Trubní vedení				-76 669,00
194	K	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevřený výkop DN 150	m	-4,700	250,00	-1 175,00
211	K	851361131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevřený výkop DN 250	m	-37,600	290,00	-10 904,00
222	K	851371131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevřený výkop DN 300	m	-215,300	300,00	-64 590,00
	D	997	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 250,00
540	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-5,000	310,00	-1 550,00
541	M	59217018	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm</i>	<i>m</i>	<i>-5,000</i>	<i>140,00</i>	<i>-700,00</i>
	D	998	Konstrukce tesařské				-40 750,00
593	K	762591131R	Výstavba mysliveckých zařízení	soubor	-1,000	40 000,00	-40 000,00
594	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	-0,500	1 500,00	-750,00