

# Technický list změny (TLZ 7)

TLZ č./verze:	7/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 5. 10. 2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	186/OVZ/PV/2022
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.
Objekt:	

Název změny:	Změny elektroinstalace
--------------	------------------------

## Důvod změny a identifikace původce změny:

Změna elektroinstalace v objektu byly vyvolány:

Dle požadavků Objednatele a ČEZ Distribuce a.s. je nutné upravit rozvaděč RE v plotovém poli tak, že dojde ke sloučení jednotného měření pro celý areál. Dále touto změnou bylo nutné upravit i rozvaděč RH v části FVE, řešení navrhl Generální projektant ve spolupráci se subdodavatelem FVE a ELE tak, aby byly splněny veškeré technické podmínky pro funkčnost daných systémů.

Dopad do ceny vyvolaný odpočty a přípočty prací a zařízení koncových prvků slaboproudu v souladu s požadavky Objednatele. Změny zařízení a doplnění zařízení byly nutné v kompatibilitě a funkčnosti daných prvků s ostatními zařízeními již instalovaných v areálech PŘF UPOL, což PD nezohledňovala.

**Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).**

## Popis změny:

Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla vícepráce ve výši 131.676 Kč a méněpráce ve výši - 50.932,10 Kč. Celkový rozdíl mezi pracemi požadovanými nad rámec PD a pracemi neprovedenými činí 80.743,90 Kč.

**Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4.**

## Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu s dodržením původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést.

## Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.

## Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 7 – rozpočet změny elektroinstalace

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>Bez dopadu</b>	
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	-50 932,10 Kč
	Přípočet:	131 676,00 Kč
	Celkem:	80 743,90 Kč
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednavatele:</b>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> Univerzita Palackého v Olomouci – PŘF	12.10. 2023		
<b>Za TDI:</b>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>			
<b>Za projektanta:</b>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> Atelier Polách & Bravenec s.r.o.			
<b>Za zhotovitele:</b>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> E.PROXIMA, s.r.o.			

# ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PřF UPOL - II

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL č.7 - elektroinstalace - změny rozvaděč RE, RH, topné kabely..

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**Položka      Materiál      3 173,00      0,000**

1	1	Rozvaděč RE stáv	ks	-1,000	7 277,00	-7 277,00	0,000
2	2	Rozvaděč RE nový atyp nerez	ks	1,000	10 450,00	10 450,00	0,000

**3      Doplnění rozvaděče RH z 5 2023      7 460,00      0,000**

3	4	Vypínací cívka na napětí	ks	1,000	650,00	650,00	0,000
4	5	montáž vypínací cívky	ks	1,000	350,00	350,00	0,000
5	6	montáž ET 340 FVE	ks	1,000	500,00	500,00	0,000
6	7	Jistič PL7/C2/1	ks	1,000	303,00	303,00	0,000
7	8	Jistič PL7/C25/1	ks	1,000	202,00	202,00	0,000
8	9	Montáž jističe	ks	2,000	105,00	210,00	0,000
9	10	PL7/25/3/B	ks	1,000	742,00	742,00	0,000
10	11	Montáž jistie 3 f	ks	1,000	120,00	120,00	0,000
11	12	Vypínací modul IS-32/3	ks	1,000	433,00	433,00	0,000
12	13	montáž modulu	ks	1,000	120,00	120,00	0,000
13	14	stykač jednofázový	ks	1,000	450,00	450,00	0,000
14	15	mont. Stykače	ks	1,000	150,00	150,00	0,000
15	16	stykač třífázový 40 nA	ks	1,000	690,00	690,00	0,000
16	17	montáž stykače 3.f	ks	1,000	250,00	250,00	0,000
17	18	BackUP SPMP 4P 40A mont	ks	1,000	250,00	250,00	0,000
18	19	izol. podpěry pro svorkovnici N	ks	6,000	165,00	990,00	0,000
19	20	mont.podběr a svor. N	ks	3,000	150,00	450,00	0,000
20	21	podružný materiál	ks	1,000	600,00	600,00	0,000

**23      Stavební objekt      70 110,90      0,000**

21	24	Topný kabel	m	2,000	360,00	720,00	0,000
22	25	přípoj a ukon. díly bal.	m	2,000	310,00	620,00	0,000
23	26	montáž kabelu	m	2,000	550,00	1 100,00	0,000
24	27	LD Systems SAT 262 G2 W repro	ks	-2,000	6 400,00	-12 800,00	0,000
25	28	the t.amp E-400 zesilovač	ks	-1,000	3 800,10	-3 800,10	0,000
26	29	Optická vana pro SC/LC, s výsuvným šuplíkem, vybavená	ks	1,000	1 031,00	1 031,00	0,000
27	30	Crown XLi 800 zesilovač	ks	1,000	7 512,00	7 512,00	0,000
28	31	JBL Control 28-1 WH repro	ks	2,000	8 077,00	16 154,00	0,000
29	32	Tlačítkový ovladač LOXONE Touch Pure Tree	ks	-3,000	3 900,00	-11 700,00	0,000
30	33	Touch Pure Flex Tree bílá	ks	3,000	5 700,00	17 100,00	0,000
31	34	Intercom bílá včetně klívesnice a rámečku	ks	1,000	23 252,00	23 252,00	0,000
32	35	Nastavení loxone - vcp	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	0,000
33	42	Modbus extension Loxone	ks	4,000	6 900,00	27 600,00	0,000
34	43	Zapojení a nastavení modbus extenssion	ks	4,000	800,00	3 200,00	0,000
35	44	4K PoE NVR 16 IP kamer, 16x POE 200W, max. obousměrný datový tok 160Mbps, podpora kamer až 8MP, komprese obrazu H.265+/H.265 / H.264+/H.264 / G.711, synchronní přehrávání, videoanalýza obrazu, podpora 2x HDD 10TB (SATA 3.5"), 3x USB, 1x audio výstup, 4x/1	ks	-1,000	15 355,00	-15 355,00	0,000
36	45	Switch HP Aruba 16port Poe	ks	1,000	6 977,00	6 977,00	0,000

**Celkem      80 743,90      0,000**

## Technický list změny (TLZ 8)

<b>TLZ č./verze:</b>	8/ver1
<b>Datum předložení TLZ:</b>	Zhotovitel předložil 5. 10. 2023
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	186/OVZ/PV/2022
<b>Projekt registrační číslo:</b>	
<b>Stavba:</b>	VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.
<b>Objekt:</b>	
<b>Název změny:</b>	Přípojka optokabelu
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Vícepráce byly provedeny na základě požadavku zástupce CVT UPOL, který ustanovil nové místo napojení přípojky optokabelu oproti místu připojení dle PD. Změna místa napojení byla vyvolána prostým faktem, že v místě napojení bylo nutné rozdělit optický kabel tak, aby byla vytvořena rezerva a splnily se podmínky pro napojení na optickou trasu, které nebyly v rámci PD řešeny.</p> <p><b>Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).</b></p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla vícepráce ve výši 26.443 Kč.</p> <p><b>Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4.</b></p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
<p>Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu s dodržáním původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést.</p>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
<p>Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.</p>	
<b>Přílohy:</b>	
<p>Příloha č. 1 – Změnový list č. 8 – přípojka optokabelu</p>	

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>Bez dopadu</b>	
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	26 443,00 Kč
	Celkem:	26 443,00 Kč
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednavatele:</b>	[redacted] Univerzita Palackého v Olomouci – PŘF	12. 10. 2018	[redacted]	[redacted]
<b>Za TDI:</b>	[redacted]		[redacted]	
<b>Za projektanta:</b>	[redacted] Atelier Polách & Bravenec s.r.o.		[redacted]	
<b>Za zhotovitele:</b>	[redacted] E.PROXIMA, s.r.o.		[redacted]	

# ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PřF UPOL - II

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL č.8 - přípojka optokabelu

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 5. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**742 Elektroinstalace 14 513,00 0,000**

1	01	Komora zemní pro data 670x490x330	kus	1,000	2 144,00	2 144,00	0,000
2	02	Optická zemní spojka	kus	1,000	3 420,00	3 420,00	0,000
3	03	Gas-bl 10 mm	kus	3,000	114,00	342,00	0,000
4	04	HDPE 32	m	30,000	28,50	855,00	0,000
5	05	Mikrotubička 10/8	m	30,000	5,70	171,00	0,000
6	06	Spojka redukční 12/10	kus	2,000	85,50	171,00	0,000
7	07	Manipulace s kabelem	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	0,000
8	08	Manipulace se spojkou	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	0,000
9	09	Svár opt.vlákna vč. měření	kus	18,000	285,00	5 130,00	0,000

**1 Zemní práce 11 930,00 0,000**

10	280100100	Vytvoření prostupů v základech oplocení	hod	5,000	350,00	1 750,00	0,000
11	113106021	Rozebrání dlažeb chodníku	m2	2,500	300,00	750,00	0,000
12	006	Ruční výkop pro propojení + zpětný zához	hod	9,000	350,00	3 150,00	0,000
13	596811120	Kladení dlažby - zpětné zadláždění chodníku	m2	2,500	550,00	1 375,00	0,000
14	007	D+M chrániček pod vjezdem pro čidla a motory brány Kopoflex 50	mb	15,000	175,00	2 625,00	0,000
15	008	Výkop rýhy + zpětný zásyp	m3	2,400	950,00	2 280,00	0,000

**Celkem 26 443,00 0,000**

## Technický list změny (TLZ 9)

<b>TLZ č./verze:</b>	9/ver1
<b>Datum předložení TLZ:</b>	Zhotovitel předložil 5. 10. 2023
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	186/OVZ/PV/2022
<b>Projekt registrační číslo:</b>	
<b>Stavba:</b>	VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.
<b>Objekt:</b>	
<b>Název změny:</b>	Odstranění pařezů
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Při provádění prací u stavebního objektu 06 - vsakovací objekt a akumulární nádrž bylo zjištěno, že v prostoru výkopu plánovaných zařízení se pod povrchem nachází rozsáhlý kořenový systém již v minulosti pokácených stromů, který bylo nutné pro pokračování zemních prací odstranit. Vzhledem k tomu, že v místě stavby výše uvedených zařízení nebyl proveden geologický průzkum a tudíž nebylo možno tyto práce předpokládat v rámci stanovení ceny Stavby.</p> <p><b>Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).</b></p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla vícepráce ve výši 43.990 Kč.</p> <p><b>Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4.</b></p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
<p>Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu s dodržáním původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést.</p>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
<p>Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.</p>	
<b>Přílohy:</b>	
<p>Příloha č. 1 – Změnový list č. 9 – rozpočet odstranění pařezů</p>	

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>Bez dopadu</b>	
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	43 990,00 Kč
	Celkem:	43 990,00 Kč
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednavatele:</b>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> Univerzita Palackého v Olomouci – PŘF	12.10. 2023		
<b>Za TDI:</b>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>			
<b>Za projektanta:</b>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> Atelier Polách & Bravenec s.r.o.			
<b>Za zhotovitele:</b>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> E.PROXIMA, s.r.o.			



# ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PŘF UPOL - II

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL č.9 - odstranění pařezů

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval: ██████████

Datum: 5. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>43 990,00</b>	<b>0,000</b>
<b>18</b>		<b>Zemní práce - úpravy terénu</b>				<b>43 990,00</b>	<b>0,000</b>
1	01	řezání, sekání kořenů	hod	48,000	360,00	17 280,00	0,000
2	01.2	výkop, odkop - pásový bagr	hod	9,000	700,00	6 300,00	0,000
3	02.1	traktorbagr	hod	3,000	850,00	2 550,00	0,000
4	02.2	jeřáb	hod	2,000	900,00	1 800,00	0,000
5	02.3	nájezd jeřábu	km	40,000	40,00	1 600,00	0,000
6	02.4	doprava	hod	2,000	700,00	1 400,00	0,000
7	03	uložení	t	5,780	2 000,00	11 560,00	0,000
8	04	ostatní práce-rozebrání plotu, podhrabové desky ..	m	10,000	150,00	1 500,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>43 990,00</b>	<b>0,000</b>

## Technický list změny (TLZ 10)

<b>TLZ č./verze:</b>	10/ver1
<b>Datum předložení TLZ:</b>	Zhotovitel předložil 5. 10. 2023
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	186/OVZ/PV/2022
<b>Projekt registrační číslo:</b>	
<b>Stavba:</b>	VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.
<b>Objekt:</b>	
<b>Název změny:</b>	Vodoměrná šachta
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Změna ceny stavebního objektu 05 – vodovodní přípojka byla vyvolána skutečností, že vstupy vodoměrné šachty Modulo 1 navržené v PD neodpovídají navržené dimenzi vodovodního potrubí přípojky vody ke Stavbě. Bylo nezbytné místo šachty Modulo 1 osadit šachtu Composit s odpovídajícím vystrojeným zařízením a kompatibilitou s dimenzí potrubí vodovodní přípojky.</p> <p><b>Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).</b></p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla vícepráce ve výši 26.668 Kč a méněpráce ve výši - 13.500 Kč. Celkový rozdíl mezi pracemi požadovanými nad rámec PD a pracemi neprovedenými činí 13.168 Kč.</p> <p><b>Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4.</b></p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
<p>Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu s dodržáním původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést.</p>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
<p>Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.</p>	
<b>Přílohy:</b>	
<p>Příloha č. 1 – Změnový list č. 10 – vodoměrná šachta</p>	

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>Bez dopadu</b>	
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	- 13 500,00 Kč
	Přípočet:	26 668,00 Kč
	Celkem:	13 168,00 Kč
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednavatele:</b>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> Univerzita Palackého v Olomouci – PŘF	<i>12.10 2015</i>		
<b>Za TDI:</b>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>			
<b>Za projektanta:</b>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> Atelier Polách & Bravenec s.r.o.			
<b>Za zhotovitele:</b>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> E.PROXIMA, s.r.o.			

# ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PŘF UPOL - II

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL č.10 - vodoměrná šachta

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 5. 10. 2023










Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>13 168,00</b>	<b>0,000</b>
	<b>722</b>	<b>Zdravotechnika - vnější vodovod</b>				<b>13 168,00</b>	<b>0,000</b>
1	722-01	vodoměrná šachta modulo 1 včetně vstrojení	kus	-1,000	13 500,00	-13 500,00	0,000
2	722-02	vodoměrná šachta Compozit včetně vstrojení	kus	1,000	26 668,00	26 668,00	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>13 168,00</b>	<b>0,000</b>

## Technický list změny (TLZ 11)

<b>TLZ č./verze:</b>	11/ver1
<b>Datum předložení TLZ:</b>	Zhotovitel předložil 5. 10. 2023
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	186/OVZ/PV/2022
<b>Projekt registrační číslo:</b>	
<b>Stavba:</b>	VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.
<b>Objekt:</b>	
<b>Název změny:</b>	VO + přívod NN ke stávající budově
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Vícepráce vyvolané nutností provést přeložku kabelu NN vedoucí z HDS ke stávajícímu objektu v areálu Botanické zahrady PŘF UPOL, který se v prostoru Stavby neměl nacházet.</p> <p>Dále tento změnový list obsahuje náklady spojené s přeložením veřejného osvětlení (VO), neboť při zahájení prací na přeložení byl ze strany Technických služeb města Olomouce, a.s. (TSMO) vznesen požadavek, aby stávající hliníkový kabel mezi jednotlivými svítidly VO, vedený v areálu Botanické zahrady PŘF UPOL, byl nahrazen měděným kabelem včetně nového zemního pásu s tím, že TSMO dodá stožáry a svítidla VO, které budou i nadále v jejich správě. Tato práce byly provedeny, abychom v budoucnu eliminovali další rekonstrukce a zásahy na VO, které by poté narušili provoz objektů v areálu Botanické zahrady PŘF UPOL.</p> <p><b>Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).</b></p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla vícepráce ve výši 22 485,25 Kč</p> <p><b>Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4.</b></p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
<p>Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu s dodržáním původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést.</p>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
<p>Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.</p>	
<b>Přílohy:</b>	

Příloha č. 1 – Změnový list č. 11 – VO + přívod NN ke stávající budově

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>Bez dopadu</b>	
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	22 485,25 Kč
	Celkem:	22 485,25 Kč
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednavatele:</b>	 Univerzita Palackého v Olomouci – PŘF	12.10. 2023		
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za projektanta:</b>	 Atelier Polách & Bravenec s.r.o.			
<b>Za zhotovitele:</b>	 E.PROXIMA, s.r.o.			

# ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PŘF UPOL - II

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL č.11 - VO + přívod NN ke stávající budově

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 5. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV 22 438,25 0,000**

**11 Zemní práce pro nové stožáry 6 480,00 0,000**

1	460050704	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4	kus	2,000	700,00	1 400,00	0,000
2	460070255	Základové patky pro osazení stožáru	kus	2,000	980,00	1 960,00	0,000
3	28611335	Trubka kanalizace plastová KGEM-250x1000 mm SN8 - D+M	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	0,000

**111 Přeložení přívodu NN pro stávající objekt 4 434,00 0,000**

4	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,200	980,00	3 136,00	0,000
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m <sup>3</sup>	3,200	25,00	80,00	0,000
6	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m <sup>3</sup>	2,000	145,00	290,00	0,000
7	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodné třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m <sup>3</sup>	1,000	220,00	220,00	0,000
8	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	2,000	354,00	708,00	0,000

**741 Elektroinstalace - veřejné osvětlení 7 327,43 0,000**

9	741375833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m se zachováním funkčnosti	kus	2,000	386,97	773,94	0,000
10	741373002	Montáž svítidlo výbojkové na výložník / stožár	kus	2,000	435,34	870,68	0,000
11	35416011150	drát D 10mm FeZn - pro 2 stožáry	kg	4,000	80,30	321,20	0,000
12	748719211	Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m	kus	2,000	580,46	1 160,92	0,000
13	748741000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	2,000	290,23	580,46	0,000
14	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu - pro 2 stožáry	m	6,000	29,02	174,12	0,000
15	741122611.12	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> uložený volně (CYKY) ve sloupu pro 3 světla	m	20,000	30,96	619,20	0,000
16	34103000175.1	kabel CYKY-J 3x1,5 ve sloupu pro 3 světla	m	20,000	15,48	309,60	0,000
17		Příložkové oko 50	ks	3,000	96,05	288,15	0,000
18		Trubka monoflex 1432 ve stožárech	m	6,000	13,56	81,36	0,000
19		Montáž trubky monoflex ve stožárech	m	6,000	11,30	67,80	0,000
20	Pol4	dmtž stávajících stožárů	ks	2,000	1 040,00	2 080,00	0,000

venkovního osvětlení z důvodu zabezpečení

**D2 osvětlení Zamenhofovy ul 4 196,82 0,000**

21		Montážní práce	hod	6,000	386,46	2 318,76	0,000
22		Krabice Scabox 240x190x90	ks	2,000	256,51	513,02	0,000
23		kabelová vývodka M32	ks	4,000	36,16	144,64	0,000
24		svorkovnice Hlak 25-4/8	ks	2,000	327,70	655,40	0,000
25		podružný materiál	ks	1,000	565,00	565,00	0,000

**Celkem 22 438,25 0,000**

## Technický list změny (TLZ 12)

TLZ č./verze:	12/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 5. 10. 2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	186/OVZ/PV/2022
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.
Objekt:	

Název změny:	úprava uličního oplocení a u vitrín
--------------	-------------------------------------

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Vzhledem k tomu, že ve stavebním povolení na Stavbu nebyla zahrnuta rekonstrukce a úprava oplocení areálu Botanické zahrady PŘF UPOL, tak Objednatel po dohodě s Generálním projektantem přistoupil k nezbytné úpravě stávajícího oplocení a to ve dvou částech. První část úpravy se týká zásahu do oplocení, tak aby byly přístupné informační vitríny umístěné ve fasádě Stavby přímo z veřejné komunikace v délce cca pěti metrů. Druhá část úpravy stávajícího oplocení byla vyvolána požadavkem firmy ČEZ Distribuce, a.s., která požadovala umístění elektroměrového rozvaděče RH, tak aby byl přístupný přímo z veřejné komunikace, což PD nesplňovala. Po dohodě s Generálním projektantem byl elektroměrový rozvaděč umístěn do sloupu místo posledního pole stávajícího plotu v sousedství s bránou Výstaviště Flora Olomouc, a. s..

**Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).**

### Popis změny:

Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla vícepráce ve výši 41 928,32 Kč.

**Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4.**

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu s dodržáním původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.

### Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 12 – úprava uličního oplocení a u vitrín



<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>Bez dopadu</b>	
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	41 928,32 Kč
	Celkem:	41 928,32 Kč
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednavatele:</b>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> Univerzita Palackého v Olomouci – PŘF	<i>12.10. 2023</i>		
<b>Za TDI:</b>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>			
<b>Za projektanta:</b>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> Atelier Polách & Bravenec s.r.o.			
<b>Za zhotovitele:</b>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> E.PROXIMA, s.r.o.			

# ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PŘF UPOL - II

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL č.12 - úprava uličního oplocení a u vitrín

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval: ██████████









Datum: 5. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Úprava oplocení u vitrín</b>						<b>27 352,89</b>	<b>0,694</b>
<b>2 Zakládání</b>						<b>4 069,20</b>	<b>0,001</b>
1	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 včetně bednění	m3	0,252	7 100,00	1 789,20	0,000
2	212755212	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních včetně obalení trubek a lože	m	6,000	380,00	2 280,00	0,001
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>15 009,00</b>	<b>0,692</b>
3	348121211	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m	bm	10,000	1 000,00	10 000,00	0,004
4	348273661	Ukončující hlavice 700x500 mm - D+M	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	0,066
5	348278005	Ploty z cihel a tvárnic nepálených vápenopískových zídky na maltu cementovou včetně spárování z cihel plných , tloušťka zdiva 300 mm	m2	0,900	3 010,00	2 709,00	0,622
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>5 574,69</b>	<b>0,000</b>
6	961055111	Bourání základů z betonu včetně uložení suti - snížení úrovně pro předláždění	m3	0,300	8 690,00	2 607,00	0,000
7	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel bílých	m3	1,173	2 530,00	2 967,69	0,000
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>2 700,00</b>	<b>0,000</b>
8	767001001	demontáž oplocení výšky 1,25 m	bm	6,000	450,00	2 700,00	0,000
<b>PSV Úprava uličního oplocení</b>						<b>14 575,43</b>	<b>1,968</b>
<b>31 Zdi pozemních staveb</b>						<b>10 623,42</b>	<b>1,968</b>
9	311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm - sloupek plotový	m3	0,476	5 860,00	2 789,36	0,791
10	348273661	Sloupová hlavice 500x500 mm - D+M	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	0,033
11	348273661.	Ukončující hlavice nad energopilířem 1800x500 mm - D+M	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	0,033
12	348278005	Ploty z cihel a tvárnic nepálených vápenopískových zídky na maltu cementovou včetně spárování z cihel plných , tloušťka zdiva 300 mm	m2	1,606	3 010,00	4 834,06	1,111
<b>91 Bourání</b>						<b>802,01</b>	<b>0,000</b>
13	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel bílých	m3	0,317	2 530,00	802,01	0,000
<b>767. Konstrukce zámečnické</b>						<b>3 150,00</b>	<b>0,000</b>
14	767001001	demontáž oplocení výšky 1,25 m	bm	2,000	450,00	900,00	0,000
15	767001004	stavební připravenost pro ČEZ	hod	5,000	450,00	2 250,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>41 928,32</b>	<b>2,661</b>

## Technický list změny (TLZ 13)

<b>TLZ č./verze:</b>	13/ver1
<b>Datum předložení TLZ:</b>	Zhotovitel předložil 5. 10. 2023
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	186/OVZ/PV/2022
<b>Projekt registrační číslo:</b>	
<b>Stavba:</b>	VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.
<b>Objekt:</b>	
<b>Název změny:</b>	branka k venkovnímu schodišti
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Na základě požadavku Objednatele a z důvodu bezpečnosti budoucího provozu objektu bylo nutné nainstalovat zamykatelnou branku na schodiště vedoucí na pochozí část střechy Stavby, čímž dojde k zamezení neoprávněného vstupu návštěvníků a veřejnosti, kteří se v areálu Botanické zahrady pohybují. V rámci PD s tímto bezpečnostním řešením nebylo počítáno.</p> <p>Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).</p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla vícepráce ve výši 5 175,00 Kč.</p> <p>Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4.</p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
<p>Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu s dodržáním původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést.</p>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
<p>Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.</p>	
<b>Přílohy:</b>	
<p>Příloha č. 1 – Změnový list č. 13 – branka k venkovnímu schodišti</p>	

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>Bez dopadu</b>	
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	5 175,00 Kč
	Celkem:	5 175,00 Kč
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednavatele:</b>	 Univerzita Palackého v Olomouci – PŘF	12.10. 2023		
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za projektanta:</b>	 Atelier Polách & Bravenec s.r.o.			
<b>Za zhotovitele:</b>	 E.PROXIMA, s.r.o.			

# ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PŘF UPOL - II

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL č.13 - branka k venkovnímu schodišti

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval: [REDACTED]


Datum: 5. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>5 175,00</b>	<b>0,000</b>
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>5 175,00</b>	<b>0,000</b>
1	767001005	dodávka a montáž branky k venkovnímu schodišti	kus	1,000	5 175,00	5 175,00	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>5 175,00</b>	<b>0,000</b>

## Technický list změny (TLZ 14)

<b>TLZ č./verze:</b>	14/ver1
<b>Datum předložení TLZ:</b>	Zhotovitel předložil 5. 10. 2023
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	186/OVZ/PV/2022
<b>Projekt registrační číslo:</b>	
<b>Stavba:</b>	VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.
<b>Objekt:</b>	
<b>Název změny:</b>	kazetový pohled
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Po dohodě Objednatele s Generálním projektantem v rámci akustiky daných místností dojde ke změně materiálového složení podhledu v místnostech č. 102 a 103 Stavby tak, že původně navržený perforovaný dřevěný podhled bude nahrazen hladkým akustickým podhledem při zachování stejného designu.</p> <p><b>Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).</b></p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla méněpráce ve výši -14 199,03 Kč.</p> <p><b>Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4.</b></p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
<p>Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu s dodržáním původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést.</p>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
<p>Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.</p>	
<b>Přílohy:</b>	
<p>Příloha č. 1 – Změnový list č. 14 – kazetový pohled</p>	

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>Bez dopadu</b>	
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	221 699,03 Kč
	Přípočet:	207 500,00 Kč
	Celkem:	- 14 199,03 Kč
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednavatele:</b>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> Univerzita Palackého v Olomouci – PŘF	<i>12. 10. 2023</i>		
<b>Za TDI:</b>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>			
<b>Za projektanta:</b>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> Atelier Polách & Bravenec s.r.o.			
<b>Za zhotovitele:</b>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> E.PROXIMA, s.r.o.			

# ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PřF UPOL - II

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL č.14 - kazetový podhled

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 5. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-14 199,03</b>	<b>0,000</b>
<b>763</b>		<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>-14 199,03</b>	<b>0,000</b>
1	763200100	D+M podhled akustický dřevěný designový vč. nosného roštu bílého , 600x600 mm	m2	28,350	-1 880,00	-53 298,00	0,000
2	763200101	D+M podhled akustický dřevěný designový vč. nosného roštu bílého , 600x600 mm	m2	96,650	-1 742,38	-168 401,03	0,000
3	763200102	D+M podhled akustický minerální THERMATEX VARIOLine 600x600 mm včetně nosného roštu šedého	m2	125,000	1 660,00	207 500,00	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>-14 199,03</b>	<b>0,000</b>



## Technický list změny (TLZ 15)

<b>TLZ č./verze:</b>	15/ver1
<b>Datum předložení TLZ:</b>	Zhotovitel předložil 5. 10. 2023
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	186/OVZ/PV/2022
<b>Projekt registrační číslo:</b>	
<b>Stavba:</b>	VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II.
<b>Objekt:</b>	
<b>Název změny:</b>	neprováděné práce
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>V tomto změnovém listě jsou vyčísleny odečty prací a dodávek, které obsahovala nabídková cena rozpočtu Zhotovitele Stavby, ale po dohodě Objednatele s Generálním projektantem a TDI nebyly práce a dodávky provedeny. Jedná se o odpočet prací a dodávky tří kusů zemních mříží kolem stromů, odpočet dodávky a montáže oční sprchy a odpočet poplatku za připojení na kanalizační síť ve správě Moravské vodárenské a.s., který musí Objednatel (PŘF UPOL) jako vlastník objektu zaplatit při realizaci.</p> <p><b>Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).</b></p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla méněpráce ve výši -41 545,92 Kč.</p> <p><b>Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4.</b></p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
<p>Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu s dodržáním původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést.</p>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
<p>Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.</p>	
<b>Přílohy:</b>	
<p>Příloha č. 1 – Změnový list č. 15 – neprováděné práce</p>	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-41 545,92 Kč
	Přípočet:	0 Kč
	Celkem:	-41 545,92 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	[redacted] Univerzita Palackého v Olomouci – PŘF	12. 10. 2023	[redacted]	[redacted]
Za TDI:	[redacted]		[redacted]	
Za projektanta:	[redacted] Atelier Polách & Bravenec s.r.o.		[redacted]	
Za zhotovitele:	[redacted] E.PROXIMA, s.r.o.		[redacted]	

# ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PŘ UPOL - II

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL č.15 - neprováděné práce

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 5. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV-odpočet mříží kolem stromu</b>				<b>-29 062,02</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-348,08</b>	<b>0,000</b>
1	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	-1,520	229,00	-348,08	0,000
<b>2</b>		<b>Zakládání</b>				<b>-4 529,60</b>	<b>0,000</b>
2	273313811	Kruhový základy z betonu tř. C 16/20	m3	-1,520	2 980,00	-4 529,60	0,000
<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-328,64</b>	<b>0,000</b>
3	564841113	Podklad z kačírku tl. 80 mm	m3	-0,208	1 580,00	-328,64	0,000
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-23 855,70</b>	<b>0,000</b>
4	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	-3,000	71,90	-215,70	0,000
5	939OST01	Litinová kruhová mříž 1500/500 mm včetně rámu	kus	-3,000	7 880,00	-23 640,00	0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-12 483,90</b>	<b>0,000</b>
<b>722</b>		<b>Zdravotechnika - vodovodní přípojka</b>				<b>-7 509,90</b>	<b>0,000</b>
6	722100200	Moravská vodárenská - výstavba místních potrubí	mb	-15,000	500,66	-7 509,90	0,000
<b>725</b>		<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				<b>-4 974,00</b>	<b>0,000</b>
7	725829505R00	Montáž kompletu nástěnné oční spršky	kus	-1,000	514,00	-514,00	0,000
8	SNLSLSN 21	Sprcha oční s jednou hlavicí, SLSN 21	ks	-1,000	4 460,00	-4 460,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>-41 545,92</b>	<b>0,000</b>