



**Protokol o změně díla**
**Změnový list číslo 1**

<b>Předmět díla:</b>	Odstranění havarijního stavu ÚT a vodovodů, výměna rozvodů ÚT a vodovodů		
<b>Objekt:</b>	Rekonstrukce rozvodů TZB – Gymnázium Mikulov		
<b>Objednatel:</b>	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace		
<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení CERGOMONT – MSU		
<b>TDI:</b>	Ing. Boris Biely		
<b>Projektant:</b>	CERGO ENERGY s.r.o.		
<p><i>Popis změny: Práce neobsažené v původním smluvním rozpočtu (demontáže původních plechových krytů kanálů včetně odvozů a likvidace, vyzdívky pilířů z bednicích tvárnic tl. 150 mm jako podpora pod spodní PZD zastřešení kanálů, osazení spodních příčných PZD včetně řezání na šířku kanálu, osazení horních podélných PZD včetně řezů na koncích kanálů, zabetonování dobetonávek mezi PZD a dobetonávky do šířky kanálů). Práce neprováděné dle původního rozpočtu (odpočet demontáže a zpětné montáže PZD krycích desek)</i></p>			
<p><i>Odůvodnění změny: Při provádění prací na demontáži původních podlahových krytin v místě měněných rozvodů v energo kanálech bylo zjištěno, že část těchto kanálů je kryta ocelovými plechy. Na základě konzultace objednatele a TDI bylo z důvodu sjednocení podkladu nášlapných vrstev podlah rozhodnuto o nahrazení betonovými krycími deskami.</i></p>			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	<b>Objednatel díla</b>	
	<b>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</b>	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ne
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano
	<b>Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)</b>	§ 222 odst. 4	Ne
		§ 222 odst. 5	Ano
		§ 222 odst. 6	Ne
		§ 222 odst. 7	Ne
	<b>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</b>	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano
		dotaz k PD	Ne
dokumentace skutečného provedení		Ne	
jiné		Ne	
<b>údaje o složení ceny změny</b>	<b>hodnota přípočtů (víceprací)</b>		270 344,87 Kč
	<b>celkem v Kč bez DPH</b>		
	<b>hodnota odpočtů (méněprací)</b>		- 54 318,00 Kč
	<b>celkem v Kč bez DPH</b>		
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
	<b>náklady na změnu v Kč bez DPH</b>		<b>216 026,87 Kč</b>
	<b>Výše DPH</b>	<b>sazba: 21 %</b>	<b>45 365,64 Kč</b>
	<b>náklady na změnu vč. DPH</b>		<b>261 392,51 Kč</b>
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny: ihned po podpisu dodatku č. 1 SOD</b>		
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>		Dopad do termínu 8 pracovních dní
<b>Stanovisko ke změně</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b>		
	Rozpočet ZL 1 – práce nad rámec díla (VCP) Rozpočet ZL 1 – práce, které nebudou provedeny dle původního rozsahu (MNP)		

**Protokol o změně díla**

**Změnový list číslo 2**

<i>Předmět díla:</i>	Odstranění havarijního stavu ÚT a vodovodů, výměna rozvodů ÚT a vodovodů			
<i>Objekt:</i>	Rekonstrukce rozvodů TZB – Gymnázium Mikulov			
<i>Objednatel:</i>	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace			
<i>Zhotovitel:</i>	Sdružení CERGOMONT – MSU			
<i>TDI:</i>	Ing. Boris Biely			
<i>Projektant:</i>	CERGO ENERGY s.r.o.			
<i>Popis změny: Práce neobsažené v původním smluvním rozpočtu (příprava prostupu pro osazení poklopu zabetonování a zabetonování na výrobcem požadovaný rozměr, dodávka a montáž 7 ks poklopů pro zadlaždění, přesun hmot)</i>				
<i>Odůvodnění změny: Při provádění prací na zakrytování stávajících energo kanálů bylo investorem rozhodnuto o výměně o doplnění zadlažďovacích poklopů dle nových míst osazení revizních ventilů a kompenzátorů, tak aby bylo možno tyto bezpečně kontrolovat a nastavovat bez dopadu na provoz objektu.</i>				
<b>údaje o změně</b>	<i>Změnu vyvolal:</i>	Objednatel díla		
	<i>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</i>	<i>zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla</i>	Ne	
		<i>úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla</i>	Ne	
		<i>práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla</i>	Ano	
	<i>Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)</i>	<i>§ 222 odst. 4</i>	Ne	
		<i>§ 222 odst. 5</i>	Ano	
		<i>§ 222 odst. 6</i>	Ne	
		<i>§ 222 odst. 7</i>	Ne	
	<i>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</i>	<i>zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)</i>	Ano	
		<i>dodatek k PD</i>	Ne	
<i>dokumentace skutečného provedení</i>		Ne		
<i>jiné</i>		Ne		
<b>údaje o složení ceny změny</b>	<i>hodnota přípočtů (víceprací)</i>	97 256,12 Kč		
	<i>celkem v Kč bez DPH</i>			
	<i>hodnota odpočtů (méněprací)</i>			
	<i>celkem v Kč bez DPH</i>			
<b>údaje o ceně změny</b>	<i>ocenění změny předložil:</i>	MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.		
	<i>náklady na změnu v Kč bez DPH</i>	<b>97 256,12 Kč</b>		
	<i>Výše DPH sazba:</i>	21 %	<b>20 423,79 Kč</b>	
	<i>náklady na změnu vč. DPH</i>	<b>117 679,91 Kč</b>		
	<i>údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1</i>			
<b>termíny</b>	<i>Termín realizace změny: ihned po podpisu dodatku č. 1 SOD</i>			
	<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	Dopad do termínu 2 pracovní dny		
<b>Stanovisko ke změně</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	<i>Zhotovitel (statutární zástupce):</i>			
	<i>TDI:</i>			
	<i>Projektant:</i>			
	<i>Objednatel (statutární zástupce):</i>			
<b>přílohy</b>	<i>Přílohy:</i>			
	<i>Rozpočet ZL 2 – práce nad rámec díla (VCP)</i>			

**Protokol o změně díla**

**Změnový list číslo 3**

<i>Předmět díla:</i>	Odstranění havarijního stavu ÚT a vodovodů, výměna rozvodů ÚT a vodovodů			
<i>Objekt:</i>	Rekonstrukce rozvodů TZB – Gymnázium Mikulov			
<i>Objednatel:</i>	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace			
<i>Zhotovitel:</i>	Sdružení CERGOMONT – MSU			
<i>TDI:</i>	Ing. Boris Biely			
<i>Projektant:</i>	CERGO ENERGY s.r.o.			
<p><i>Popis změny: Práce neobsažené v původním smluvním rozpočtu (vybourání navýšeného množství dlažby, vyřezání rozbitých dlaždic, vyřezání cementové spárovací hmoty, odvozy nepoužitelných původních dlaždic na skládku včetně uložení, penetrace podkladu a vyrovnání podkladu samonivelační hmotou, očištění od lože broušením vybouraných teracových dlaždic které bylo možno dále použít, dodávka nových teracových dlaždic, montáž navýšeného rozsahu dlaždic včetně přesunu hmot)</i></p>				
<p><i>Odůvodnění změny: Při provádění prací na demontáži původních teracových dlažeb v místě energo kanálů bylo zjištěno, že tyto jsou oproti projektové dokumentaci větších rozměrů a dále projekt počítal se zpětným použitím bourané dlažby, toto však z větší části nebylo možné z důvodu, že původní dlažba byla přibetonována k PZD. Na základě konzultace objednatele a TDI bylo z rozhodnuto o nahrazení nevyhovující dlažby novou.</i></p>				
<b>údaje o změně</b>	<i>Změnu vyvolal:</i>	<b>Objednatel díla</b>		
	<i>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</i>	<i>zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla</i>	Ne	
		<i>úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla</i>	Ne	
		<i>práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla</i>	Ano	
	<i>Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)</i>	<i>§ 222 odst. 4</i>	Ne	
		<i>§ 222 odst. 5</i>	Ne	
		<i>§ 222 odst. 6</i>	Ano	
		<i>§ 222 odst. 7</i>	Ne	
	<i>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</i>	<i>zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)</i>	Ano	
		<i>dodatek k PD</i>	Ne	
<i>dokumentace skutečného provedení</i>		Ne		
<i>jiné</i>		Ne		
<b>údaje o složení ceny změny</b>	<i>hodnota přípočtů (víceprací)</i>	192 756,75 Kč		
	<i>celkem v Kč bez DPH</i>			
	<i>hodnota odpočtů (méněprací)</i>			
	<i>celkem v Kč bez DPH</i>			
<b>údaje o ceně změny</b>	<i>ocenění změny předložil:</i>	MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.		
	<i>náklady na změnu v Kč bez DPH</i>	192 756,75 Kč		
	<i>Výše DPH sazba:</i>	21 %	40 478,92 Kč	
	<i>náklady na změnu vč. DPH</i>	233 235,67 Kč		
	<i>údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1</i>			
<b>termíny</b>	<i>Termín realizace změny: ihned po podpisu dodatku č. 1 SOD</i>			
	<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	Dopad do termínu 4 pracovní dny		
<b>Stanovisko ke změně</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	<i>Zhotovitel (statutární zástupce):</i>			
	<i>TDI:</i>			
	<i>Projektant:</i>			
	<i>Objednatel (statutární zástupce):</i>			
<b>přílohy</b>	<i>Přílohy: Rozpočet ZL 3 – práce nad rámec díla (VCP)</i>			

**Protokol o změně díla**

**Změnový list číslo 4**

<i>Předmět díla:</i>	Odstranění havarijního stavu ÚT a vodovodů, výměna rozvodů ÚT a vodovodů		
<i>Objekt:</i>	Rekonstrukce rozvodů TZB – Gymnázium Mikulov		
<i>Objednatel:</i>	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace		
<i>Zhotovitel:</i>	Sdružení CERGOMONT – MSU		
<i>TDI:</i>	Ing. Boris Biely		
<i>Projektant:</i>	CERGO ENERGY s.r.o.		
<p><i>Popis změny: Práce neobsažené v původním smluvním rozpočtu (demontáž PZD krycích desek s vahou do 90 kg/kus, odvoz a likvidace 160 ks nepoužitelných PZD, dodávka nových 160 ks vylehčených PZD 149/29/9). Práce neprováděné dle původního rozpočtu (demontáž PZD krycích desek s vahou do 60 kg/kus)</i></p>			
<p><i>Odůvodnění změny: Při provádění prací na demontáži zákrytových desek PZD v místě měněných rozvodů v energo kanálech bylo zjištěno, že kanály mají větší rozměr, než předpokládala projektová dokumentace a tedy zákrytové PZD mají větší váhu. Dále stav části těchto desek neumožňoval jejich další použití a proto bylo rozhodnuto na základě dohody s investorem a TDI stavby o jejich odvozu na skládku a nahrazení novými PZD.</i></p>			
<b>údaje o změně</b>	<i>Změnu vyvolal:</i>	<i>Zhotovitel</i>	
	<i>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</i>	<i>zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla</i>	<i>Ano</i>
		<i>úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla</i>	<i>Ne</i>
		<i>práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla</i>	<i>Ano</i>
	<i>Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)</i>	<i>§ 222 odst. 4</i>	<i>Ne</i>
		<i>§ 222 odst. 5</i>	<i>Ne</i>
		<i>§ 222 odst. 6</i>	<i>Ano</i>
		<i>§ 222 odst. 7</i>	<i>Ne</i>
	<i>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</i>	<i>zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)</i>	<i>Ano</i>
		<i>dodatek k PD</i>	<i>Ne</i>
<i>dokumentace skutečného provedení</i>		<i>Ne</i>	
<i>jiné</i>		<i>Ne</i>	
<b>údaje o složení ceny změny</b>	<i>hodnota přípočtů (víceprací)</i>		<i>251 527,50 Kč</i>
	<i>celkem v Kč bez DPH</i>		
	<i>hodnota odpočtů (méněprací)</i>		<i>- 39 195,00 Kč</i>
	<i>celkem v Kč bez DPH</i>		
<b>údaje o ceně změny</b>	<i>ocenění změny předložil:</i>		<i>MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.</i>
	<i>náklady na změnu v Kč bez DPH</i>		<b><i>212 332,50 Kč</i></b>
	<i>Výše DPH</i>	<i>sazba: 21 %</i>	<b><i>44 589,83 Kč</i></b>
	<i>náklady na změnu vč. DPH</i>		<b><i>256 922,33 Kč</i></b>
	<i>údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1</i>		
<b>termíny</b>	<i>Termín realizace změny: ihned po podpisu dodatku č. 1 SOD</i>		
	<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>		<i>Dopad do termínu 8 pracovních dní</i>
<b>Stanovisko ke změně</b>	<b><i>Změnu odsouhlasil:</i></b>		<b><i>datum</i></b>
	<i>Zhotovitel (statutární zástupce):</i>		<i>podpis</i>
	<i>TDI:</i>		
	<i>Projektant:</i>		
<b>přílohy</b>	<i>Přílohy:</i>		
	<i>Rozpočet ZL 4 – práce nad rámec díla (VCP) Rozpočet ZL 4 – práce, které nebudou provedeny dle původního rozsahu (MNP)</i>		

**Protokol o změně díla**
**Změnový list číslo 5**

<i>Předmět díla:</i>	Odstranění havarijního stavu ÚT a vodovodů, výměna rozvodů ÚT a vodovodů			
<i>Objekt:</i>	Rekonstrukce rozvodů TZB – Gymnázium Mikulov			
<i>Objednatel:</i>	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace			
<i>Zhotovitel:</i>	Sdružení CERGOMONT – MSU			
<i>TDI:</i>	Ing. Boris Biely			
<i>Projektant:</i>	CERGO ENERGY s.r.o.			
<i>Popis změny: Práce neobsažené v původním smluvním rozpočtu (zazdívka čel bočních přípojovacích kanálků, zásyp těchto kanálků kamenivem do spodní úrovně roviny betonové mazaniny, přesun hmot)</i>				
<i>Odůvodnění změny: Na základě dohody TDI a objednatele se zhotovitelem bylo rozhodnuto o řešení výplně bočních přípojovacích kanálků kamenivem jako obsyp zde vedeného potrubí, tak aby bylo možno nad násyp nadbetonovat následující podlahovou konstrukci z betonové mazaniny. Jako čelo pro zásyp bylo rozhodnuto o vyzdění přepážek z plných cihel.</i>				
<b>údaje o změně</b>	<i>Změnu vyvolal:</i>	<i>Objednatel díla</i>		
	<i>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</i>	<i>zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla</i>	<i>Ne</i>	
		<i>úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla</i>	<i>Ne</i>	
		<i>práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla</i>	<i>Ano</i>	
	<i>Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)</i>	<i>§ 222 odst. 4</i>	<i>Ne</i>	
		<i>§ 222 odst. 5</i>	<i>Ne</i>	
		<i>§ 222 odst. 6</i>	<i>Ano</i>	
		<i>§ 222 odst. 7</i>	<i>Ne</i>	
	<i>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</i>	<i>zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)</i>	<i>Ano</i>	
		<i>dotatek k PD</i>	<i>Ne</i>	
<i>dokumentace skutečného provedení</i>		<i>Ne</i>		
<i>jiné</i>		<i>Ne</i>		
<b>údaje o složení ceny změny</b>	<i>hodnota přípočtů (víceprací)</i>	43 527,88 Kč		
	<i>celkem v Kč bez DPH</i>			
	<i>hodnota odpočtů (méněprací)</i>			
	<i>celkem v Kč bez DPH</i>			
<b>údaje o ceně změny</b>	<i>ocenění změny předložil:</i>	MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.		
	<i>náklady na změnu v Kč bez DPH</i>	<b>43 527,88 Kč</b>		
	<i>Výše DPH sazba:</i>	21 %	<b>9 140,85 Kč</b>	
	<i>náklady na změnu vč. DPH</i>	<b>52 668,73 Kč</b>		
	<i>údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1</i>			
<b>termíny</b>	<i>Termín realizace změny: ihned po podpisu dodatku č. 1 SOD</i>			
	<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	Dopad do termínu 3 pracovní dny		
<b>Stanovisko ke změně</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	<i>Zhotovitel (statutární zástupce):</i>			
	<i>TDI:</i>			
	<i>Projektant:</i>			
	<i>Objednatel (statutární zástupce):</i>			
<b>přílohy</b>	<i>Přílohy: Rozpočet ZL 5 – práce nad rámec díla (VCP)</i>			

**Protokol o změně díla**

**Změnový list číslo 6**

<i>Předmět díla:</i>	Odstranění havarijního stavu ÚT a vodovodů, výměna rozvodů ÚT a vodovodů			
<i>Objekt:</i>	Rekonstrukce rozvodů TZB – Gymnázium Mikulov			
<i>Objednatel:</i>	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace			
<i>Zhotovitel:</i>	Sdružení CERGOMONT – MSU			
<i>TDI:</i>	Ing. Boris Biely			
<i>Projektant:</i>	CERGO ENERGY s.r.o.			
<p><i>Popis změny: Práce neobsažené v původním smluvním rozpočtu (řezání cihelného zdiva v místě budoucích drážek, vysekání rýh ve zdivu, odvoz a likvidace sutí na skládce, zadržka rýh, výplň rýh ve stěnách maltou, omítka rýh jádrovou a štukovou omítkou, přesun hmot)</i></p>				
<p><i>Odůvodnění změny: Při provádění prací na vybourávání drážek pro přípojovací rozvody potrubí vytápění a vodovodu ve stěnách bylo zjištěno, že tyto nelze vzhledem ke skladbám stávajícího obvodového zdiva a hloubce uložení původního potrubí provést v tloušťkách a šířkách dle původně předpokládaných rozměrů ve výkazu výměr.</i></p>				
<b>údaje o změně</b>	<i>Změnu vyvolal:</i>	Zhotovitel díla		
	<i>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</i>	<i>zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla</i>	Ne	
		<i>úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla</i>	Ne	
		<i>práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla</i>	Ano	
	<i>Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)</i>	<i>§ 222 odst. 4</i>	Ne	
		<i>§ 222 odst. 5</i>	Ne	
		<i>§ 222 odst. 6</i>	Ano	
		<i>§ 222 odst. 7</i>	Ne	
	<i>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</i>	<i>zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)</i>	Ano	
		<i>dotatek k PD</i>	Ne	
<i>dokumentace skutečného provedení</i>		Ne		
<i>jiné</i>		Ne		
<b>údaje o složení ceny změny</b>	<i>hodnota přípočtů (víceprací)</i>	284 749,13 Kč		
	<i>celkem v Kč bez DPH</i>			
	<i>hodnota odpočtů (méněprací)</i>			
	<i>celkem v Kč bez DPH</i>			
<b>údaje o ceně změny</b>	<i>ocenění změny předložil:</i>	MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.		
	<i>náklady na změnu v Kč bez DPH</i>	284 749,13 Kč		
	<i>Výše DPH sazba:</i>	21 %	59 797,32 Kč	
	<i>náklady na změnu vč. DPH</i>	344 546,45 Kč		
	<i>údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1</i>			
<b>termíny</b>	<i>Termín realizace změny: ihned po podpisu dodatku č. 1 SOD</i>			
	<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	Dopad do termínu 4 pracovní dny		
<b>Stanovisko ke změně</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	<i>Zhotovitel (statutární zástupce):</i>			
	<i>TDI:</i>			
	<i>Projektant:</i>			
	<i>Objednatel (statutární zástupce):</i>			
<b>přílohy</b>	<i>Přílohy: Rozpočet ZL 6 – práce nad rámec díla (VCP)</i>			



**Protokol o změně díla**

**Změnový list číslo 1**

Předmět díla:	Odstranění havarijního stavu ÚT a vodovodů, výměna rozvodů ÚT a vodovodů (Gymn.Mikulov)		
Objekt:	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov		
Objednatel:	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o.		
TDI:	Ing. Boris Biely		
Projektant:	Ing. Josef Hlubinka		
<p>Popis změny: Práce neobsažené v původním smluvním rozpočtu (po odkrytí topných kanálů byly odkryty i rozvody ZTI, které byly v havarijním stavu – z tohoto důvodu byly na přání investora kompletně vyměněny (rozvody, izolace, uchycení, podpůrné žlaby) a uzávěry byly přesunuty do kontrolních poklopů a na paty stoupačích potrubí v třídách, dále byly objeveny odchylky od předpokládaných tras, které nemohl projektant očekávat a z tohoto důvodu musely být v chodbě nainstalovány kompenzátory a soustavy pevných bodů pro dilataci potrubí a sklon potrubí a trasy dále vedly k tomu, že v kotelně musely být na nejvyšších místech tras osazeny automatické odvodušňovací ventily). Práce neprováděné dle původního rozpočtu (čištění, nátěry a opravy stávajících litinových otopných těles – namísto toho budou v celém objektu vyměněny stávající litinové radiátory za deskové a otopný systém, tak bude nový bez možných zdrojů znečištění a usazenin, které by se uvolňovaly ze stávajících těles; tato demontovaná tělesa budou ekologicky zlikvidována a zisk bude vrácen formou odpočtu)</p>			
<p>Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel díla	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ne
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ne
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ne
		§ 222 odst. 5	Ano
		§ 222 odst. 6	Ne
		§ 222 odst. 7	Ne
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano
		dodatek k PD	Ne
dokumentace skutečného provedení		Ano	
jiné		Ne	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	874 191,25 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	CERGOMONT s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	874 191,25 Kč	
	Výše DPH sazba:	21 %	183 580,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	1 057 771,00 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny: ihned po podpisu dodatku č. 1 SOD		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
Stanovisko ke změně	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		



<b>přílohy</b>	Přílohy: Rozpočet Gymnázium a střední odborná škola Mikulov – práce nad rámec díla (VCP)
----------------	---