

Změnový list stavby

Pořadové číslo změnového listu :

3

Stavba :

Rekonstrukce 10 ČS na trasách metra vč. technologického vybavení

Číslo smlouvy :

0007240014

Změna :

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Popis změny:

Změnový list zohledňuje změnu a skutečné provedení části Elektro v rámci rekonstrukce ČS v mezistaničním úseku SR-SK. V průběhu realizace došlo ke změně původně projektované části kabelové trasy z důvodů nemožnosti vést napájecí silový kabel na kabelovém roštu přichyceného do stropní konstrukce pomocí navrtávacích kotev do předepjatých stropních panelů v prostoru stanice Strašnická.

Část nové kabelové trasy byla doplněna dvojháčky a novou kabelovou konstrukcí š. 200 a 300mm nahrazující v části kabelové trasy původní uložení kabelů včetně doplnění nových požárních zařízení (ucpávky v prostoru kolejiště, kabelové předěly). Celkovou změnou v části Elektro dochází k úspoře nákladů ve výši 132 074,00 Kč. Ostatní části rekonstrukce (ASDŘ-T, Strojní a Ostatní) jsou ZL3 nezměněny.

Sloupec "Skutečnost ZL 3 - ZL 2" v příložené tabulce zohledňuje změny oproti ZL2.

Změny byly projednány se Zhotovitelem díla f. LK Pumpservice.

Uvedené změny nemají vliv na projektované parametry zařízení čerpacích stanic.

Cenový dopad:



Původní cena: 8 855 777,60 Kč

Nová cena: 8 723 703,60 Kč



Snížení ceny: -132 074,00 Kč

Podrobné vyčíslení je uvedeno v příloze


VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel	Souhlasím	Objednatel	Souhlasím
Ing. Ondřej Kincl LK Pumpservice® s.r.o. Kolbenova 898/11 190 02 Praha 9 - Vysočany DIČ: CZ44851774		Michal Vodsedálek Ing. Peter Sopko	

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel	Souhlasím	Objednatel	Souhlasím
Ing. Ondřej Kincl LK Pumpservice® s.r.o. Kolbenova 898/11 190 02 Praha 9 - Vysočany DIČ: CZ44851774		Michal Vodsedálek Ing. Peter Sopko	

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za objednatele	Podpis:
Michal Vodsedálek	
Ing. Peter Sopko	
Ing. Lukáš Kruml	

ZÁVĚREČNÉ STANOVISKO: Změna se schvaluje.

V Praze dne:

8.12.2016



JUDr. Jan Blecha
 Investiční ředitel
 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Poř.	Čerp. stanice	Část	Popis	m. j.	Cena j.	Skutečný počet j.	Cena skutečný počet j. ZL 2	Skutečný počet j. ZL 3	Cena za skutečný počet j. ZL 3	Skutečnost ZL 3 - ZL 2
464	ČS SR-SK ZN	ASDŘ-T	Úprava zapojení rozvaděče 14AB2	kpl						0,00 Kč
465	ČS SR-SK ZN	ASDŘ-T	Aplikační SW	kpl						0,00 Kč
466	ČS SR-SK ZN	ASDŘ-T	Vizualizační SW na CD a v TC	kpl						0,00 Kč
467	ČS SR-SK ZN	ASDŘ-T	předkomplexní příprava a vyzkoušení, oživení systému, individuální zk.	hod						0,00 Kč
468	ČS SR-SK ZN	ASDŘ-T	komplexní zkoušky	hod						0,00 Kč
469	ČS SR-SK ZN	ASDŘ-T	revize	hod						0,00 Kč
470	ČS SR-SK ZN	ASDŘ-T	průkaz způsobilosti	hod.						0,00 Kč
471	ČS SR-SK ZN	Elektro	Skříňový rozvaděč ozn. RM71 (nerezový) elektro-výzbroj dle přílohy č. 021	ks						0,00 Kč
472	ČS SR-SK ZN	Elektro	Deblokovací skříň DSM (nerezová) elektro-výzbroj dle přílohy č. 022	ks						0,00 Kč
473	ČS SR-SK ZN	Elektro	Odpojení a demontáž stávajících kabelů a kabelových konstrukcí	hod						0,00 Kč
474	ČS SR-SK ZN	Elektro	Demontáž stávajícího rozvaděče RM22	hod						0,00 Kč
475	ČS SR-SK ZN	Elektro	Demontáž stávajícího požárního těsnění	hod						10 080,00 Kč
476	ČS SR-SK ZN	Elektro	Požární těsnění kabelových tras - tmel	kg						13 800,00 Kč
477	ČS SR-SK ZN	Elektro	Odpojení stávajících přírodních kabelů pro RM22, jejich demontáž v celé délce.	hod						0,00 Kč
478	ČS SR-SK ZN	Elektro	Přeznačení stávajících vývodů v hlavním rozvaděči RM v DT z RM22 na RM71	ks						0,00 Kč
479	ČS SR-SK ZN	Elektro	Kabelový rošt metalizovaný R41 PO 90 min	m						-759 320,00 Kč
480	ČS SR-SK ZN	Elektro	Ocelová trubka včetně kolen metalizovaná PO 90 min světlost 40 mm	m						-9 400,00 Kč
481	ČS SR-SK ZN	Elektro	Nerezová trubka	m						0,00 Kč
482	ČS SR-SK ZN	Elektro	Kabelový zákryt ZR 2	m						0,00 Kč
483	ČS SR-SK ZN	Elektro	Nátěry konstrukcí	m2						772,00 Kč
484	ČS SR-SK ZN	Elektro	Uzemňovací pásek FeZn 30/4 mm	m						-18 000,00 Kč
485	ČS SR-SK ZN	Elektro	Cu vodič žlutozelený CHAH-R S = 4 mm2	m						-1 950,00 Kč

Poř.	Čerp. stanice	Část	Popis	m. j.	Cena j.	Skutečný počet j.	Cena skutečný počet j. ZL 2	Skutečný počet j. ZL 3	Cena za skutečný počet j. ZL 3	Skutečnost ZL 3 - ZL 2
486	ČS SR-SK ZN	Elektro	Cu vodič žlutozelený CHAH-R S = 6 mm ²	m						-2 800,00 Kč
487	ČS SR-SK ZN	Elektro	Ochranná svorka	ks						462,00 Kč
488	ČS SR-SK ZN	Elektro	Kabel Cu -V P(750)90-M 4J X 240 mm ²	m						51 840,00 Kč
489	ČS SR-SK ZN	Elektro	Kabel Cu -V P(750)90-M-M 5J X 6 mm ²	m						0,00 Kč
490	ČS SR-SK ZN	Elektro	Kabel Cu -V P(750)90-M-M 4J X 10 mm ²	m						-9 520,00 Kč
491	ČS SR-SK ZN	Elektro	Kabel Cu -V P(750)90-M 3J X 2,5 mm ²	m						-3 360,00 Kč
492	ČS SR-SK ZN	Elektro	Kabel Cu -V P(750)90-M 7J X 2,5 mm ²	m						-5 440,00 Kč
493	ČS SR-SK ZN	Elektro	Kabel Cu -V P(750)90-M 4J X 1,5 mm ²	m						-1 460,00 Kč
494	ČS SR-SK ZN	Elektro	Kabel Cu -V P(750)90-M 12J X 1,5 mm ²	m						-8 160,00 Kč
495	ČS SR-SK ZN	Elektro	Kabel Cu -V P(750)90-M 30 X 1,5 mm ²	m						-5 760,00 Kč
496	ČS SR-SK ZN	Elektro	Protipožární opatření kabelových tras podélné	m						-172 200,00 Kč
497	ČS SR-SK ZN	Elektro	Protipožární opatření kabelových tras příčné	ks						27 258,00 Kč
498	ČS SR-SK ZN	Elektro	Připojení a uložení kabelů, které jsou dodávkou čerpadel a plováků	hod						0,00 Kč
499	ČS SR-SK ZN	Elektro	Tlačítko v hliníkové skříni 1Z/1 - černé	ks						891,00 Kč
500	ČS SR-SK ZN	Elektro	Rozvodná krabice včetně svorek (7ks), bezhalogenová	ks						2 510,00 Kč
501	ČS SR-SK ZN	Elektro	Zásuvka jednofázová 230V, 50Hz, 16A nástěnná IP 54	ks						0,00 Kč
502	ČS SR-SK ZN	Elektro	Zásuvka pětifázová 400V, 50Hz, 32A, nástěnná IP 54	ks						0,00 Kč
502,1	ČS SR-SK ZN	Elektro	Dvojháčky	ks						80 280,00 Kč
502,2	ČS SR-SK ZN	Elektro	Dozbrojení stávajícího RM71	vývod						0,00 Kč
503	ČS SR-SK ZN	Elektro	Stavební přípomoci (zhotovení prostupu, zedění, upevnění konstrukcí a pod.)	ks						12 275,00 Kč
504	ČS SR-SK ZN	Elektro	Stavební přípomoci (vrtání prostupů v betonu pod.)	ks						2 678,00 Kč
505	ČS SR-SK ZN	Elektro	Zkoušky	hod.						0,00 Kč
506	ČS SR-SK ZN	Elektro	Revize	hod.						0,00 Kč

Poř.	Čerp. stanice	Část	Popis	m. j.	Cena j.	Skutečný počet j.	Cena skutečný počet j. ZL 2	Skutečný počet j. ZL 3	Cena za skutečný počet j. ZL 3	Skutečnost ZL 3 - ZL 2
548	ČS SR-SK ZN	Strojní	Umyvadlo vč. výtokového ventilu DN 15 (se zabudovaným zpětným ventilem se šroubením pro připojení hadice) - montáž	m						0,00 Kč
549	ČS SR-SK ZN	Strojní	Potrubí nerezové švové DN 50 pro prostup silových a monitorovacích kabelů stropem jímky - dodávka	m						0,00 Kč
550	ČS SR-SK ZN	Strojní	Potrubí nerezové švové DN 50 pro prostup silových a monitorovacích kabelů stropem jímky - montáž	m						0,00 Kč
551	ČS SR-SK ZN	Strojní	Pachotěsný poklop(ZN) 850x650, nosnost 1,5kN, vč. rámu (ZN) - dodávka	ks						0,00 Kč
552	ČS SR-SK ZN	Strojní	Pachotěsný poklop(ZN) 850x650, nosnost 1,5kN, vč. rámu (ZN) - montáž	ks						0,00 Kč
553	ČS SR-SK ZN	Strojní	Pachotěsný poklop (ZN) 600x600, nosnost 1,5kN, vč. rámu (ZN) - dodávka	ks						0,00 Kč
554	ČS SR-SK ZN	Strojní	Pachotěsný poklop (ZN) 600x600, nosnost 1,5kN, vč. rámu (ZN) - montáž	ks						0,00 Kč
555	ČS SR-SK ZN	Strojní	Ostatní stavební přípomocce	kpl						0,00 Kč
556	ČS SR-SK ZN	Strojní	Nátěry podpěrných konstrukcí a nosníků pro kladkostroj 1x základní, 2x vrchní	m2						0,00 Kč
557	ČS SR-SK ZN	Strojní	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2, včetně odvozu a likvidace odpadu	kus						0,00 Kč
558	ČS SR-SK ZN	Strojní	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2, včetně odvozu a likvidace odpadu	kus						0,00 Kč
559	ČS SR-SK ZN	Strojní	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	m						0,00 Kč
560	ČS SR-SK ZN	Strojní	Seřiznutí betonového podstavce, včetně případného řezání , včetně odvozu a likvidace odpadu	m2						0,00 Kč
561	ČS SR-SK ZN	Strojní	Vybourání betonového podstavce, včetně případného řezání , včetně odvozu a likvidace odpadu	m3						0,00 Kč
562	ČS SR-SK ZN	Strojní	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oklepáním a oškrábáním	m2						0,00 Kč
563	ČS SR-SK ZN	Ostatní	Dokumentace skutečného proverzení stavby	kpl						0,00 Kč

8 855 777,60 Kč

8 723 703,60 Kč

-132 074,00 Kč