

## TT Mezenská

Méněpráce - dle SOD	-24 350,00
Vícepráce - cena koef.	70 207,40
<b>Celkem:</b>	<b>45 857,40</b>

### Procento víceprací

cena ze smlouvy o dílo	2 475 781,99
dodatečné stavební práce	45 857,40
konečná cena zakázky	2 521 639,39
% víceprací	<b>1,85%</b>

TT Mezenská  
Měněpráce dle SOD

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**

18	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	10,000	1 000,00	-10 000,00	0,00000	0,000
----	---	-----------	---	---	--------	----------	------------	---------	-------

3,8\*485 "staničení 20 - 505 m

Z důvodu životnosti objektu bylo přistoupeno na výměnu ŽB trub za troubu ocelovou.

19	M	59221001	trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená D40x100x8 cm	m	10,000	1 435,00	-14 350,00	0,38700	3,870
----	---	----------	--	---	--------	----------	------------	---------	-------

3,8\*485 "staničení 20 - 505 m

Z důvodu životnosti objektu bylo přistoupeno na výměnu ŽB trub za troubu ocelovou.

**Měněpráce dle SOD celkem**

**-24 350,00**

TT Mezenská

Vícepráce koeficient


Výpočet koeficientu	
SOD - Oddíl 9 - Ostatní kostrukce a práce, bourán	115 910,00 Kč
URS - Oddíl 9 - Ostatní kostrukce a práce, bourán	183 636,90 Kč
Koeficient oddílu	<b>0,63</b>




Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková koeficient	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>9</b>			<b>Ostatní kostrukce a práce, bourání</b>							
x	K	919541111	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400	m	10,000	123,00	77,64	776,37	0,00000	0,000
			1*10							
x	M	14035915	trubka ocelová D= min. 400 mm x t= min. 8 mm	m	10,000	11 000,00	6 943,10	69 431,03	0,00000	0,000
			1*10							

Po dohodě investora s dodavatelem byla ujednána záměna betonových trub za ocelové - osazení ocelové trouby DN 400, rozměr HS 5x6 m, kryt HS bude dle ostatních HS dle PD

**Vícepráce dle koeficientu**

**70 207,40 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny:	
Název zakázky: Rekonstrukce TT „Mezenská“ v k.ú. Častrov			
Zhotovitel: LPJstav s.r.o., Bohdalov 130, 592 13 Bohdalov			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Pelhřimov			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební oddíly:
TT Mezenská	I - Investice	TT Mezenská – 191 264	1 – Zemní práce 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání
Popis a zdůvodnění změn: viz. příloha			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			
		SOUHLASÍ M	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO: - rozpočet, DSP
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do: 30.11.2023 (+27 dní – opožděný podpis smlouvy – dle SOD)
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: -24.350,00,- N: 0,00,-  Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 70.207,40,- N: 0,00,-	Bilance:  45.857,40,- Kč bez DPH
	Konečná celková cena akce po změně		2.521.639,39,- Kč bez DPH
	Konečná celková cena zakázky po změně		2.521.639,39,- Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - Jméno:	Lukáš Jebavý	Datum:	Podpis: 
Zástupce objednatele - Jméno:		Datum:	

Příloha: Popis a zdůvodnění změn včetně dopadu na cenu