

ZMĚNOVÝ LIST				č. ZL	1
Komu : Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary			Datum : 25.08.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Týká se :	Protipožární nástřiky OCK EI 45 a úpravy SDK KCÍ				
Odkazy :	na specifikaci :				
	na výkresy :				
	na rozp. podklady :	Příloha č.1			
	na jinou část smlouvy :				
ZMĚNA : 1. Lokální demontáže SDK KCÍ. 2. Provedení protipožárních nástřiků ocelových KCÍ. 3. Zpětné zaklopení SDK stěn. Po provedení bouracích prací zjištěno že stávající nosné OCK nejsou ochráněny na požadované požární odolnosti konstrukcí požadované pro tento typ objektu. Změna řeší dodatečnou ochranu těchto nosných ocelových konstrukcí.					
Počet připojených listů specifikací :			Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností X	
Změnový list vydává : Lukáš Kraka - stavbyvedoucí Stasko plus spol. s r.o.					
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU				Datum :	25.08.2023
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy: (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
Odpočet celkem		0,00			
Připočet celkem		167 395,41			
Cenový rozdíl		167 395,41			
Počet listů příloh : 2					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : jedno sto sedmdesát čtyři tisíc devadesát jedna korun českých dvacet dva haléřů			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : změna vyvolá prodloužení termínu o 15 dní viz příloha č.2 - harmonogram stavby		
Předal :			Odsouhlasil : Jan Sobotka 3D PROJEKT Generální projektant		
Datum: 3.10.2023			Datum: 3.10.2023		
Odsouhlasil : Jiří Fejfar INCOAN			Odsouhlasil : Karlovarský kraj Objednatel		
Datum: 3.10.2023			Datum: 3.10.2023		

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 2	
Komu :	Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary	Datum : 25.08.2023	
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem osobně
Týká se :	Protipožární ucpávky EI45		
Odkazy :	na specifikaci : na výkresy : na rozp. podklady : na jinou část smlouvy :	Příloha č. 1 a č. 2	
ZMĚNA : 1. Dotěsnění prostupů stropem 2. Montáž ucpávek Po provedení bouracích prací bylo zjištěno, že stávající prostupy stropem rozvodů ZTI, ÚT, VZT a EL nejsou ochráněny ucpávkami. Změna řeší dodatečnou ochranu těchto prostupů.			
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :	
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele vyšší moci nebo jinou okolností X
Změnový list vydává : Lukáš Kraka - stavbyvedoucí Stasko plus spol. s r.o.			
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU		Datum : 25.08.2023	
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy: (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Odpočet celkem	26 680,00		
Přípočet celkem	155 497,40		
Cenový rozdíl	128 817,40		
Počet listů příloh : 3			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : jedno sto třicet devět tisíc osm set sedmdesát devět korun českých padesát čtyři haléřů		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : změna vyvolá prodloužení termínu o 15 dní viz příloha č.3 - harmonogram stavby	
Předal :	Stasko plus spol. Generální dodavatel	Odsouhlasil :	Jan Sobotka 3D PROJEKT Generální projektant
Datum: 3.10.2023		Datum:	
Odsouhlasil :	Jiří Fejfar	Odsouhlasil :	
Datum: 3.10.2023		Datum: 3.10.2023	
			Karlovarský kraj Objednatel

Odpočet						Připočet						Rozdíl
kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
Zdravotechnika - protipožární ochrana												
133	72711300R	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s nehořlavou izolací prostup stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 90-120 DN 100	kus								0,00	
134	72711301R	Prostup stěnou tl.150, tmel Promasel, D110 (dotěsnění prostupu u dotčených stávajících stoupaček kanalizace - po vsazení odbočky)	kus								0,00	
						Protipožární ucpávky EI 45						
						1	310238211	Zazdivka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3		1 929,60	
						2	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve střepech - oprava prostupů před provedení požární ucpávky (včetně vyndání zbytků EPS, SDK desek a pod.)	ks		12 880,00	
						3	767871810	Demontáž podpěrných konstrukcí pro vedení v kolektorech fezáním hmotnosti do 100 kg	kg		283,00	
						4	900R1	Požární ucpávky viz samostatná nabídka - systém Würth (příloha č.2)	kpl		140 404,80	
Odpočet celkem					26 680,00	Připočet celkem					155 497,40	

POŽÁRNÍ UCPÁVKY - KKN ORTOPEDIE 4.NP

číslo prostupu	popis	rozměr manžety mm	kus	typ Würth	zednický začístití předucpávkou 1= ANO	materiál + montáž celkem
	stěna 4.10 do jiné oddělení (z obou stran !!!)					
1	2xCU topění	50		FP PS		
2	elektro žlab měkká ucpávka 170x60			FP-K+FP-F, FP BOARD		
	elektro žlab měkká ucpávka 110x60			FP-K+FP-F, FP BOARD		
	strop 4.10 do 5.NP					
4	2x VZT nátěr a tměl	200		FP-K+FP-F	1	
5	1x110 CU topení	110		FP PS		
6	1x 110 kanal.	110		FP PS	1	
7	2xCU topění	75		FP PS		
	2xCU topění	75		FP PS		
	1XCU topění	50		FP PS		
8	požární voda asi ?	63		FP PS		
9	VZT nátěr a tměl	200		FP-K+FP-F	1	
10	elektro svazek	75		FP PS	1	
11	1x kanal. 125	125		FP PS		
12	1x kanal. 110	110		FP PS		
13	VZT nátěr a tměl	200		FP-K+FP-F		
14	elektro svazek	75		FP PS		
15	3x CU topění	50		FP PS		
16	VZT nátěr a tměl	200		FP-K+FP-F		
17	VZT nátěr a tměl	200		FP-K+FP-F		
18	elektro husí krky 400x60			FP-K+FP-F, FP BOARD	1	
19	2x CU topení	110		FP PS		
20	2 CU topení	50		FP PS		
	1x voda	50		FP PS		
21	1x kanal. 110	110		FP PS		
22	VZT nátěr a tměl velká 1,5x0,8 mb			FP-K+FP-F, FP BOARD	1	
23	VZT nátěr a tměl velká 0,8x0,8 mb			FP-K+FP-F, FP BOARD	1	
24	VZT nátěr a tměl	200		FP-K+FP-F	1	
25	1x kanal. 110	110		FP PS	1	
26	3x CU topení	50		FP PS		
27	2x CU topení	50		FP PS		
	strop 4.01 do 5.NP					
28	2xCU topení	50		FP PS		
29	1x kanal. 110	110		FP PS		
30	2xCU topení	110		FP PS		
31	1x kanal. 110	110		FP PS	1	

32	2xCU topení	50	FP PS		
33	2xCU topení	50	FP PS		
34	1x kanal. 75	75	FP PS		
	strop 4.02 do 5.NP				
35	2xCU topení	50	FP PS		
36	1x kanal. 110	110	FP PS		
37	2xCU topení	125	FP PS		
38	2xCU topení	50	FP PS		
	strop 4.03 do 5.NP				
39	2x CU topení	50	FP PS		
40	2x CU topení	50	FP PS		
	strop 4.05 do 5.NP				
41	2x Cu topení	50	FP PS	1	
42	1 elektro husí krk	50	FP PS	1	
43	2x CU topení	50	FP PS	1	
	strop 4.12 do 5.NP				
44	1x kanal. 110	110	FP PS		
45	2x Cu topení	50	FP PS	1	
	strop 4.07 do 5.NP				
46	2x Cu topení	50	FP PS		
47	1x kanal. 110	110	FP PS	1	
	strop 4.08 do 5.NP				
48	2x Cu topení	50	FP PS		
49	1x kanal. 110	110	FP PS		
50	VZT nátěr a tměl	200	FP-K+FP-F		
	strop 4.09 do 5.NP				
51	1x kanal. 110	110	FP PS	1	
52	3x Cu topení	50	FP PS	1	
53	1x kanal. 110	110	FP PS	1	
54	2x Cu topení	90	FP PS	1	
55	2x Chladivo	110	FP PS	1	
	strop 4.16 do 5.NP				
56	1x potr. Pošta	110	FP PS		
57	1x kanal. 110	110	FP PS		
	strop 4.17 do 5.NP				
58	kombinace měkká + manžeta kanál 1x110	110	FP PS, FP-K+FP-F, FP BOARD		
59	kombinace měkká + manžeta kanál 1x75	75	FP PS, FP-K+FP-F, FP BOARD		
	strop 4.18 do 5.NP				
60	2x30 svazek	50	FP PS		
61	1x kanal. 110	110	FP PS, FP-K+FP-F, FP BOARD		
	strop 4.19 do 5.NP				
62	1x 30 svazek	50	FP PS		
	strop 4.20 do 5.NP				
63	1x kanal. 110	110	FP PS		
64	2x Cu topení	50	FP PS		
65	1x kanal. 110	110	FP PS		
	strop 4.21 do 5.NP				
66	1x svazek 30	50	FP PS		
				20	140 404,80 Kč

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 3		
Komu : Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum : 25.08.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Týká se :	Protipožární izolace nezabudovaného potrubí			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	Příloha č.1		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA :				
1. Izolace potrubí nezabudovaného minerální izolací				
Po provedení bouracích prací zjištěny nevyhovující izolace z hlediska hoflavosti na stávajících rozvodech UT a chlazení. Tyto je nutné demontovat a nahradit izolacemi s požadovanými vlastnostmi třídy reakce na oheň. Dále provedena změna specifikace nových izolací na nezabudovaných rozvodech ZTI.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností X
Změnový list vydává : Lukáš Kraka - stavbyvedoucí Stasko plus spol. s r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU		Datum : 25.08.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy: (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Odpočet celkem	2 474,80			
Přípočet celkem	38 480,00			
Cenový rozdíl	36 005,20			
Počet listů příloh : 3				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
čtyřicet tisíc devatenáct korun českých dvacet haléřů				
Předal : [redacted] Stasko plus sp. Generální projektant	Odsouhlasil : Jan Sobotka 3D PROJEKT Generální projektant			
Datum: 3.10.2023	Datum: 3.10.2023			
Odsouhlasil : Jiří Fejfar	Odsouhlasil : [redacted] Karlovarský kraj Objednatel			
Datum: 2.10.2023	Datum: 3.10.2023			

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Karlových Varech – objekt B - stavební úpravy lůžkového oddělení ortopedie

Č. ZL

3

Odpočet						Přípočet						Rozdí		
položka	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	položka	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
						Zdravotecnika - protipožární ochrana								
51	72218125R	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 30mm, vnitřního průměru izolace DN 15 součinitel difúzního odporu vodní páry>4600, hodnota tepelné vodivosti lambda 0°Cs0,003W/(m.K)	m											
52	72218126R	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 30mm, vnitřního průměru izolace DN 20 součinitel difúzního odporu vodní páry>4600, hodnota tepelné vodivosti lambda 0°Cs0,003W/(m.K)	m											
						0,00	1	1R1	80/20 Izolace PIPOALS na kaučuk		bm			
						0,00	2	1R2	42/20 Izolace PIPOALS - topení ocel		bm			
						0,00	3	1R3	15/20 Izolace PIPOALS - CU		bm			
						0,00	4	1R4	18/20 Izolace PIPOALS - CU		bm			
						0,00	5	1R5	22/20 Izolace PIPOALS - CU		bm			
						0,00	6	1R6	35/20 Izolace PIPOALS - CU		bm			
						0,00	7	1R7	25/20 Izolace PIPOALS - PPR		bm			
						0,00	8	1R8	32/20 Izolace PIPOALS - PPR		bm			
						0,00	9	1R9	18/20 Izolace PIPOALS - REHAU		bm			
						0,00	10	1R10	20/20 Izolace PIPOALS - REHAU		bm			
						0,00	11	1R11	Demontáž a likvidace původní izolace		kpl			
Odpočet celkem						2 474,80	Přípočet celkem						38 480,00	

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 4		
Komu : Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum : 09.09.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Týká se :	Rozšíření rozsahu prací chlazení			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	Příloha č.1		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA :				
Na základě požadavků provozovatele se rozšíří rozsah prací o 6 vnitřních jednotek klimatizace, tak aby každý pokoj byl klimatizovaný a dále také denní místnost sester.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
Změnový list vydává : Lukáš Kraka - stavbyvedoucí Stasko plus spol. s r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU		Datum : 09.09.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy: (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Odpočet celkem	300 418,04			
Připočet celkem	671 898,40			
cenový rozdíl	371 480,36			
Počet listů příloh : 3				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
čtyřicet tisíc devatenáct korun českých dvacet haléřů				
Předal :	Stasko plus spol. Generální d		Odsouhlasil : Jan Sobotka 3D PROJEKT Generální projektant	
Datum: 3.10.2023			Datum: 3.10.2023	
Odsouhlasil : Jirí Fejfar			Odsouhlasil : Karlovarský Objednatel	
Datum: 3.10.2023			Datum: 3.10.2023	

Odpočet						Připočet						Rozdíl		
č	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
Chlazení							Chlazení							
1	M059	Jednotka Panasonic VRF MINI ECOI U-4LE2E8	ks										0,00	
2	M051	Jednotka Panasonic VRF MINI ECOI U-4LE2E8	ks										0,00	
3	M060	Konzole pro umístění na zeď	pár										0,00	
4	M052	Konzole pro umístění na zeď	pár										0,00	
5	M061	Jednotka vnitřní Panasonic nástěnná typ S-22MK2E5B	ks										0,00	
6	M053	Jednotka vnitřní Panasonic nástěnná typ S-22MK2E5B	ks										0,00	
7	M062	Jednotka vnitřní Panasonic nástěnná typ S-36MK2R5B	ks										0,00	
8	M054	Jednotka vnitřní Panasonic nástěnná typ S-36MK2R5B	ks										0,00	
9	M063	CZ-P224BK2BM	ks										0,00	
10	M055	CZ-P224BK2BM	ks										0,00	
11	M064	Čerpadlo pro odvod kondenzátu	ks										0,00	
12	M056	Čerpadlo pro odvod kondenzátu	ks										0,00	
13	M057	CZ-RTCSB	ks										0,00	
14	M058	Cu potrubí plyn/kapalina izolované	brn										0,00	
15	998724203	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%										0,00	
						0,00	H251292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - vysekání drážek pro nové trasy klimatizace	hod					
						0,00		Cenová nabídka MP Vdouchotechnika - chlazení rozšířený rozsah prací (příloha č.2)	kpl					
						0,00		Cenová nabídka MP Vdouchotechnika - izolace potrubí klimatizace (příloha č.3)	kpl					
							Zařízení silnoproudé elektrotechniky							
						0,00	13.	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm ²	m				
						0,00	18.	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m				
						0,00	19.	1145249	KABEL 1-CXXH-R-O B2CAS1D0 3X1,5	m				
						0,00	21.	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m				
						0,00	26.	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ²	ks				
						0,00	81.	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t				
						0,00	86.	H252491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod				
						0,00		34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm ²	m				
						0,00		1203907	KABEL 1-CXXH-R-O B2CAS1D0 5X6	m				
						0,00		741130002	Ukončení vodiče izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks				
							Zdravotně technické instalace							

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Karlových Varech – objekt B - stavební úpravy lůžkového oddělení ortopedie

Č. ZL

4

Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
						0,00	13.	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m				
						0,00	22.	M068	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	ks				
Odpočet celkem						300 418,04	Přípočet celkem						671 898,40	

N-029/ 2023

Akce: K. Vary Nemocnice Ortopedie
Chlazení

MP- Vzduchotechnika s.r.o.

<u>Název, rozměr</u>	<u>M. j.</u>	<u>Počet</u>	<u>Jedn. cena</u>	<u>Cena celkem</u>
Práce a dodávky PSV				
Zdravotechnika - strojní vybavení				
Venkovní jednotka VRV	ks			
konzole pro umístění na zeď	pár			
Jednotka vnitřní 1,6 kW	ks			
Jednotka vnitřní 2,2 kW	ks			
Jednotka vnitřní 3,6 kW	ks			
Rozbočovač	ks			
Rozbočovač	ks			
Síťové ovládání sesterna + energo	kpl			
Drátový ovladač (hotelový)	ks			
Cu potrubí plyn/kapalina izolované	m			
Celkem za materiál bez DPH				501 011,00 Kč
VRN	kpl			
Drobný montážní materiál	kpl			
Montážní práce	kpl			
Doprava, doprava materiálu	kpl			
Recyklační poplatek	kpl			
Cena celkem bez DPH				599 971,00 Kč

Poznámka:

Klimatizační jednotky jsou od firmy LG

Cena naobahuje protipožární opatření. Bude doceněno.

Platnost cenové nabídky 1. měsíc

Vypracovala:

V Karlových Varech 13.10.2023

MP- Vzduchotechnika s.r.o.

if

N-084/ 2023

Akce: K. Vary Ortopedie Izolace

MP- Vzduchotechnika s.r.o.

Název, rozměr	M. j.	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Izolační pouzdro IZOTUB AL tl. 40 mm pr. 89 mm	bm			
Izolační pouzdro IZOTUB AL tl. 40 mm pr. 102 mm	bm			
Celkem za materiál bez DPH				14 994,00 Kč
Drobný montážní materiál	kpl			
Montážní práce	kpl			
Doprava, doprava materiálu	kpl			
Cena celkem bez DPH				32 014,00 Kč

Platnost cenové nabídky 1. měsíc.

Vypracovala: [redacted]

V Karlových Varech 8.9.2023

[redacted]
[redacted]

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 5		
Komu : Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum : 09.09.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Týká se :	Obklady a dlažby			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	Příloha č. 1		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA :				
Změna řeší úpravu cenové nabídky na základě výběru typů obklad a dlažeb.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
Změnový list vydává : Lukáš Kraka - stavbyvedoucí Stasko plus spol. s r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU		Datum : 09.09.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy: (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Odpočet celkem	419 145,91			
Připočet celkem	397 935,34			
Cenový rozdíl	-21 210,57			
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
čtyřicet tisíc devatenáct korun českých dvacet haléřů				
Předal : [redacted] Stasko plus spol. s Generální dodavatel	Odsouhlasil : Jan Sobotka 3D PROJEKT Generální projektant		[redacted]	
Datum: 3.10.2023	Datum: 3.10.2023			
Odsouhlasil : Jiří Fejfar INSČAN s r.o.	Odsouhlasil : [redacted] Karlovarský kraj Objednatel		[redacted]	
Datum: 3.10.2023	Datum: 3.10.2023			

Odpočet						Přípočet						Rozdíl
kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
						Podlahy z dlaždic - SPRCHY						
				0,00	1		Rako Color Two bílá mat, reliéf R10/B, 98x98x5		m2			
				0,00	2		Rako Color Two bezbar. Tvarovka bílá mat - roh		ks			
				0,00	3		Rako Color Teo bezbar. Tvarovka bílá mat - průběžná		ks			
				0,00	4	771574721R	Montáž keramických tvarovek (obvod sprchy) 3 do 100 mm lepených cementovým flexibilním lepidlem		m			
				0,00	5	771574424	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2		m2			
				0,00	6	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2		m2			
Dokončovací práce - obklady						Dokončovací práce - obklady						
203	781474154					7	781474113		m2			
						8	781495115		m			
204	59761001					9			m2			
						10			m2			
Odpočet celkem					419 145,91	Přípočet celkem					397 935,34	

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 6		
Komu : Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum : 14.09.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Týká se :	Silnoproud			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	Příloha č. 1		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA :				
1. Po demontáži SDK podhled se zjistilo, že nad podhledem se nenachází v celé chodbě rošt pro vedení kabláže silnoproudu a tak se jako nad rámec SoD provede 16bm tohoto roštu.				
2. Dle PD měli být v pokojích nástěnné nouzové světla. Dle požadavku provozovatele budou v celém oddělení jednotná vestavná nouzová světla.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností X
Změnový list vydává :				
Lukáš Kraka - stavbyvedoucí Stasko plus spol. s r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU		Datum : 14.09.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy: (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Odpočet celkem	9 408,00			
Připočet celkem	23 088,00			
cenový rozdíl	13 680,00			
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : čtyřicet tisíc devatenáct korun českých dvacet haléřů		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
Předal :	Stasko plus spol. s r.o. Generální dodavatel		Odsouhlasil :	Jan Sobotka
Datum:	3.10.2023		Datum:	3.10.2023
Odsouhlasil :	Jiří Fejfar		Odsouhlasil :	Objednatel
Datum:	3.10.2023		Datum:	3.10.2023

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Karlových Varech – objekt B - stavební úpravy lůžkového oddělení ortopedie

Č. ZL

6

Odpočet					Připočet					Rozdíl		
kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
Zařízení silnoproudé elektrotechniky					Zařízení silnoproudé elektrotechniky							
79	N1	Nouzové LED sv. nástěnné, nouzové svítící (SE), vl.baterie 1hod, IP65, 1 x LED, 2W, 270lm	ks			73.	N2	Nouzové LED sv. vestavné, nouzové svítící (SE), vl.baterie 1hod, IP65/IP20 univers.optika, 1 x LED, 3W, 360lm	ks			
								Montáž roštu 150/50 včetně závěsů	m			
								žlab Merkur 150/50 vč.držáků, spojek, kotev a přísl.	m			
Odpočet celkem					9 408,00	Připočet celkem					23 088,00	

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 7		
Komu : Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum : 15.09.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Týká se :	Otopná tělesa			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	Příloha č.1		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Po dokumentační stávajících otopných těles došlo k zjištění, že tělesa nejsou v dobrém stavu a vykazují známky konce životnosti (rez a netěsnost).				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka x	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností x
Změnový list vydává : Lukáš Kraka - stavbyvedoucí Stasko plus spol. s r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU		Datum : 15.09.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy: (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Odpočet celkem	0,00			
Připočet celkem	165 039,80			
Cenový rozdíl	165 039,80			
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : čtyřicet tisíc devatenáct korun českých dvacet haléřů		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
Předal : Stasko plus spol. Generální dodavatel	Odsouhlasil : Jiří Fejfar INSCAN s.r.o.		Odsouhlasil : Jan Sobotka 3D PROJEKT Generální projektant	
Datum: 10.10.2023	Datum: 10.10.2023		Datum: 10.10.2023	
Datum: [redacted]		Datum: [redacted]		
Datum: [redacted]		Datum: [redacted]		

Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
							Vytápění							
						0,00	1.	735152272.KRD	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídatná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 600/500 mm výkon 501 W	ks				
						0,00	2.	735152273.KRD	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídatná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 600/600 mm výkon 601 W	ks				
						0,00	3.	735152275.KRD	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídatná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 600/800 mm výkon 802 W	ks				
						0,00	4.	735152278.KRD	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídatná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 600/1100 mm výkon 1102 W	ks				
						0,00	5.	735152279.KRD	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídatná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W	ks				
						0,00	6.	735152280.KRD	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídatná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W	ks				
						0,00	7.	735151580.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídatné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1200 mm výkon 2351 W	ks				
						0,00	8.	735151679.KRD	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídatné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W	ks				
						0,00	9.	R1	Dodávka a montáž termostatické hlavice Honeywell AS100VM se zamykacím kroužkem pro hlavice	ks				
						0,00	10.	H2S2221	Hodinová zúčtovací sazba topení (domontáž stávajících konzol OT - 46ks)	hod				
						0,00	11.	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m	t				
Odpočet celkem						0,00	Přípočet celkem						165 039,80	

Původní OT jsou dnes již neprodávané značky RADSON. Náhraza OT Korado. Nevyrábí se ve stejných délkách, tzn. některá OT budou o 5 cm vyosena

Termostatická hlavice pro veřejné prostory se zajištěním proti sejmutí Honeywell T100VM-241

Honeywell AS100VM zamykací kroužek pro hlavice

odkaz ->

https://www.bola.cz/admin/files/e_produkci_files/2/1848/100v_1.pdf

OT Korado Radik VK

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL	8	
Komu :	Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary	Datum : 26.09.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mallem X	faxem	osobně
Týká se :	Stavební úpravy 4.20 a 4.21			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	Příloha č.1 a 2		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA :				
Na základě požadavku prozovatele se budou realizovat drobné stavební úpravy m.č. 4.20 a 4.21, které nebyly součástí PD.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností X
Změnový list vydává : Lukáš Kraka - stavbyvedoucí Stasko plus spol. s r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU		Datum :	26.09.2023	
Odesláno / Předáno	poštou	e-mallem X	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy: (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Odpočet celkem	0,00			
Přípočet celkem	141 220,04			
Cenový rozdíl	141 220,04			
Počet listů příloh : 2				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
čtyřicet tisíc devatenáct korun českých dvacet haléřů				
Předal :	[redacted] Stasko plus spol. s Generální dodavatel	Odsouhlasil :	Jan Sobotka 3D PROJEKT Generální projektant	
Datum:	3.10.2023	Datum:	3.10.2023	
Odsouhlasil :	Jiří Fejfar	Odsouhlasil :	[redacted] Karlovarský kraj Objednatel	
		Datum:	3.10.2023	

Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
MÍSTNOST 4.20														
Konstrukce suché výstavby														
						0,00	1.	763111621	Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl.	m2	22,2400	326,00	7 250,24	7 250,24
						0,00	2.	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2				
						0,00	3.	763122812	Demontáž předřazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek desek na nosné konstrukci, opětlštění dvojitě	m2				
						0,00	4.	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2				
						0,00	5.	7631356R	Dodávka kazet Econin ORBIT	m2				
						0,00	6.	763135881	Demontáž kazet sádrokartonového podhledu	m2				
						0,00	7.	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	m2				
Podlahy z dlaždic														
						0,00	8.	7710521R	Ažurní mozek na keramickou dlažbu	m2				
						0,00	9.	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%				
Podlahy povlakové														
						0,00	10.	776111311	Příprava podkladu výsrtí podlah	m2				
						0,00	11.	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min pevnost 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	%				
						0,00	12.	776241111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)	m2				
						0,00	13.	28411012	PVC vinyl heterogenní protiskázná tl 2,00mm, nátlapná vrstva 0,70mm, třída zářezů 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost B1 S1	m2				
						0,00	14.	77641111R	Tažený tabák v 100 mm rozměrů a dodávka	m				
						0,00	15.	77641211R	Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření falcované 30 mm dodávka a montáž	m				
						0,00	16.	77641311R	Podlahy spárování trvale pružným tmelem-horní hrana soku	m				
						0,00	17.	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2				
						0,00	18.	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2				
						0,00	19.	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%				
Dokončovací práce - obklady														
						0,00	20.	761471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladných do malty	m2				
Přesun sutě														
						0,00	21.	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t				
						0,00	22.	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				
						0,00	23.	997013509	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost Přijatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t				
						0,00	24.	997013631	Poplatek za složení stavebního odpadu na skládce (skládkové) smíšeného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 00 04	t				
MÍSTNOST 4.21														
						0,00	25.	612325416	Oprava vápencementové emity vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přetukováním, tloušťky šuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2				
Přesun sutě														

Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
						0,00	26.	997013155	Vnitrostavební doprava suti a vybovaných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t				
						0,00	27.	997013501	Odvoz suti a vybovaných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	l				
						0,00	28.	997013509	Odvoz suti a vybovaných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Připětek li ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t				
						0,00	29.	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšeného stavebního a demoličního zařízeního do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t				
						0,00	30.	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zdielou z oceli, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t				
Konstrukce suché výstavby														
						0,00	31.	763111621	Průčka ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně š 12,5 mm	m2				
						0,00	32.	59030025	deska SDK impregnovaná H2 š 12,5mm	m2				
						0,00	33.	763122812	Demontáž předsazených nebo fachtových stěn ze sádrokartonových desek desek na nosné konstrukci, opláštění dvojitě	m2				
						0,00	34.	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2				
						0,00	35.	763135881	Demontáž kazet sádrokartonového podhledu	m2				
						0,00	36.	7631356R	Dodávka kazet Ecomin ORBIT	m2				
						0,00	37.	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%				
Podlahy z dlaždic														
						0,00	38.	7710521R	Adhizní mostek na keramickou dlažbu	m2				
						0,00	39.	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%				
Podlahy povlakové														
						0,00	40.	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2				
						0,00	41.	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2				
						0,00	42.	776241111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)	m2				
						0,00	43.	28411012	PVC vinyl heterogenní protiskázná š 2,00mm, nálepna vrstva 0,70mm, třída zátlže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2				
						0,00	44.	77641111R	Tažený tablón v 100 mm-montáž a dodávka	m				
						0,00	45.	77641211R	Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabricne=30 mm dodávka a montáž	m				
						0,00	46.	77641311R	Podlahy spárování trvale pružným tmelem-horní hrana soku	m2				
						0,00	47.	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čišťení základní	m2				
						0,00	48.	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce piestování a leštění ručně	m2				
						0,00	49.	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%				
Dokončovací práce - obklady														
						0,00	50.	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2				
						0,00	51.	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu náštr penetrační na stěnu	m2				
						0,00	52.	781471810	Demontáž obkladu z dlaždic keramických kladných do mlaty	m2				
						0,00	53.	781474113	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých přes 12 do 18 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2				

Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
						0,00	54.	7814441R	Dodávka RAKO Color One bílá mat. 200*400*7mm	m2				
						0,00	55.	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%				
Dokončovací práce - malby a tapety														
						0,00	56.	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,60 m	m2				
						0,00	57.	784121011	Rozmyvání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,60 m	m2				
						0,00	58.	784181101	Penetrace podkladu jednosložná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,60 m	m2				
						0,00	59.	784211110	Dvojsložné bílé malby ze směsí za mokra vylomá oděruvzdorných v místnostech v do 3,60 m - polyuretan akrylovým emalům omyvatelný odolný poškození a nárazům odolný do značným prostředkům a čištní za mokra	m2				
						0,00	60.	784211161	Malby z maňských směsí oděruvzdorných za mokra Přilepek k cenám dvojsložných maleb za provádění barevné malby šrované na tónovacích automatech, v odlišnu světlém	m2				
Elektroinstalace - silnoproud - MÍSTNOST č.4.20														
						0,00	61.	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a litý, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	ks				
						0,00	62.	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks				
						0,00	63.	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroj, průřezu 2ily do 2,5 mm2	ks				
						0,00	64.	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů beztroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	ks				
						0,00	65.	ABB 5519AA02987 B	Zásuvka jednosložná s oclonami, s víčkem, IP44, beztroubové svorky	ks				
						0,00	66.	34539059	rámeček jednosložný	ks				
						0,00	67.	741371021	Montáž svídek zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj	ks				
						0,00	68.	B	LED panel, UGR<19, Ra 90, hříhový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, 1 x LED, 24W, 2650lm, Ra90, 4000K	ks				
						0,00	69.	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvusložkových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů beztroubové připojení spínačů, fazení 1-jednosložkových	ks				
						0,00	70.	34539010	přístroj spínače jednosložného, fazení 1, 1Is beztroubové svorky	ks				
						0,00	71.	34539049	kryt spínače jednoduchý	ks				
						0,00	72.	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů beztroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro gruběžnu montáž	ks				
						0,00	73.	34539059	rámeček jednosložný	ks				
						0,00	74.	74131307R	Montáž spínače průmyslového Tango IP44	ks				
						0,00	75.	3455524R	spínač průmyslový Tango 316/16A IP44 pod omítku	ks				
						0,00	76.	HZ52491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	h				
						0,00	77.	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%				
Zdravotníka - zařizovací předměty														
						0,00	78.	72500000R	Demontáž + zpětná montáž - umyvadlo	ks				
						0,00	79.	72500001R	Demontáž + zpětná montáž - dřez	ks				
						0,00	80.	72500002R	Demontáž + montáž + dodávka - nádržka vylevka	ks				
						0,00	81.	72500003R	Demontáž + zpětná montáž - baterie	ks				

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Karlových Varech – objekt B - stavební úpravy lůžkového oddělení ortopedie

Č. ZL

8

Odpočet						Přípočet							Rozdíl	
č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
						0,00	82.	7250007R	Pračkový ventil	ks				
						0,00	83.	7250008R	Rohový ventil	ks				
						0,00	84.	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%				
Odpočet celkem						0,00	Přípočet celkem							141 220,02

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 10		
Komu : Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum : 07.10.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Týká se :	Zdravotechnika			
Odkazy :	na specifikaci :	Příloha č. 1		
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA :				
Na základě požadavku provozovatele se nebudou realizovat sprchové vaničky ale bezbariérové sprchové kouty. Dále dochází k záměně u zástěn sprchový koutů a madel v sociálních zařízeních.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností X
Změnový list vydává : Lukáš Kraka - stavbyvedoucí Stasko plus spol. s r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU		Datum : 07.10.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy: (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Odpočet celkem	423 852,00			
Přípočet celkem	394 855,00			
Cenový rozdíl	-28 997,00			
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
čtyřicet tisíc devatenáct korun českých dvacet haléřů				
Předal :	soulhlasil : Jan Sobotka			
	Stasko plus spol. s r.o.		3D PROJEKT	
	Generální dodavatel		Generální projektant	
Datum: 17.10.2023	Datum: 17.10.2023			
Odsouhlasil :	Odsouhlasil :			
	Karlovarský kraj			
	Objednatel			
Datum: 17.10.2023	Datum: 17.10.2023			

Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j.cena	Celkem	č	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
Stavební část						Stavební část								
Zdravotnicka - zařizovací předměty						Zdravotnicka - zařizovací předměty								
36	72529165R	"001"Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 800mm	ks											
									Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo krakorcové sklopné dl 700 mm mat. nerez	ks				
						0,00			Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo krakorcové sklopné dl 600 mm mat. nerez	ks				
Zdravotně technické instalace						Zdravotně technické instalace								
Zdravotnicka - vnitřní kanalizace						Zdravotnicka - vnitřní kanalizace								
						0,00	27	M073	podlahová vpust HL90Pr DN40/50, Qn=0,43l/s, materiál PE, sifon Primus,rám 123x123mm, vtoková mřížka 115x115mm z nerez oceli, tížda zatížení K3 (300kg),min. stavební výška 70mm	ks				
						0,00	28	M074	Nátěr manžety PV 2složková epox pryskyřice(penetrace)+posyp křemičit pískem 0,6-1,2mm, ošetř spáry mezi manžetou a bet podkl vrstvou elastickou manž k utěsnění prostupu potrubí	ks				
						0,00	29	M078	pročištění vývodu pro podlahovou vpust	ks				
Zdravotnicka - vnitřní vodovod						Zdravotnicka - vnitřní vodovod								
38	722110912	Opravy vodovodního potrubí litinového přírubového přetěsnění přírubového spoje do DN 80	ks											
39	722130901	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zazátkování vývodu	ks											
40	722131912	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 20	soub or											
Zdravotnicka - zařizovací předměty						Zdravotnicka - zařizovací předměty								
74	725211602.LFN	Umyvadlo keramické bílé LYRA PLUS šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	ks						Zápusné umyvadlo kuchyn T05	ks				
76	725211701.LFN	Umyvadlo keramické bílé sténové Lyra Plus šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby	ks											
79	725241901	Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček	soub or											
80	M118	Sprchová vanička čtvercová 900/900/35mm litý mramor SanSwiss Ronal Livada W20Q	sb											
81	M119	Nožičky stavitelné 85-140mm FWU.5 SanSwiss Ronal pro Livada W20Q + odpadní ventil	sb											
82	M120	Sifon pro vaničku průměr 90mm SIWL SanSwiss Ronal pro Livada W20Q	sb											
83	725244907	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny rohové (kout)	soub or											
84	M121	Sprch kout SanSwiss Ronal Top-Line TOE3 G+D900/1900mm,sklo 51 Line,profily 50 Aluchrom	sb											
85	M122	Sprch kout SanSwiss Ronal Cadura CA2C+CAT2+CAT2 900/1900mm,sklo hladké čiré 6mm , profily 50 Aluchrom	sb											
86	M123	Rohová vzpěra pro boční stěnu, lze zkrátit na míru 2xRCA.50.1000	sb											
									Sprcha 900 + 900 x 2000 mm (1 x fixní sklo + 2 x zalamovací dvoukřídlové dveře)	ks				
									Sprcha 900 + 900 + 900 x 2000 mm (2 x fixní sklo + 2 x otvíravé křídlo)	ks				
87	72529164R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů sedačky do sprchy-montáž	soub or											
88	M117	Sprchové sedátko sklopné Geiko GS120W	ks											
94	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	ks											
95	M113	Nástěnná baterie Jika Mio páková otočná bez výpusť chromová, výška výtoku vody 257mm, funkce Optim Eco	ks											
96	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	ks											

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Karlových Varech – objekt B - stavební úpravy lůžkového oddělení ortopedie

Č. ZL

10

Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
97	M104	Stojánková baterie umyvadlová Jika Deep páková bez výpusti chromová	ks										0,00	
98	M105	Rohový ventil DN15-3/8 s tlakovou hadičkou se šroubením, nástěnný, krycí rozeta Ø50	ks										0,00	
99	M106	Šrouby montážní pro umyvadlo , podložky ocelové a plastové, matice	ks										0,00	
103	M124	Termostatická nástěnná sprchová bezpečnost baterie chromová Dimy, pojistka Securestop a Ecostop, vodící tyč, držák, ruční sprcha, hadice, napojovací rozteč 150mm	ks						Novaservis nástěnná páková baterie Tilan Fresh 150mm chrom, sprcha ruční Concept 100 new	ks				
105	725598012R	Dviřka revizní Haco NVD 200/200 + rámeček	ks											
						0,00			HACO Dviřka vanová 15x15 plast bílá					
						0,00			HACO Dviřka vanová 30x20 plast bílá					
						0,00			HACO Dviřka vanová 30x30 plast bílá					
Odpočet celkem						423 852,00	Přípočet celkem						394 855,00	

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 11		
Komu : Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum : 13.10.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Týká se :	Loga ortopedie na recepci			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	Příloha č. 1		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA :				
Na základě požadavku provozovatele se na recepci budou instalovat dvě podsvícené loga z plexiskla.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností X
Změnový list vydává : Lukáš Kraka - stavbyvedoucí Stasko plus spol. s r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU		Datum : 13.10.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy: (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Odpočet celkem	0,00			
Přípočet celkem	10 000,00			
Cenový rozdíl	10 000,00			
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
čtyřicet tisíc devatenáct korun českých dvacet haléřů				
Předal : [redacted] Stasko plus s Generál [redacted]	Odsouhlasil : Jan Sobotka 3D PROJEKT Generální projektant			
Datum: 13.10.2023	Datum: 14.10.2023			
Odsouhlasil : Jiří Fejfar	Odsouhlasil : [redacted] Karlovarský kraj Objednatel			
Datum: 17.10.2023	Datum: 17.10.2023			

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Karlových Varech – objekt B - stavební úpravy lůžkového oddělení ortopedie

Č. ZL

11

Odpočet						Připočet						Rozdíl	
č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem
						0,00			Grafické práce - překreslení stromu a podpisu do křivek, grafika panelů	kpl			
						0,00			Výroba pléxi skel opál 4mm - polep tištěnou folii wallwrap	ks			
Odpočet celkem						0,00	Připočet celkem						10 000,00

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 12		
Komu : Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum : 13.10.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Týká se :	VZT			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	Příloha č. 1		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA :				
Na základě dohody mezi GP, TDI a KKN se nebudou instalovat k ventilátorům hydrostaty. VZT bude ovládána pouze po spuštění osvětlení koupelny s časovým doběhem.				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností X
Změnový list vydává : Lukáš Kraka - stavbyvedoucí Stasko plus spol. s r.o.				
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU		Datum : 13.10.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy: (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Odpočet celkem	24 840,00			
Připočet celkem	0,00			
Cenový rozdíl	-24 840,00			
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
čtyřicet tisíc devatenact korun českých dvacet haléřů				
Předal :	Odsouhlasil : Jan Sobotka 3D PROJEKT Generální projektant			
Datum: 13.10.2023	Datum: 14.10.2023			
Odsouhlasil :	Odsouhlasil :			
	Karlovarský kraj Objednatel			
	Datum: 17.10.2023			

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Karlových Varech – objekt B - stavební úpravy lůžkového oddělení ortopedie

Č. ZL

12

Odpočet						Připočet						Rozdíl		
č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
8	M152	TERMOSTATY, ČIDLA HIG 2 hydrostat montáž	ks										0,0	
9	M151	TERMOSTATY, ČIDLA HIG 2 hydrostat	ks										0,0	
Odpočet celkem						24 840,00	Připočet celkem						0,0	