



## Kontrola elektroinstalace objektu U Nové školy 637/2; Praha 9

### Nová budova přízemí

Rozvaděč chodba RM (OCEP Schrack ) výrobce Raдек zámečník 2013/6	
vyčistit	
dotáhnout spoje	
uvolněné spoje vestavné zásuvky	
chybí jističí prvek vestavné zásuvky	
chybí plánek rozvaděče	
dodatečně instalované jističí prvky okruhů bez označení	
chybí zámeček krytu rozvaděče	
Odstranění závad	16 280,00 Kč

### Stará budova

Rozvaděč přízemí vstup (OCEP EATON ) bez označení	
vyčistit	
dotáhnout spoje	
chybí štítek rozvaděče	
chybí popisy okruhů ( nejsou aktuální)	
chybí plánek rozvaděče	
Odstranění závad	14 630,00 Kč

Rozvaděč 1 .patro zázemí (Ředitelna) bez označení	
vyčistit	
dotáhnout spoje	
chybí štítek rozvaděče	
chybí popisy okruhů ( nejsou aktuální)	
chybí plánek rozvaděče	
Odstranění závad	14 530,00 Kč

Rozvaděč 1.patro keramická dílna (EATON) bez označení	
vyčistit	
dotáhnout spoje	
chybí štítek rozvaděče	
chybí popisy okruhů ( nejsou aktuální)	
chybí plánek rozvaděče	
Odstranění závad	14 060,00 Kč

Rozvaděč 1.patro byt školníka (ELCON) bez označení	
vyčistit	
dotáhnout spoje	
chybí štítek rozvaděče	
chybí popisy okruhů ( nejsou aktuální)	
chybí plánek rozvaděče	
Odstranění závad	14 060,00 Kč

**Celkem** 73 560,00 Kč

režijní náklady % 4,4 3237

doprava + přesuny hmot % 7,7 5664

**celkem bez DPH** 82 461,00 Kč

DPH % 21 17316,81

**Celkem s DPH** 99 777,81 Kč