

Změnový list pro změny dle §222 odst. 6 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Wolkerova – Sibiř. nám., rek. komunikace, Praha 6, č. akce 999032 – 2. etapa		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		_ / 3	3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.04.2023: Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., závod Praha západ, K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky			
Přílohy změnového listu:		Paré č.	Příjemce
(a) Přehled změn stavby		1	Zadavatel
(b) Rozpis ocenění změn položek		2	Dodavatel
(c) Fotodokumentace			
(d) Situace změn			
(e) Zápis z KD 3			
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny:		navýšení bouracích prací	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Rozsah odstraňovaných zpevněných ploch je patrný z koordinační situace. Projekt DVZ předpokládá po odstranění dlážděného krytu vozovky následné odstranění nestmelených vrstev v tloušťce 45 cm (pol. 311+312), po odstranění asfaltového krytu chodníků (5 cm, pol 301+302) následné odstranění vrstvy ze směsi stmelené cementem (10 cm, pol. 313). Pro realizaci odvodnění nebyly demoliční práce předpokládány. Zdůvodnění změny: A) V průběhu realizace stavby po odstranění dlažby byla zastižena stávající konstrukční vrstva z betonu. V ul. Schwaigerova byla betonová deska armována a nebylo tedy možné její odfrézování, ale bylo nutné její odstranění pomocí hydraulických kladiv a nůžek. B) V chodnicích před chrámem sv. Ludmily (km 0,000-0,070) a po obou stranách ul. Swaigerova (0,000-0,062) byly zastiženy stávající betony a asfalty ve vrstvách mocnějších než se předpokládalo. C) Zároveň při hloubení kanalizačních přípojek bylo konstatováno obetonování kanalizačního řádu. Pro napojení bylo nutné beton vybourat. Pro dokončení stavby bylo nezbytné odstranění výše uvedených konstrukcí. Technický popis nového řešení: V soupisu prací bylo: A) nahrazeno odstranění nestmelených podkladních vrstev za stmelené v rozsahu 2370 m2 v průměrné tloušťce 25 cm (lokálně až 40 cm), příplatek za armovaný beton je formou hodinové sazby (pol. 991), B) navýšeno bourání stmelených vrstev o cca 90 m3 (rozdíl 15 cm v ploše 590 m2), navýšeno bourání asfaltového krytu o 12 m3 (rozdíl 5 cm v ploše 250 m2), C) nahrazeno hloubení v zemině za vybourání 1,2 m litého betonu ve výkopech pro napojení 6xUV. Rozsah prací je patrný z příložené Situace změn. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 6 ZZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-1 649 263,58	4 591 495,42	2 942 231,84
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec		jméno	datum podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy		jméno	datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (člen představenstva TSK)	jméno: Ing. Josef Richtr	datum	podpis Ing. Josef Richtr
Zhotovitel	jméno:	datum	podpis
			Číslo paré