

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ
 Výstavba parkovacího domu Čelákovice

Objednatel	město Čelákovice
TDS	Ing. Tomáš Kubát
Zhotovitel	Trigema Building a.s.

ZL č.	Popis	Cena bez DPH	Předáno investorovi dne	Odsouhlaseno investorem		Odsouhlaseno dne	Neodsouhlaseno dne	Náklady	Poznámka
				vícepráce	méněpráce				
3	Báňe zeminy, beton	209 381,25 Kč	19.05.2022	209 381,25 Kč		09.08.2022			
4	Přelozka dešťové kanalizace - komunikace	347 953,62 Kč	19.05.2022	354 957,19 Kč	-7 004,56 Kč	24.05.2022			
5	Vnější ležatá kanalizace	713 053,30 Kč	14.07.2022	713 053,30 Kč		22.07.2022			
6	Bludná proudy - vyzáření zábleskových teček	127 302,17 Kč	14.07.2022	127 302,17 Kč		20.07.2022			
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
	CELKEM			1 404 693,91 Kč	-7 004,56 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
				1 397 689,35 Kč					

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		3
název	Bilance zeminy, betonu	

název stavby:	Výstavba parkovacího domu Čelákovice
SoD:	SML/2021/484

objednatel		zhotovitel	
TDS Ing. Tomáš Kubát Město Čelákovice náměstí 5.května 1, 250 88 Čelákovice zastoupená Ing. Josefem Pátkem		Trigema Building a.s. Trigema Building a.s.	
předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis
	zhotovitel	Trigema Building a.s.	
	TDS	Ing. Tomáš Kubát	
	objednatel	Ing. Josef Pátek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl -1-
	Zemní práce	kpl	1,0	29 417,58 Kč	29 417,58 Kč
	Odvoz na deponii	kpl	1,0	45 662,13 Kč	45 662,13 Kč
	Dovoz zpět na stavbu	kpl	1,0	42 452,10 Kč	42 452,10 Kč
	Rozvoz a zásyp do základů vč hutnění	kpl	1,0	49 883,04 Kč	49 883,04 Kč
	Statická zkouška	kpl	1,0	14 700,00 Kč	14 700,00 Kč
	Bourací práce	kpl	1,0	27 266,40 Kč	27 266,40 Kč
CENA CELKEM					209 381,25 Kč

POPIS:	Posun termínu: 5 dní
	Před provedením základových kcí bylo nutné provést výkopové práce na vrtací rovinu mikropilot tak, aby vrtání bylo technicky proveditelné. Z těchto důvodů bylo třeba provést odkopávky zeminy v místě budoucího objektu do větší hloubky, než bylo původně uvažováno. Proto byla na požadavek objednatele zpracována cenová nabídka, která byla podkladem pro vyhotovení tohoto změnového listu.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			3
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele	Ing. Josef Pátek		
za TDS	Ing. Tomáš Kubát		
za zhotovitele	Trigema Building a.s.		


TDS BOZP s.r.o.
Pravá 287/13
147 00 Praha 4 - Podolí
IČ: 076 69 330

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--


Příloha Změnového listu č. 3 - Bilance zeminy, betonu							
cenová specifikace změnového listu							
oddíl	číslo položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl	Ceník / Cen. soustava / platnost
		Zemní práce				29 417,58 Kč	
	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	243,00	121,06	29 417,58 Kč	RTS 21/I
		Výpočet celkové odtěžené kubatury 1500x0,9=1350m3					
		odečet stěrku, betonu, zámkovy v celé ploše 1500x0,25=375m3, 1350-375=975m3, odečet z rozpočtu 975-438-294=243m3					
		Odvoz na deponii				45 662,13 Kč	
	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	243,00	70,20	17 058,60 Kč	RTS 22/I
	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	243,00	104,50	25 393,50 Kč	RTS 22/I
	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	243,00	13,21	3 210,03 Kč	RTS 22/I
		Dovoz zpět na stavbu				42 452,10 Kč	
	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	243,00	70,20	17 058,60 Kč	RTS 22/I
	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	243,00	104,50	25 393,50 Kč	RTS 22/I
		Výpočet zbylé zeminy na deponii 250m3 - je to na základě přeměření hromady hlíny					
		Výpočet zeminy pro zpětný zásyp 1500x0,45=675m3, 675- 40(palky)=635m3					
		V krajních částech není zemina dosypána do vrchní úrovně patěk, proto bylo poníženo a počítáme se zásypem 493m3					
		Rozvoz a zásyp do základů vč hutnění				49 883,04 Kč	
	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	243,00	205,28	49 883,04 Kč	RTS 22/I
		Revize a zkoušky				14 700,00 Kč	
		Statická zkouška	ks	2,00	7 350,00	14 700,00 Kč	INDIV
		Bourací práce				27 266,40 Kč	
	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	7,00	3 142,32	21 996,24	RTS 21/I - SoD
		Jako podklad mchu předložit pouze foto s tloušťkou betonu, případně vážní listy					
	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,80	107,38	1 803,98	RTS 21/I - SoD
	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	151,20	4,21	636,55	RTS 21/I - SoD
	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,80	168,43	2 829,62	RTS 21/I - SoD
CENA CELKEM						209 381,25 Kč	

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		4
název	Přeložka dešťové kanalizace - komunikace	
název stavby:	Výstavba parkovacího domu Čelákovice	
SoD:	SML/2021/484	

objednatel		zhotovitel	
TDS Ing. Tomáš Kubát Město Čelákovice náměstí 5.května 1, 250 88 Čelákovice zastoupená Ing. Josefem Pátkem		Trigema Building a.s. Trigema Building a.s.	
předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis
	zhotovitel	Trigema Building a.s.	 TDS BOZP s.r.o. Práva 287/18 147 00 Praha 4 - Podolí IČ: 076 69 330
	TDS	Ing. Tomáš Kubát	
	objednatel	Ing. Josef Pátek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Přípočet k ceně				354 957,18 Kč
1	Odstranění stávajících vrstev komunikace	kpl	1,0	59 276,50 Kč	59 276,50 Kč
2	Přesuny sutí a vybouraných hmot	kpl	1,0	45 578,20 Kč	45 578,20 Kč
3	Obnovení vrstev komunikace	kpl	1,0	197 030,16 Kč	197 030,16 Kč
4	Přesun hmot	kpl	1,0	39 650,36 Kč	39 650,36 Kč
8	Trubní vedení	kpl	1,0	13 421,96 Kč	13 421,96 Kč
	Odpočet ceny				-7 004,56 Kč
5	Komunikace	kpl	1,0	-7 004,56 Kč	-7 004,56 Kč
CENA CELKEM					347 952,62 Kč

POPIS:	Posun termínu: 7dní
	Pro provedení přeložky dle projektové dokumentace je nutný zásah do komunikace v ul. Masarykova v šíři min 1,5m a délce 75m. Požadavky SÚS jsou na souvislou opravu v požadované skladbě, která nebyla předmětem Výkazu výměr, proto zhotovitel na žádost investora vypracoval CN, která byla podkladem pro tento změnový list.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				4
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Ing. Josef Pátek		 TDS BOZP s.r.o. Práva 287/18 147 00 Praha 4 - Podolí IČ: 076 69 330	
za TDS	Ing. Tomáš Kubát			
za zhotovitele	Trigema Building a.s.			
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.				
poznámka				

Příloha Změnového listu č. 4 - Přeložka dešťové kanalizace - komunikace

cenová specifikace změnového listu


odd	číslo položky	popis	m.j.	množst	cena / mj	cena / oddíl	Gen. soustava / platnost
		Přípočet k ceně				354 957,18	
		Odstranění stávajících vrstev komunikace				59 276,50 Kč	
	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm 77+1,5+1,5=80m	m	80,0	78,80 Kč	6 304,00 Kč	RTS 22/I
	113151119R00	Fréz. živич. krytu pl. do 500 m ² , pruh do 75cm, tl. 10cm 75x1,5=12,5+80*0,5=152m ²	m ²	150,0	291,50 Kč	43 725,00 Kč	RTS 22/I
	113107635R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. drcené tl. 35 cm	m ²	112,5	82,20 Kč	9 247,50 Kč	RTS 22/I
		Přesuny sutí a vybouraných hmot				45 578,20 Kč	
	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	86,6	139,00 Kč	12 040,88 Kč	RTS 22/I
	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	119,6	107,38 Kč	12 845,33 Kč	SoD
	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 076,6	8,42 Kč	9 065,18 Kč	SoD
	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	86,6	134,22 Kč	11 626,81 Kč	SoD
		Obnovení vrstev komunikace				197 030,16 Kč	
	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m ²	m ²	150,0	303,08 Kč	45 462,00 Kč	SoD
	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	150,0	83,47 Kč	12 520,50 Kč	SoD
	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	112,5	556,46 Kč	62 601,75 Kč	
	567122111R00	Podklad z kameniva zpev. cementem SC C8/10 tl. 12 cm	m ²	112,5	288,50 Kč	32 456,25 Kč	SoD
	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m ²	112,5	115,00 Kč	12 937,50 Kč	SoD
	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m ²	112,5	122,50 Kč	13 781,25 Kč	
	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	112,5	40,00 Kč	4 500,00 Kč	SoD

919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním S	m	153,0	83,47 Kč	12 770,91 Kč	SoD
	Přesun hmot				39 650,36 Kč	
998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	167,4	236,86 Kč	39 650,36 Kč	SoD
	Trubní vedení				13 421,96 Kč	
59224180R	Dno šachtové TZZ-Q 1000/1150	ks	2,0	6 710,98 Kč	13 421,96 Kč	
	Odpočet ceny				-7 004,56 Kč	
	Komunikace				-7 004,56 Kč	
564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	6,2	-315,81 Kč	-1 958,02 Kč	SoD
565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	3,1	-526,35 Kč	-1 631,69 Kč	SoD
573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	11,0	-16,39 Kč	-180,29 Kč	SoD
577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2	m2	6,4	-303,08 Kč	-1 939,71 Kč	SoD
577141122RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	4,6	-281,49 Kč	-1 294,85 Kč	SoD
Celkem cena					347 952,62 Kč	

TDS BOZP s.r.o.

Pravá 287/18
147 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 076 69 330




ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		5			
název	Vnitřní ležatá kanalizace				
název stavby:	Výstavba parkovacího domu Čelákovice				
SoD:	SML/2021/484				
objednatel		zhotovitel			
TDS Ing. Tomáš Kubát		Trigema Building a.s.			
Město Čelákovice		Trigema Building a.s.			
náměstí 5.května 1, 250 88 Čelákovice zastoupená Ing. Josefem Pátkem					
předání objednateli ke kontrole					
	datum		podpis		
	zhotovitel	Trigema Building a.s.	TDS BOZP s.r.o.		
	TDS	Ing. Tomáš Kubát	Pravá 287/18		
	objednatel	Ing. Josef Pátek	147 00 Praha 4 – Podolí IČ: 076 69 330		
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Zemní práce, zásypy	kpl	1,0	192 445,33 Kč	192 445,33 Kč
	Trubní vedení, tvarovky	kpl	1,0	418 489,22 Kč	418 489,22 Kč
	Přesun hmot	kpl	1,0	102 118,75 Kč	102 118,75 Kč
CENA CELKEM					713 053,30 Kč
POPIS:	Posun termínu: 12 Při revize DPS byla dodatečně zakreslena ležatá vnitřní kanalizace pro odvod dešťových vod z parkovacích ploch. Na pokyn objednatele byla vyhotovena CN, která po odsouhlasení tvořila podklad pro tento změnový list.				
POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				5	
	Jméno, příjmení	datum	podpis		
za objednatele	Ing. Josef Pátek		 TDS BOZP s.r.o. Pravá 287/18 147 00 Praha 4 – Podolí IČ: 076 69 330		
za TDS	Ing. Tomáš Kubát				
za zhotovitele	Trigema Building a.s.				
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.					
poznámka					


Příloha Změnového listu č. 5 - Vnitřní ležatá kanalizace

cenová specifikace změnového listu

oddíl	číslo položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl	Cen. soustava / platnost	
		Zemní práce, zášpy				192 445,33 Kč		
	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	89,0	326,34 Kč	29 044,26 Kč	SoD	
	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200cm hor.3 do 50m3, strojně	m3	47,0	494,50 Kč	23 241,50 Kč	RTS 22/I	
	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3,	m3	89,0	36,84 Kč	3 278,76 Kč	SoD	
	132201219R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3,	m3	47,0	39,50 Kč	1 856,50 Kč	RTS 22/I	
	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	66,6	536,88 Kč	35 729,36 Kč	SoD	
	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	78,5	505,13 Kč	39 627,45 Kč	SoD	
	58330002.AR	Štěrkošek k zášpy	t	156,9	380,29 Kč	59 667,50 Kč	SoD	
		Trubní vedení, tvarovky				418 489,22 Kč		
	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	273,7	932,00 Kč	255 088,40 Kč	RTS 22/I	
	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	41,8	1 005,00 Kč	42 009,00 Kč	RTS 22/I	
	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	26,0	402,66 Kč	10 469,16 Kč	SoD	
	28651657.AR.1	Koleno kanalizační KGB 125/ 30° PVC	kus	13,0	109,00 Kč	1 417,00 Kč	individuální	
	28651657.AR.2	Koleno kanalizační KGB 125/ 15° PVC	kus	13,0	109,00 Kč	1 417,00 Kč	individuální	
	721242110RT2	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub	kus	7,0	4 160,00 Kč	29 120,00 Kč	RTS 22/I	
	28661.1	Kanalizační šachtové dno DN400	kus	2,0	3 540,00 Kč	7 080,00 Kč	individuální	
	28661.2	Šachtové prodloužení DN 400	kus	2,0	4 440,00 Kč	8 880,00 Kč	individuální	
	28661.3	Poklop litinový DN400 B125 s teleskopem	kus	1,0	6 980,00 Kč	6 980,00 Kč	individuální	
	28661.4	Poklop litinový DN 600 D400	kus	1,0	7 250,00 Kč	7 250,00 Kč	individuální	
	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	273,7	25,60 Kč	7 006,72 Kč	RTS 22/I	
	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	41,8	33,30 Kč	1 391,94 Kč	RTS 22/I	
	894432112.1	Osazení revizní plastové šachty vč. poklopu	kus	2,0	7 440,00 Kč	14 880,00 Kč	individuální	
	28661.4	Napojení do retenční šachty Betra	kus	1,0	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	individuální	
	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,0	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	individuální	
	00512 R	Koordinační činnost	Soubor	1,0	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	individuální	
		Přesun hmot				102 118,75 Kč		
	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku	m3	145,0	13,21 Kč	1 915,45 Kč	SoD	
	167101101R00	do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	66,6	345,02 Kč	22 961,08 Kč	SoD	
	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	78,5	294,76 Kč	23 123,92 Kč	SoD	
	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopku přes 1 do 2,5 m	m3	145,0	72,27 Kč	10 479,15 Kč	individuální	
	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	78,5	378,97 Kč	29 730,20 Kč	individuální	
	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	133,1	104,50 Kč	13 908,95 Kč	individuální	
	Celkem cena						713 053,30 Kč	




ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		6
název	Bludné proudy - vyztužení základových patek	

název stavby:	Výstavba parkovacího domu Čelákovice
SoD:	SML/2021/484

objednatel		zhotovitel	
TDS Ing. Tomáš Kubát		Trigema Building a.s.	
Město Čelákovice		Trigema Building a.s.	
náměstí 5.května 1, 250 88 Čelákovice			
zastoupená Ing. Josefem Pátkem			
předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis
	zhotovitel	Trigema Building a.s.	
	TDS	Ing. Tomáš Kubát	
	objednatel	Ing. Josef Pátek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,31	37 881,35 Kč	11 894,74 Kč
	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30x4mm	kg	171,57	57,30 Kč	9 830,96 Kč
	Vedení uzemňovací na povrchu Fezn do 120mm2	bm	180,60	63,50 Kč	11 468,10 Kč
	Svary betonář. oceli zákl. patek, D tyče do 14 mm	bm	65	1 332,00 Kč	86 580,00 Kč
	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,31	90,35 Kč	28,37 Kč
	Koordinační činnost	kpl	1	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
CENA CELKEM					127 302,17 Kč

POPIS:	Posun termínu: 2
	Na základě dopracované PD - D.1.2 Opatření BP od firmy Jeku byly zohledněny účinky bludných proudů ve vyztužení základových patek ve formě přídavné armatury propojené sváry z hlavami mikropilot a zemního pásu celé soustavy.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			6
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele	Ing. Josef Pátek		
za TDS	Ing. Tomáš Kubát		
za zhotovitele	Trigema Building a.s.		
TDS BOZP s.r.o. Pravá 287/18 147 00 Praha 4 - Podolí IČ: 076 69 330			
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.			
poznámka			

Příloha Změnového listu č. 6 - bludné proudy - vyztužení základových patek

cenová specifikace změnového listu

oddíl	číslo položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl	Cen. soustava / platnost
		Bludné proudy					
	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) 1,3x4x20=10,1+2,4x20=1,2+3,9x21=233,9x1,22=2+5,4*10=313,34kg	t	0,31	37 881,35 Kč	11 894,74 Kč	SoD
	35441120R	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30x4mm 4,3*4,2=180,6*0,93=171,57kg	kg	171,6	57,30 Kč	9 830,96 Kč	RTS 22/II
	210220001R00	Vedení uzemňovací na povrchu Fezn do 120mm2 4,3*42=180,6	bm	180,6	63,50 Kč	11 468,10 Kč	RTS 22/II
	275941022R00	Svary betonář. oceli zákl. patek, D tyče do 14 mm 0,1*2*4=0,8*21+0,1*10*20=36+0,1*2*2*20=44+0,1*2*21=48,2+0,1*8*21=65	bm	65,0	1 332,00 Kč	86 580,00 Kč	RTS 22/II
	998014021	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,31	90,35 Kč	28,37 Kč	SoD
	2	Koordinační činnost	kpl	1,0	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč	Individuální
Celkem cena						127 302,17 Kč	