

278

Dodavatel: IČO: 25174533 DIČ: CZ25174533
 Stavební firma HUKO s.r.o.
 Náměstí 14.října 1307/2
 150 00 Praha 5

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)
číslo: 0002300046

Variabilní symbol: 0002300046
 Konstantní symbol: 0308

Spisová značka: C 116084 vedená u Městského soudu v Praze

Odběratel: IČO: 00251097 DIČ:

Banka / SWIFT: Československá obchodní banka / CEKOCZPP
 Číslo účtu: 130237241 / 0300
 IBAN (BIC): CZ32 0300 0000 0001 3023 7241

Obec Číčenice
 Číčenice 79
 38771 Číčenice

Číslo obj. / datum:
 Původní číslo obj.:
 Dodací list:

Tel.:
 E-mail:


Forma úhrady: převodem
 Způsob dopravy:
 Číslo zakázky: 0 Středisko: 0

Datum vystavení: 30.11.2023
 Datum splatnosti: 30.12.2023
 Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 30.11.2023

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH (%)	Celkem (CZK) s DPH
„Připojení pozemku p.č. 4406 - sjezd“	sou	1	445 274,13	21%	538 781,70
haléřové dorovnání na SOD		1	0,01		0,01

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem	Celkem k úhradě CZK	538 781,70
V sazbě 21%	445 274,13	93 507,56	538 781,69		
Osvobozeno	0,01		0,01		
Součet	445 274,14	93 507,56	538 781,70		

Stavební firma HUKO s.r.o.
 Náměstí 14. října 1307/2
 150 00 Praha 5
 DIČ: CZ25174533 (1)



Vystavil: Kokeš Vlastimil, E-mail: hukopt@seznam.cz
 Telefon: +420602483571

Soupis provedených prací

Zakázka: **PŘIPOJENÍ POZEMKU p.č. 4406 – sjezd**

Objednatel: **Obec Čičenice**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Stavební firma HUKO s.r.o.**

IČ: **25174533**

Náměstí 14.října 1307/5

DIČ: **CZ25174533**

150 00 Praha 5

Rozpis ceny

Celkem

HSV			425 824,13
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			19 450,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			445 274,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		445 274,13 CZK
Základní DPH	21 %		93 507,57 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH


538 781,70 CZK

v



Vlastimil Kokeš
Za zhotovitele

dne

5/9/2023


Za objednatele

Zhotovitelé smlouvu s objednatelkou, je třeba proplatit.
Za objednatele: [Signature]

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			42 965,12
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			1 558,48
5	Komunikace	HSV			311 324,28
8	Trubní vedení	HSV			9 037,50
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			48 987,75
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 951,00
VN	Vedlejší náklady	VN			19 450,00
Cena celkem					445 274,13

Položkový rozpočet

S:		PŘIPOJENÍ POZEMKU p.č. 4406 – sjezd				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				42 965,12
	1 113107650R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. drcené tl. 50 cm, (v tl. 53 cm)	m ²	169,40000	127,50	21 598,50
	2 162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m směr kameniva: 169,4*0,53	m ³	89,78200	139,00	12 479,70
	3 171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných směr kameniva: 169,4*0,53	m ³	89,78200	31,70	2 846,09
	4 181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m ²	169,40000	15,60	2 642,64
	5 182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině za obrubami: 49,9*1	m ²	49,90000	68,10	3 398,19
Díl: 2	2	Základy, zvláštní zakládání				1 558,48
	6 215901101R00	Zhuťnění podloží z hornin nesoudržných	m ²	169,40000	9,20	1 558,48
Díl: 5	5	Komunikace				311 324,28
	7 564861111RT4	Podklad ze štěrku dle po zhuťnění tloušťky 20 cm, štěrku dle frakce 0-63 mm	m ²	169,40000	238,50	40 401,90
	8 564831111RT2	Podklad ze štěrku dle po zhuťnění tloušťky 10 cm, štěrku dle frakce 0-32 mm	m ²	169,40000	120,50	20 412,70
	9 564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm	m ²	154,00000	212,50	32 725,00
	10 565161211RT3	Podklad z obal kam. ACP 16+, nad 3 m, tl. 8 cm, plochy 101-200 m ²	m ²	154,00000	640,00	98 560,00
	11 573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m ²	m ²	154,00000	27,10	4 173,40
	12 577142112RT3	Beton asfaltový ACO 11S, nad 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m ²	m ²	154,00000	423,00	65 142,00
	13 599142111R00	Úprava zálivky díl. spár	m	24,00000	125,00	3 000,00
	14 597101035RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN, včetně dodávky žlabu a roštu š. 200 mm	m	8,00000	4 500,00	36 000,00
	15 597103020RA0	Vpust k žlabu polymerbetonová D400, litinový rošt	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
	16 567211120R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 20 cm žlab + vpust: 8,7*0,4	m ²	3,48000	836,00	2 909,28
Díl: 8	8	Trubní vedení				9 037,50
	17 831350114RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m napojení žlabu do stávající kanalizace: 2,5	m	2,50000	3 215,00	8 037,50
	18 R	Napojení žlabu do stávající kanalizace	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: 91	91	Doplňující práce na komunikaci				48 987,75
	19 919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	24,00000	118,50	2 844,00
	20 919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	24,00000	59,30	1 423,20
	21 917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	49,90000	367,00	18 313,30
	22 59217010R	Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	20,20000	224,00	4 524,80
	23 59217011R	Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 500 mm přírodní	kus	60,39800	149,50	9 029,50
	24 918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m ³	2,99400	3 675,00	11 002,95
	25 912291111RT6	Osazení směrového kůlu z plastických hmot, včetně dodávky sloupku, červený Z 11g	kus	2,00000	925,00	1 850,00
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot				11 951,00
	26 998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	218,90000	40,00	8 756,00
	27 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	21,30000	150,00	3 195,00
Díl: VN	VN	Vedlejší náklady				19 450,00

28	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření DIO	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
29	005 11-1020.R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
30	005 24-1020.R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
31	005 23-1010.R	Zkoušky hutnění	Soubor	3,00000	650,00	1 950,00
32	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00

Celkem

445 274,13

Poznámky uchazeče k zadání