

„Rekonstrukce kaple v Sebužíně“		
<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 1</b>	Datum předložení zhotovitelem	19.10.2023
	Datum schválení objednatelem	
Objednatel	Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov	
TDI	[REDAKCE]	
AD	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Studio Jelínek s r.o., Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 03184986	

Objekt	„Rekonstrukce kaple v Sebužíně“ p.p.č. 1, k.ú. Sebužín
--------	--

- **Stávající stav dle PD:**

Při převzetí staveniště byly navrženy a projednány níže uvedené skutečnosti, které si vyžádali provedení změn oproti realizační projektové dokumentaci.

- **Popis změny (navrhovaný stav):**

Jednotlivé návrhy změn a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže a v příloze tohoto dokumentu.

**Zdůvodnění změny:**

*ZL01\_01.1 zídka – odpočet: Odpočet původně navrženého řešení krajníků (duplikát) a konstrukce opěrné stěny.*

*ZL01\_01.2 - zídka přípočty: Náhrada původního řešení železobetonovou opěrnou stěnou s kamenným obkladem a zhlavím.*

*ZL01\_02.1 Vodorovné konstrukce – přípočet: Přepočítání ploch dle skutečnosti a nutnou rezervou.*

*ZL01\_03.1 Zemní práce – přípočty: Náhrada původního řešení (vratka výkopku) zásypem kamenem frakcí 32-63 mm z důvodu propustnosti podloží pro odvod vody s umístěním drenážního potrubí pod úroveň vnitřní podlahy objektu.*

*ZL01\_03.2 Zemní práce – odpočty: Viz změna popsaná v přípočtovém listu výše.*

*ZL01\_04.1 Odvod drenážního trativodu – přípočet: Doplnění navrženého odvodnění o revizní šachtu a odvod vody skrze cyklostezku s ohledem na nové řešení umístění drenáže a zvýšení kvality sanace díla.*

*ZL01\_04.2 Odvod drenážního trativodu – odpočet: Původně navržené potrubí (DN 80) se odečítá a nahrazuje větším (DN 125).*

**Závěr:**

<b>Finanční dopad změny:</b>	Navýšení rozpočtu.
<b>Změna ceny ke schválení:</b>	Změna přinese navýšení ceny díla o 87 258 Kč bez DPH.

<b>Stanovisko TDI (projektanta):</b> Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.
<b>Stanovisko AD:</b> Z hlediska autorského dozoru investora se změnou souhlasím.

<b>Přílohy:</b>	ZL01
-----------------	------

<b>Vyjádření zhotovitele:</b> Provedené změny nebudou mít dopad do celkového HMG.	
Podpis: .....	Razítko:
Datum: 19. 10. 2023	

<b>TDI:</b> Z hlediska projektanta se změnou souhlasím	
Změnu doporučuji / <del>nedoporučuji</del> schválit .....	Razítko:
Datum:	

**Schvalovací proces:**

<b>TDI:</b>	
Změnu doporučuji / <del>nedoporučuji</del> schválit .....	Razítko:
Datum:	

<b>Objednatel:</b>	
Změnu schvaluji / neschvaluji	Razítko:
Datum:	