

STAVBA	Název stavby: FN Brno-Rekonstrukce stávajícího provozu	
	Objekt: O	Číslo stavby: Číslo objektu:-
PROJEKTANT	Aut. dozor:	
OBJEDNATEL	Zplnomocněný zástupce:	Funkce: Zástupce investora
	Stavební dozor:	
ZHOTOVITEL	Zplnomocněný zástupce:	Funkce: Hlavní stavbyvedoucí

Technický věcný popis vyjádření k návrhu oprávněnosti/nutnosti změny

Navýšení vzdálenosti přesunu sutí vlivem omezeného zatížení prostoru ZS II (strop kolektoru). Před realizací se zjistil výskyt kolektorové šachty pod prostory zařízení staveniště. Ze statického posudku vyplynula nemožnost zatížení prostor kolektoru plným kontejnerem na suť.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 6. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vyjádření GD:

Navýšení vzdálenosti přesunu sutí vlivem omezeného zatížení prostoru ZS II (strop kolektoru)

Generální dodavatel, podpis

Datum

Vyjádření TDS:

Za TDS souhlasím s navýšením vzdálenosti přesunu sutí. Toto je způsobeno podzemním kolektorem, jehož strop není možné zatížit mechanizací ani kontejnerem na suť.

Stavební dozor, podpis

Datum

Vyjádření AD:

V době zpracování PD známy možnosti zatížení sřechy kolektoru.

Autorský dozor, podpis

Datum

Vyjádření investora:

Za investora souhlasím se změnou.

Investor, podpis

Datum

Cena víceprací 75 274,43

Cena méněprací 0,00

Celková cena 75 274,43

(kalkulace přiložena)

Časový dopad: prodloužení (posun) termínu dokončení díla o 0 dny / **bez dopadu**

Důvody zamítnutí návrhu:

Objednatel, jméno, podpis

Datum

Rozdělovník:

Objednatel:

Stav. dozor:

Zhotovit./dod.:

Ostatní:

Seznam prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	6	FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu
R:	SO01a	ZML_4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
243	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním Zvýšení vzdálenosti přesunu vybouraných hmot z důvodu posunu nakládkové plochy na ZS II Posun o 20 m = 2x příplatek k vodorovnému přemístění	t	910,95150	82,63	75 274,43

75 274,43