

STAVBA	Název stavby: FN Brno-Rekonstrukce stávajícího provozu	
	Objekt: 0	Číslo stavby: Číslo objektu:-
PROJEKTANT	Aut. dozor:	
OBJEDNATEL	Zplnomocněný zástupce:	Funkce: Zástupce investora
	Stavební dozor:	
ZHOTOVITEL	Zplnomocněný zástupce:	Funkce: Hlavní stavbyvedoucí

Technický věcný popis vyjádření k návrhu oprávněnosti/nutnosti změny

Změna skladby podlah na návrh GD. Jedná se o vynechání srovnávací vrstvy cementovou stěrku. Dále změna pojednává o záměně vyztužené žb podlahové desky kari sítí za desku z betonové mazaniny přidanou o ocelové drátky (drátkobeton).

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 7. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vyjádření GD:

Zhotovitel díla navrhnul optimalizace skladby se zárukou zachování stejných parametrů jako stanovuje PD. Záměna spočívá ve vynechání cementové stěrky. Proběhne lokální zapravení stávající žb desky. Následně se deska zaizoluje izolací stanovenou PD. Skladba tepelné izolace zůstane také zachována dle PD. Poslední změna je v ŽB desce. Ta nebude vyztužená kari sítí ale zhotoví se podlaha z betonové mazaniny vyztužené o ocelové drátky.

Generální dodavatel, podpis

Datum

Vyjádření TDS:

Za TDS souhlasím s úpravami ve skladbě podlah s tím, že budou zachovány technické parametry podlah dle zadávací dokumentace.

Stavební dozor, podpis

Datum

Vyjádření AD:

Za AD souhlasím s úpravami ve skladbě podlah. Projekt uvažoval s jiným systematickým řešením jiného dodavatele podlah. Je možno provést úpravu dle skutečného dodavatele s tím, že budou zachovány technické parametry podlah dle zadávací dokumentace.

Autorský dozor, podpis

Datum

Cena víceprací 515 538,71

Cena méněprací -1 224 685,85

Celková cena -709 147,14

(kalkulace přiložena)

Časový dopad: prodloužení (posun) termínu dokončení díla o 0 dny / **bez dopadu**

Důvody zamítnutí návrhu:

Objednatel, jméno, podpis

Datum

Rozdělovník:

Objednatel:

Stav. dozor:

Zhotovit./dod.:

Ostatní:

Příloha: kalkulační listy:

Vícepráce

Méněpráce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1 Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	6 FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu
R:	ZML_16 Změna materiálu podlah_VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						515 538,71
65	631312711RT2	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30; vyztužená ocelovými vlákny 20 kg / m3 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. SN4 : 35,1*0,045*1,03	m3	1,62689	6 210,00	10 102,99
					1,62689	
66	631313711RT2	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30; vyztužená ocelovými vlákny 20 kg / m3 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. SN6 : 0,1*(0,7*5,6+0,7*3,8+10,13+0,4*0,4)*1,03 0,095*(0,7*5,6+0,7*3,8+10,13+0,4*0,4+0,3*5,6)*1,03 039 : 34,7*0,1*1,03 SN1 : (336,6+33,7+21+12,5+13,5+47,9)*0,086*1,03 SN2 : (42,7+40+65,8+65,4+41,8+14,1+25,5+8+22,8)*0,089*1,03 SN3 : (23,3+5,3*2)*0,091*1,03 SN8 : 41,8*0,089*1,03	m3	85,23708	5 910,00	503 751,14
					1,73761	
					1,81512	
					3,5741	
					41,20742	
					29,89359	
					3,17745	
					3,83181	
67	631315711RT2	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30; vyztužená ocelovými vlákny 20 kg/m3 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. SN5 : 0,4*5,4*0,131*1,03	m3	0,29145	5 780,00	1 684,58
					0,29145	
Díl:	63 CELKEM CENA					515 538,71

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	6	FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu
R:	ZML_16	Změna materiálu podlah_Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-1 224 685,85
65	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, , Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	1,62689	-4 495,00	-7 312,87