

ZMĚNOVÝ LIST č. 0080

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393
Kód akce: P17_32
Zhotovitel: Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"
Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Změna umístění koncových prvků SL

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

Oddíl PD:	D1_01_4h1-D13 - Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV
-----------	--

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.	odstavec 4, § 222	
	odstavec 5, § 222	X
	odstavec 6, § 222	
	odstavec 7, § 222	

1) Přesun zásuvek v přípravných a operačních sálech připevněných k železobetonovému stropu a jejich dodatečné umístění na plechové stropy včetně zakončení kabeláží konektory RJ45. Důvodem této změny oproti PD je požadavek IT instalovat AP Wi-Fi přímo pod plechové stropy, jelikož materiál stropních plechových kazet ztěžuje průnik signálu Wi-Fi do prostoru nad podhledem.
 2) Přesun systémových switchů z rozvaděčů rack ve všech serverovnách částí A a B na stěnu naproti rozvaděčům v těchto serverovnách. Kvůli nedostatku místa v datových rozvaděčích byl vznesen požadavek ze strany investora (IT) na změnu umístění systémových switchů a jejich napájecích zdrojů na stěny serveroven.
 Jedná se o práce nezbytné k dokončení díla.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	09.11.2023
Zadávací list změny:		Číslo:	080
Profese: SLABOPROUD	Č. výkresů:	Místnost č.:	

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
080	Slaboproudá elektrotechnika	PŘÍPOČTY		37 470,12
		ODPOČTY		0,00
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				37 470,12

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX		XXX

Kalkulace změny

37 470,12

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet neprováděných prací z rozpočtu							
Přípočet prováděných prací							37 470,12

Demontáž stropních zásuvek - operační sály 4. NP

D1_01_4h1-D13 - Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV

10 665,42

D	D1	UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS)					8 065,42
34	K	Pol34	Drobné práce a materiál	kus	11,000	536,71	5 903,81
manipule s plechovými podhledy čistých vestaveb demontáž slaboproudých zásuvek již upevněných na žlb stropy dle zadávací PD úprava stávající kabeláže WiFi, ukončení konektory RJ45 s krytkami pod plechové stropy neobsahuje dodávku a montáž nových zásuvek dle požadavku IT z 19.10.2023 !!! I. fáze - m.č. 4122, 4131, 4136, 4143, 4149 I. fáze - m.č. 4129, 4137, 4142 II. fáze - m.č. 4044, 4045, 4046							
19	K	Pol19	Modul RJ45, UTP cat.6, instalace do panelu a zásuvek, D+M	ks	11,000	107,73	1 185,03
22	K	Pol22	Datová zásuvka komunikační jednonásobná, šikmá, bílá, včetně rámečku, neosazená, D+M	ks	11,000	88,78	976,58
D	D3	OBECNÉ					2 600,00
	K		Inženýrská a koordinační činnost	hod	4,000	650,00	2 600,00

Přesun systémových switchů "Sestra/Pacient"

D1_01_4h1-D13 - Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV

26 804,70

D	D3	SYSTÉM SESTRA - PACIENT (SP)					26 804,70
177	K	Pol150	Drátěný žlab 100x50, D+M	m	60,000	200,07	12 004,20
193	K	Pol166	Skupinová kabelová přichytka včetně kotevního materiálu, D+M	ks	150,000	26,55	3 982,50
71	K	Pol68	Přípojný napájecí kabel 230V/2m, D+M	ks	15,000	244,80	3 672,00
1010	M	N01PCD-00705-0E	PowerCat 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 10 metrů, šedý	ks	15,000	476,40	7 146,00
1. PP - m.č. 0128b 1. NP - m.č. 1004, 1105 2. NP - m.č. 2004, 2070 3. NP - m.č. 3004, 3135 4. NP - m.č. 4004, 4115 5. NP - m.č. 5004, 2104 6. NP - m.č. 6004, 6104 7. NP - m.č. 7004, 7104							