

Název stavby: **VPI Bošilec (CB), polní cesta, přelož. SEK**Číslo SPP prvku: **71010-008637**

Zhotovitel PD: Aranea Network a.s., Burda

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.066	KMP:	0.420	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.070	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:**1: Nad 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA	24 618,28 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	36 097,96 Kč
MONTÁŽ	6 964,28 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	4 196,62 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	6 949,30 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč
CELKEM:	78 826,44 Kč
STAVEB. ČINNOST	54 208,16 Kč
NESTAVEB. ČINNOST	24 618,28 Kč

.....
Zhotovil.....
Kontroloval

Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky Popis	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443,48 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	20174.80 JV	20 174,80 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
955265	S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové Koordinační činnost na stavbě	6998.56 JV	6 998,56 Kč
955577	S	Rýha v chodníku 35/50-70	66.00 m	28 838,70 Kč
955052	S	Vytyčení trasy ve volném terénu	66.00 m	260,70 Kč
MONTÁŽ				
954998	S	Montáž jedné čtyřky bez číslování	6.00 ks	58,56 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks	1 852,70 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	66.00 m	1 091,64 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	1 739,64 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 221,74 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 196,62 Kč

Limitka materiálu S 1

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	66.00 ks	2 418,24 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	66.00 m	281,16 Kč
300116	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	70.00 m	1 439,90 Kč
312240	S	Konektor UY2 přímý - plněný	24.00 ks	33,36 Kč
301217	S	Kostra spojky ML 200x220mm NITTO	2.00 ks	146,54 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	473,64 Kč
407797	S	Páska PVC 25mmx10m antikorozní NITTO	2.00 ks	235,52 Kč
408090	S	Páska speciální 16mmx20m pevnostní	1.00 ks	351,95 Kč
316316	S	Plena samovulk. 57GO 150mmx10m NITTO	0.20 ks	1 262,83 Kč
316671	S	Vodič propojení SABK 450mm NITTO	2.00 ks	306,16 Kč