





Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 1	
Komu: INV MHMP		Datum: 4.11.2022	
Odesláno/ předáno: 4.11.2022	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022	
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 RDS Část 100.4 - Pažení ze štětovnic u O1, P2, P6 a O7		
na výkresy:	Přílohy 02 a 03		
na rozpočtové podklady:	Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL1 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu</u>  <u>Část 100.4 - Pažení ze štětovnic u O1, P2, P6 a O7</u></p> <p>V rámci zpracování RDS dochází k této změně oproti dokumentaci DVZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dochází k drobné úpravě plochy pažení, která vychází z upřesnění modulového rozměru použitých štětovnic.</li> <li>- Zúžení jámy u P2 a nutnost přidání rozpěrného jímky z důvodu přetížení od dopravy (úprava DIO – Strakonická dle požadavku správního orgánu), tj. stěna jímky u Strakonické ulice se z prostorových důvodů přimyká k boku základu pilíře.</li> <li>- U pažení P6 jsou z důvodu zastižených geologických a hydrogeologických podmínek protaženy až na skalní podloží.</li> <li>- U pažení P6 dochází k tvarové úpravě z důvodu zakotvení štětovnic SO 133 pomocí táhel do štětovnic jímky.</li> <li>- U pažení u opěry O7 jsou z důvodu zastižených geologických a hydrogeologických podmínek štětovnice protaženy až na skalní podloží (délka štětovnic je tudíž navržena 11,0 m oproti 10,0 z DVZ) a štětovnicová jímka byla provedena jako uzavřená (v DVZ otevřená).</li> </ul>			
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktuálně zastiženými geologickými a hydrogeologickými podmínkami v rámci provádění hlubinného založení mostu.</li> <li>- Zpracováním podrobného statického řešení v rámci RDS.</li> <li>- Z důvodu zpřesněného výpočtu štětové jímky v blízkosti pojížděné komunikace (ul. Strakonická).</li> <li>- S ohledem na výše uvedené se jedná o neředvídanou změnu.</li> </ul>			
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:	
			
Datum: 21-12-2022	Datum:	Datum: 21-12-2022	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 001
NOZ zpracoval: Zhotovitel		Datum: 02.02.2023	
NOZ č. 001 navazuje na:	OZ č. 1	PZ č.	
Odesláno/ předáno:	osobně		
<u>ZL1 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu</u> <u>Část 100.4 - Pažení ze štětovnic u O1, P2, P6 a O7</u> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.			
Cena stavebních prací			
Cena odpočty	0,00 Kč		
Cena přípočty	1 526 594,01 Kč		
Cena celkem	1 526 594,01 Kč		
DPH 21 %	320 584,74 Kč		
Cena včetně DPH	1 847 178,75 Kč		
Seznam příloh/Počet listů příloh:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe)</li> <li>- Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)</li> </ul>			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):  jeden milion pět set dvacet šest tisíc pět set devadesát čtyři korun českých jeden haléř  (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO	
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:	
Datum: 30. 1. 2023	Datum:	Datum: 30. 5. 2023	

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 001	
PoZ vystavil:		Datum: 11.10.2023	
PoZ č. 001 na NOZ č. 001		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.</p> <p>Cena změny činí 1 526 594,01 Kč bez DPH tj. 0,14 %, z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %</li> <li>- přípočty činí: 1 526 594,01 Kč bez DPH tj. 0,14 % ceny díla bez DPH</li> </ul> <p>Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 1 526 594,01 Kč		Provedení změny: 11/2022 – 03/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 076 492 342,46 Kč		<b>Orientační částky k valorizaci:</b> Způsobitelná částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobitelná částka k valorizaci: 1 526 594,01 Kč	
<b>Důvod ke změně:</b>			
Aktuálně zastížené geologické a hydrogeologické podmínky v rámci provádění hlubinného založení mostu. Zpracování podrobného statického řešení v rámci RDS. Z důvodu zpřesněného výpočtu štětové jímky v blízkosti pojižděné komunikace (ul. Strakonická). S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Poznámka:</b>			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
			
	08-12-2023	Bo. M. Kolář	So. 11. 2022

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 2
Komu: INV MHMP		Datum: 3.11.2022
Odesláno/ předáno:	osobně	osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022
Odkazy: na specifikaci:	SO 003 RDS Změna „a“	
na výkresy:	Přílohy 1a, 2a a 3a	
na rozpočtové podklady:	Změnový soupis prací	
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla	
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna	
<p><u>ZL2 – SO 003 – Příprava území – Pravý břeh Vltavy</u>  <u>Změna „a“ – Žluté lázně, území pro novou vrátnici</u></p> <p>V rámci zpracování RDS dochází k této změně oproti dokumentaci DVZ:</p> <p>V rámci projektové přípravy byly zjištěny nové požadavky nad rámec DVZ, které jsou vyvolány požadavkem Objednatele na základě požadavků nájemce a správce areálu Žlutých lázní pro přemístění přístřešků mobiliáře z míst určených pro nový vjezd a vrátnici do nové polohy uvnitř areálu.</p>		
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b>  Požadavkem Objednatele na základě požadavků nájemce a správce areálu Žlutých lázní  Jedná se o nepředvídanou změnu.</p>		
<b>PŘÍKAZNÍK:</b>  Ing. Tomáš Krupka Společnost „INF/BUNG – Dvorecký most“ Datum: 21-12-2022	<b>AUTORSKÝ DOZOR:</b>  Ing. Jiří Pech Společnost „TUBES/ATELIER6 – Dvorecký most“ Datum:	<b>ZHOTOVITEL:</b>  Ing. Robert Brož, Ph.D. Sdružení „TBR + FIRESTA + STRABAG – DVORECKY MOST“ 21-12-2022 Datum:
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). <b>Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</b>		


Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 002	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 02.02.2023	
NOZ č. 002 navazuje na:	OZ č. 2	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL2 – SO 003 – Příprava území – Právý břeh Vltavy</u> <u>Změna „a“ – Žluté lázně, území pro novou vrátnici</u>				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty	0,00 Kč			
Cena připočty	567 936,00 Kč			
Cena celkem	567 936,00 Kč			
DPH 21 %	119 266,56 Kč			
Cena včetně DPH	687 202,56 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe)</li> <li>- Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)</li> <li>- Formulář pro kalkulaci ceny pol. 93767.R</li> <li>- Formulář pro kalkulaci ceny pol. 02943.R</li> <li>- Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS</li> <li>- Přehled nových položek</li> </ul>				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Dopad do HMG:	
pět set šedesát sedm tisíc devět set třicet šest korun českých			ANO	
(bez DPH)				
Datum: 30.5.2023	Datum:		Datum: 30.5.2023	

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 002	
PoZ vystavil:		Datum: 11.10.2023	
PoZ č. 002 na NOZ č. 002		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.</p> <p>Cena změny činí 567 936,00 Kč bez DPH tj. 0,05 %, z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %</li> <li>- přípočty činí: 567 936,00 Kč bez DPH tj. 0,05 % ceny díla bez DPH</li> </ul> <p>Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 567 936,00 Kč		Provedení změny: 11/2022 – 03/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 077 060 278,46 Kč		<b>Orientační částky k valorizaci:</b> Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 567 936,00Kč	
<b>Důvod ke změně:</b>			
Požadavek Objednatele na základě požadavků nájemce a správce areálu Žlutých lázní. Jedná se o nepředvídanou změnu.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Poznámka:</b>			
<b>Podpis zmocněnce Objednatele</b> INV MHMP	<b>Podpis zmocněnce Objednatele</b> INV MHMP Ing. Petr Hankovec Vedoucí oddělení	<b>Podpis zmocněnce Příkazníka</b> Ing. Tomáš Krupka Společnost „INF/BUNG –	<b>Podpis zmocněnce Zhotovitele</b> Ing. Robert Brož, Ph.D. Sdružení „TBR + FIRESTA STRABAG – DVORECKY
Datum:	Datum: 08-12-2023	Datum: 10.11.2023	Datum: 30.11.2023



Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 3
Komu: INV MHMP		Datum: 31.10.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022	
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 RDS Část 100.1 Založení O1, P2, P6 a O7		
na výkresy:	Přílohy 01,04 a 05		
na rozpočtové podklady:	Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL3 – SO 201 – Tramvajový most přes Vltavu</u>  <u>Část 100.1 – Založení O1, P2, P6 a O7</u></p> <p>V rámci zpracování RDS dochází k této změně oproti dokumentaci DVZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upřesnění spotřeby betonářské výztuže do pilot na základě podrobného statického výpočtu – položka č.36/224365.A. Změna spotřeby množství betonářské výztuže pilot je způsobena podrobnějším rozkreslením na základě podrobného statického výpočtu ve stupni RDS.</li> </ul>			
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b>  Nepředvídatelnou okolností na základě podrobného statického výpočtu zpracovaného v rámci RDS.</p>			
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:	
Datum: 21-12-2022	Datum:	Datum: 21-12-2022	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). <b>Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</b>			


Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 003	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 02.02.2023	
NOZ č. 003 navazuje na:	OZ č. 3	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL3 – SO 201 – Tramvajový most přes Vltavu</u> <u>Část 100.1 – Založení O1, P2, P6 a O7</u> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty	0,00 Kč			
Cena přípočty	722 957,05 Kč			
Cena celkem	722 957,05 Kč			
DPH 21 %	151 820,98 Kč			
Cena včetně DPH	874 778,03 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe)</li> <li>- Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)</li> </ul>				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Dopad do HMG:	
sedm set dvacet dva tisíc devět set padesát sedm korun českých pět haléřů			NE	
(bez DPH)				
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:		
Datum: 30.5.2023	Datum:	Datum: 30.5.2023		




Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 003	
PoZ vystavil:		Datum: 11.10.2023	
PoZ č. 003 na NOZ č. 003		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.</p> <p>Cena změny činí 722 957,05 Kč bez DPH tj. 0,07 %, z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %</li> <li>- přípočty činí: 722 957,05 Kč bez DPH tj. 0,07 % ceny díla bez DPH</li> </ul> <p>Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 722 957,05 Kč		Provedení změny: 11/2022 – 02/2023	
Nová cena díla (bez DPH):  1 077 783 235,51 Kč		<b>Orientační částky k valorizaci:</b> Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 722 957,05 Kč	
<b>Důvod ke změně:</b>			
Nepředvídatelná okolnost na základě podrobného statického výpočtu zpracovaného v rámci RDS.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Poznámka:</b>			
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Příkazníka Ing. Tomáš Krupka	Podpis zmocněnce Zhotovitele Ing. Robert Boreš, Ph.D.
			
Datum:	08-12-2023	30.11.2023	30.11.2023

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 4	
Komu: INV MHMP		Datum: 29.11.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022	
Odkazy: na specifikaci:	SO 102 RDS Část 01 Vjezd do Žlutých lázní		
na výkresy:	Přílohy 01,02,04		
na rozpočtové podklady:	Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL4 – SO 102 – VOZOVKY, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY – PODOLÍ</u>  <u>Část 01 – Vjezd do Žlutých lázní</u></p> <p>V rámci zpracování RDS dochází k této změně oproti dokumentaci DVZ:</p> <p>Dochází k úpravě šířky společné stezky pro chodce a cyklisty v místech napojení na rekonstruovanou cyklostezku v rámci projektu „Modernizace cyklotrasy A2 v úseku Přístaviště – Vyšehradský tunel, etapa II., Veslařský ostrov – čerpací stanice MOL“, kterou zpracovává společnost DIPRO, spol. s r.o., jejíž I. etapa je již v současné době realizaci. Jedná se konkrétně o rozšíření stezky o 0,1 m a blíže k budoucímu mostu o pozvolné rozšíření z 3,8 m u vjezdu do Žlutých lázní až na 4,0 m v místě napojení na zmiňovaný projekt.</p>			
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b>  Nutností souladu s rekonstrukcí cyklostezky v rámci realizace sousední stavby „Modernizace cyklotrasy A2 v úseku Přístaviště – Vyšehradský tunel, etapa II., Veslařský ostrov – čerpací stanice MOL“. Jedná se o nepředvídanou změnu.</p>			
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:	
Datum: 21-12-2022	Datum:	Datum:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 004
NOZ zpracoval: Zhotovitel		Datum: 02.02.2023	
NOZ č. 004 navazuje na:	OZ č. 4	PZ č.	
Odesláno/ předáno:	osobně		
<u>ZL4 – SO 102 – VOZOVKY, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY – PODOLÍ</u> <u>Část 01 – Vjezd do Žlutých lázní</u> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.			
Cena stavebních prací			
Cena odpočty	0,00 Kč		
Cena přípočty	40 259,02 Kč		
Cena celkem	40 259,02 Kč		
DPH 21 %	8 454,39 Kč		
Cena včetně DPH	48 713,41 Kč		
Seznam příloh/Počet listů příloh:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe)</li> <li>- Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)</li> </ul>			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Dopad do HMG:	
čtyřicet tisíc dvě stě padesát devět korun českých dva haléře		NE	
(bez DPH)			
Zhotovitel		Autorský dozor	
			
Datum: 30.5.2023	Datum:	Datum: 30.5.2023	

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 004	
PoZ vystavil:		Datum: 11.10.2023	
PoZ č. 004 na NOZ č. 004		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.</p> <p>Cena změny činí 40 259,02 Kč bez DPH tj. 0,00 %, z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %</li> <li>- přípočty činí: 40 259,02 Kč bez DPH tj. 0,00 % ceny díla bez DPH</li> </ul> <p>Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 40 259,02 Kč		Provedení změny: 02/2023 – 06/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 077 823 494,53 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 40 259,02 Kč	
<b>Důvod ke změně:</b>			
Nutnost souladu s rekonstrukcí cyklostezky v rámci realizace sousední stavby „Modernizace cyklotrasy A2 v úseku Přístaviště – Vyšehradský tunel, etapa II., Veslařský ostrov – čerpací stanice MOL“. Jedná se o nepředvídanou změnu.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Poznámka:</b>			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
			
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	08-12-2023	20. 11. 2023	20. 11. 2023

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 6	
Komu: INV MHMP			Datum: 01.12.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
		Týká se:	SOD č. DIL/21/06/007480/2022	
Odkazy: na specifikaci:		SO 201 RDS Část 100.2 – Založení P4, P5		
na výkresy:		Přílohy 01,02,03,04		
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL6 – SO 201 – Tramvajový most přes Vltavu</u> <u>Část 100.2 – Založení P4, P5</u></p> <p>V rámci zpracování RDS dochází k těmto navrhovaným změnám oproti dokumentaci PDPS (DVZ):</p> <p>– Upřesnění spotřeby betonářské výztuže do pilot na základě podrobného statického výpočtu – položka č. 138/224365.B. Předchozí projektový stupeň PDPS (DVZ) byl vypracován v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. V rámci DVZ byla spotřeba betonářské výztuže stanovena odborným odhadem ve spotřebě 90 kg/m<sup>3</sup> betonu piloty pro pilíř P4 a 70 kg/m<sup>3</sup> betonu piloty pro pilíř P5. V rámci RDS je proveden podrobný statický výpočet a rozkreslení výkresů výztuže do podrobností potřebných pro realizaci stavby. Změna spotřeby množství betonářské výztuže pilot je způsobena podrobnějším rozkreslením na základě podrobného statického výpočtu ve stupni RDS.</p>				
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b> Nepředvídanou okolností na základě podrobného statického výpočtu zpracovaného v rámci RDS.</p>				
PŘÍKAZNÍK:		AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:	
Datum: 21-12-2022		Datum:		Datum:
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				


Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 006	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 02.02.2023	
NOZ č. 006 navazuje na:	OZ č. 6	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL6 – SO 201 – Tramvajový most přes Vltavu</u> <u>Část 100,2 – Založení P4, P5</u>				
<u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u>				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty	0,00 Kč			
Cena přípočty	1 125 518,74 Kč			
Cena celkem	1 125 518,74 Kč			
DPH 21 %	236 358,94 Kč			
Cena včetně DPH	1 361 877,68 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe)</li> <li>- Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)</li> </ul>				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Dopad do HMG:	
jeden milion jedno sto dvacet pět tisíc pět set osmnáct korun českých sedmdesát čtyři haléřů			NE	
(bez DPH)				
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:		
<div style="position: absolute; top: 5px; left: 5px; font-size: 10px; color: white;"> S STP </div>				
Datum: 30.5.2023	Datum:	Datum: 30.5.2023		

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 006	
PoZ vystavil:		Datum: 06.11.2023	
PoZ č. 006 na NOZ č. 006		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.</p> <p>Cena změny činí 1 125 518,74 Kč bez DPH tj. 0,10 %, z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %</li> <li>- přípočty činí: 1 125 518,74 Kč bez DPH tj. 0,10 % ceny díla bez DPH</li> </ul> <p>Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 1 125 518,74 Kč		Provedení změny: 12/2022 – 05/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 078 949 013,27 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 1 125 518,74 Kč	
<b>Důvod ke změně:</b>			
Nepředvídaná okolnost na základě podrobného statického výpočtu zpracovaného v rámci RDS.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Poznámka:</b>			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
			
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	08-12-2023	10.11.2023	10.11.2023


Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 7	
Komu: INV MHMP		Datum: 01.12.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022	
Odkazy: na specifikaci:	SO 307 RDS Splašková přípojka – Podolí, Žluté lázně		
na výkresy:	Přílohy 01,02,04.1		
na rozpočtové podklady:	Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL7 – SO 307 – Splašková přípojka – Podolí, Žluté lázně</u></p> <p>V rámci zpracování RDS dochází k těmto navrhovaným změnám oproti dokumentaci PDPS (DVZ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– upřesnění délky kanalizace v rámci RDS – změna délky kanalizace</li> <li>– upřesnění druhu povrchu terénu v rámci RDS – namísto dlaždic na maltu jsou zatravnňovací panely</li> <li>– upřesnění způsobu napojení na stávající systém splaškového odkanalizování a prostupu do čerpací jímky na základě místního šetření s provozním technikem Žlutých Lázní – nerezový propoj do čerpací jímky</li> </ul>			
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b>  Požadavkem Objednatele na základě požadavků nájemce a správce areálu Žlutých lázní.  Jedná se o nepředvídanou změnu.</p>			
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:	
Datum: 21-12-2022	Datum:	Datum: 21-12-2022	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). <b>Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</b>			



Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 007
NOZ zpracoval: Zhotovitel		Datum: 02.02.2023	
NOZ č. 007 navazuje na:	OZ č. 7	PZ č.	
Odesláno/ předáno:	osobně		
<u>ZL7 – SO 307 – Splašková přípojka – Podolí, Žluté lázně</u>			
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.			
Cena stavebních prací			
Cena odpočty	-48 454,14 Kč		
Cena přípočty	43 577,24 Kč		
Cena celkem	-4 876,90 Kč		
DPH 21 %	-1 024,15 Kč		
Cena včetně DPH	-5 901,05 Kč		
Seznam příloh/Počet listů příloh:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe)</li> <li>- Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)</li> <li>- Přehled nových položek</li> </ul>			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Dopad do HMG:	
mínus čtyři tisíce osm set sedmdesát šest korun českých devadesát haléřů		NE	
(bez DPH)			
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:	
Datum: 30.5.2023	Datum:	Datum: 30.5.2023	

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 007	
PoZ vystavil:		Datum: 11.10.2023	
PoZ č. 007 na NOZ č. 007		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.</p> <p>Cena změny činí -4 876,90 Kč bez DPH tj. -0,00 %, z toho odpočty činí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpočty činí: -48 454,14 Kč bez DPH tj. -0,00 %</li> <li>- přípočty činí: 43 577,24 Kč bez DPH tj. 0,00 % ceny díla bez DPH</li> </ul> <p>Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): -4 876,90 Kč		Provedení změny: 01/2023 – 02/2023	
Nová cena díla (bez DPH):  1 078 944 136,37 Kč		<b>Orientační částky k valorizaci:</b> Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 43 577,24 Kč	
<b>Důvod ke změně:</b>			
Požadavek Objednatel na základě požadavků nájemce a správce areálu Žlutých lázní. Jedná se o nepředvídanou změnu.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Poznámka:</b>			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
			
Datum:	Datum: 08-12-2023	Datum: 30.11.2023	Datum: 30.11.2023


Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 8	
Komu: INV MHMP			Datum: 01.12.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:	SO 316 RDS Vodovodní přípojka – Podolí, Žluté lázně			
na výkresy:	Přílohy 01,02,03			
na rozpočtové podklady:	Změnový soupis prací			
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla			
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna			
<p><u>ZL8 – SO 316 – Vodovodní přípojka – Podolí, Žluté lázně</u></p> <p>V rámci zpracování RDS dochází k těmto navrhovaným změnám oproti dokumentaci PDPS (DVZ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- upřesnění napojení na stávající rozvod vody na základě místního šetření s provozním technikem Žlutých Lázní – změna délky a umístění vodovodu</li> <li>- upřesnění druhu rozebíraného a znovuzřizovaného povrchu terénu – namísto asfaltového povrchu jsou zatravnňovací panely</li> </ul>				
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b>          Požadavkem Objednatele na základě požadavků nájemce a správce areálu Žlutých lázní.          Jedná se o nepředvídanou změnu.</p>				
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:		
Datum: 21-12-2022	Datum:	Datum:		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). <b>Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</b>				

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 008	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 02.02.2023	
NOZ č. 008 navazuje na:	OZ č. 8	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
ZL8 – SO 316 – Vodovodní přípojka – Podolí, Žluté lázně				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Příloha k NOZ – Soupis prací Cena stavebních prací				
Cena odpočty	-132 301,22 Kč			
Cena přípočty	47 026,58 Kč			
Cena celkem	- 85 274,64 Kč			
DPH 21 %	-17 907,67 Kč			
Cena včetně DPH	-103 182,31 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe)</li> <li>- Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)</li> <li>- Přehled nových položek</li> </ul>				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):  mínus osmdesát pět tisíc dvě stě sedmdesát čtyři korun českých šedesát čtyři haléřů  _____ (bez DPH)			Dopad do HMG: NE	
ZHO				
STR.				
Datum: 6. 9. 2023	Datum:	Datum: 06-09-2023		

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 008	
PoZ vystavil:		Datum: 11.10.2023	
PoZ č. 008 na NOZ č. 008		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.</p> <p>Cena změny činí -85 274,64 Kč bez DPH tj. -0,01 %, z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpočty činí: -132 301,22 Kč bez DPH tj. -0,01 %</li> <li>- přípočty činí: 47 026,58 Kč bez DPH tj. 0,00 % ceny díla bez DPH</li> </ul> <p>Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací: viz F01, F02		Počet připojených výkresů: viz F01	
Změna ceny díla (bez DPH): -85 274,64 Kč		Provedení změny: 01/2023 – 02/2023	
Nová cena díla (bez DPH):  1 078 858 861,73 Kč		<b>Orientační částky k valorizaci:</b> Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 47 026,58 Kč	
<b>Důvod ke změně:</b>			
Požadavek Objednatele na základě požadavků nájemce a správce areálu Žlutých lázní. Jedná se o nepředvídanou změnu.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Poznámka:</b>			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
			
Datum:	Datum: 08-12-2023	Datum: 10.11.2023	Datum: 30.11.2023


Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 10	
Komu: INV MHMP		Datum: 21.12.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022	
Odkazy: na specifikaci:	SO 131 RDS Přístupy na stavbu – levý břeh Vltavy		
na výkresy:	Přílohy 01,02 a 09		
na rozpočtové podklady:	Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL10 – SO 131 Přístupy na stavbu – levý břeh Vltavy</u>  <u>Část 01 – Úpravy během stavby</u>  V rámci zpracování RDS dochází k těmto navrhovaným změnám oproti dokumentaci PDPS (DVZ):  Došlo k výrazné redukci prací a činností, nutných pro zajištění přístupu na stavbu v oblasti pilíře P3, které byly navrženy v předchozím stupni dokumentace. V rámci uvažovaných stavebních postupů zhotovitele se neuvažuje s příjezdy těžké techniky z ulice Strakonická do prostoru pilíře P3, a tudíž není nezbytně nutné budovat pro tyto příjezdy a odjezdy těžké techniky zvláštní komunikaci v podobě, jak byla uvažována a zamýšlena v rámci DVZ. Přísun materiálu a strojů do prostoru pilíře P3 bude realizován po vodě pomocí lodí. Další obsluhu staveniště pilíře P3 bude umožňovat jeřáb, postavený v horní úrovni u ulice Strakonická. Takto uvažovaný návrh přesunu materiálu, strojů a zařízení do prostoru pilíře P3 v oblasti mezi budovami loděnic VK Smíchov a SK Zlíchov se proto omezuje na vybudování nábrežní hrany v podobě kotvené štětovicové stěny s možností ukotvení lodi a následnému vyloštění vrtné soupravy pro provedení vrtaných pilot pilíře P3, event. k vyložení dalšího materiálu, potřebného pro výstavbu jeho spodní stavby.  Definitivní úpravy břehového opevnění zůstávají nadále součástí tohoto objektu.</p>			
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b>  Návrhem Zhotovitele za účelem výrazného snížení hluku ze stavební činnosti, výrazného snížení zásahu do přirozeného biotopu s výskytem zvláště chráněného druhu Velevrub Malířský, snížení negativního dopadu staveništní dopravy na přilehlé budovy a na výjezdu z ulice Cisařská louka do ulice Strakonická. Jedná se o předstihové práce, které podmiňují následné práce na SO 201. Jedná se tedy o neodkladnou změnu.</p>			
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:	
[Redacted Signature Area]			
<p>Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). <b>Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</b></p>			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 010	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 05.03.2023	
NOZ č. 010 navazuje na:	OZ č. 010	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL010 – SO 131 Přístupy na stavbu – levý břeh Vltavy</u> <u>Část 01 – Úpravy během stavby</u>  <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u>  Cena stavebních prací  Cena odpočty                    -42 606,95 Kč Cena přípočty                    238,76 Kč Cena celkem                    -42 368,19 Kč DPH 21 %                    -8 897,32 Kč Cena včetně DPH                -51 265,51 Kč  Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):  mínus čtyřicet dva tisíc tři sta šedesát osm korun českých devatenáct haléřů  (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO		
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:		
Datum: 16.3.2023	Datum:	Datum: 16.3.2023		

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 010	
PoZ vystavil:		Datum: 11.10.2023	
PoZ č. 010 na NOZ č. 010		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.</p> <p>Cena změny činí -42 368,19 Kč bez DPH tj. -0,00 %, z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpočty činí: -42 606,95 Kč bez DPH tj. -0,00 %</li> <li>- přípočty činí: 238,76 Kč bez DPH tj. 0,00 % ceny díla bez DPH</li> </ul> <p>Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací: viz F01, F02		Počet připojených výkresů: viz F01	
Změna ceny díla (bez DPH): -42 368,19 Kč		Provedení změny: 10/2022 – 03/2023	
Nová cena díla (bez DPH):  1 078 816 493,54Kč		<b>Orientační částky k valorizaci:</b> Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 238,76 Kč	
<b>Důvod ke změně:</b>			
<p>Návrh Zhotovitele za účelem výrazného snížení hluku ze stavební činnosti, výrazného snížení zásahu do přirozeného biotopu s výskytem zvláště chráněného druhu Velevrub Malířský, snížení negativního dopadu staveništní dopravy na přilehlé budovy a na výjezdu z ulice Císařská louka do ulice Strakonická. Jedná se o předstihové práce, které podmiňují následné práce na SO 201. Jedná se tedy o neodkladnou změnu.</p> <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
<b>Poznámka:</b>			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
			
Datum:	Datum: 08 -12- 2023	Datum: 30. 11. 2023	Datum: 30. 11. 2023



Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 11	
Komu: INV MHMP		Datum: 21.12.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022	
Odkazy: na specifikaci:	SO 133 RDS Přístupy na stavbu – pravý břeh Vltavy		
na výkresy:	Přílohy 01,02 a 11		
na rozpočtové podklady:	Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL11 – SO 133 Přístupy na stavbu – pravý břeh Vltavy</u>  <u>Část 01 – Úpravy během stavby</u></p> <p>V rámci zpracování RDS dochází k těmto navrhovaným změnám oproti dokumentaci PDPS (DVZ):  Ze strany zhotovitele došlo u tohoto objektu k redukci prací a činností pro zajištění přístupu na stavbu na pravém břehu řeky Vltavy. V souvislosti s touto změnou dochází k úpravě tvaru a rozměru přisýpané plošiny, resp. nábrežní hrany, kterou tvoří kotvená štětovicová stěna, budovaná (beraněná) z lodi ze strany řeky. Přísyp bude sloužit jako stavební plošina při realizaci Dvoreckého mostu. Část plošiny o délce cca 15m bude využívána pro nalodění vrtné soupravy. Do zbývající části plošiny je situována těsněná jímka pro založení pilíře mostu P6. Bude zde rovněž uložena prostorová skruž a bárka (PIŽMO). Po ukončení stavebních prací bude přísyp částečně odtěžen a vzniklá jímka bude sloužit pro zbudování architektonického prvku – nábrežního schodiště.</p> <p>Definitivní úpravy břehového opevnění zůstávají nadále součástí tohoto objektu.</p>			
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b>  Návrhem Zhotovitele za účelem snížení hluku a prašnosti ze stavební činnosti a snížení rozsahu zásahu do přirozeného biotopu s výskytem zvláště chráněného druhu Velevrub Malířský. Strakonická. Jedná se o předstihové práce, které podmiňují následné práce na SO 201. Jedná se tedy o neodkladnou změnu.</p>			
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:	
Datum:	Datum:	Datum:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). <b>Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</b>			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 011	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 05.03.2023	
NOZ č. 011 navazuje na:	OZ č. 011	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL011 – SO 133 Přístupy na stavbu – pravý břeh Vltavy</u> <u>Část 01 – Úpravy během stavby</u>  <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u>  Cena stavebních prací  Cena odpočty                -683 758,88 Kč Cena přípočty                81 721,54 Kč Cena celkem                -602 037,34 Kč DPH 21 %                -126 427,84 Kč Cena včetně DPH            -728 465,18 Kč  Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):  mínus šest set dva tisíc třicet sedm korun českých třicet čtyři haléřů  (bez DPH)		Dopad do HMG: ANO		
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:		
				
Datum: 16.3.2023	Datum:	Datum: 16.3.2023		

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 011	
PoZ vystavil:		Datum: 11.10.2023	
PoZ č. 011 na NOZ č. 011		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.</p> <p>Cena změny činí -602 037,34 Kč bez DPH tj. -0,06 %, z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpočty činí: -683 758,88 Kč bez DPH tj. -0,06 %</li> <li>- přípočty činí: 81 721,54 Kč bez DPH tj. 0,01 % ceny díla bez DPH</li> </ul> <p>Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): -602 037,34 Kč		Provedení změny: 12/2022 – 03/2023	
Nová cena díla (bez DPH):  1 078 214 456,20 Kč		<b>Orientační částky k valorizaci:</b> Způsobitelná částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobitelná částka k valorizaci: 81 721,54 Kč	
<b>Důvod ke změně:</b>			
<p>Návrh Zhotovitele za účelem snížení hluku a prašnosti ze stavební činnosti a snížení rozsahu zásahu do přirozeného biotopu s výskytem zvláště chráněného druhu Velevrub Malířský. Jedná se o předstihové práce, které podmiňují následné práce na SO 201. Jedná se tedy o neodkladnou změnu.</p> <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
<b>Poznámka:</b>			
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 150px; min-height: 100px;"></div>			
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	08-12-2023	30.11.2023	30.11.2023

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 12	
Komu: INV MHMP			Datum: 21.12.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022		
Odkazy: na specifikaci:	SO 313 RDS Přeložka vodovodní přípojky – VK Smíchov			
na výkresy:	Přílohy 01 a 02, zápis z místního šetření 18.10.2022			
na rozpočtové podklady:	Změnový soupis prací			
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla			
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna			
<p><u>ZL12 – SO 313 Přeložka vodovodní přípojky – VK Smíchov</u>  <u>Změna „A“ – Úprava trasy dle skutečného stavu</u></p> <p>Na základě provedeného místního šetření dne 18.10.2022 a následných kopaných sond byla zjištěna poloha stávající vodovodní přípojky odlišná od Zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu dochází v rámci zpracování RDS k těmto navrhovaným změnám oproti dokumentaci PDPS (DVZ):</p> <p>Úprava trasy na základě průběhu stávajícího potrubí, ověřeného kopanými sondami.  Úprava profilu potrubí na základě aktuálního sdělení následného správce a zjištění kopanými sondami, s tím související způsob napojení na zachovávané úseky přípojky (propojení litina –plast).  Část přípojky je budována pouze pro dočasný provoz s ohledem na upřesnění stávající trasy vodovodu a organizaci výstavby mostu.</p>				
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b>  Skutečným stavem a polohou stávající vodovodní přípojky a vyústěním stávajícího potrubí pod budovou VK Smíchov. Jedná se o nepředvídanou změnu.</p>				
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:		
Datum:	Datum:	Datum:		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				


Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 012	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 05.03.2023	
NOZ č. 012 navazuje na:	OZ č. 012	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL012 – SO 313 RDS Přeložka vodovodní přípojky - VK Smíchov</u>				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty	-11 861,09 Kč			
Cena připočty	66 573,83 Kč			
Cena celkem	54 712,74 Kč			
DPH 21 %	11 489,68 Kč			
Cena včetně DPH	66 202,42 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe)</li> <li>- Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)</li> <li>- Formulář pro kalkulaci ceny pol. 02943.R</li> <li>- Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS</li> <li>- Přehled nových položek</li> </ul>				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Dopad do HMG:	
padesát čtyři tisíc sedm set dvanáct korun českých sedmdesát čtyři haléřů			ANO	
(bez DPH)				
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:		
Datum: 30. 5. 2023	Datum:	Datum: 30. 5. 2023		

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 012	
PoZ vystavil:		Datum: 11.10.2023	
PoZ č. 012 na NOZ č. 012		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.</p> <p>Cena změny činí 54 712,74 Kč bez DPH tj. 0,01 %, z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpočty činí: -11 861,09 Kč bez DPH tj. -0,00 %</li> <li>- přípočty činí: 66 573,83 Kč bez DPH tj. 0,01 % ceny díla bez DPH</li> </ul> <p>Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 54 712,74 Kč		Provedení změny: 11/2022 – 12/2022	
Nová cena díla (bez DPH): 1 078 269 168,94 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 66 573,83 Kč	
<b>Důvod ke změně:</b>			
Skutečný stav a poloha stávající vodovodní přípojky a vyústění stávajícího potrubí pod budovou VK Smíchov. Jedná se o nepředvídanou změnu.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Poznámka:</b>			
			
Dat	08-12-2023	10.10.2023	30.11.2023

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 13	
Komu: INV MHMP		Datum: 21.12.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022	
Odkazy: na specifikaci:	SO 792 RDS Zajištění objektu SK Zlíchov		
na výkresy:	Přílohy 01,02 a 05		
na rozpočtové podklady:	Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL13 – SO 792 Zajištění objektu SK Zlíchov</u></p> <p>V rámci zpracování RDS dochází k těmto navrhovaným změnám oproti dokumentaci PDPS (DVZ): Z důvodu kolize rámové výměny s nosným sloupkem vrat bude provedena demontáž vrat včetně sloupku. Po odstranění rámové výměny budou vrata obnovena.</p>			
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b> Nepředvídatelnou okolností na základě dopracování dokumentace a podrobného statického výpočtu zpracovaného v rámci RDS.</p>			
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:	
<div style="position: absolute; bottom: 5px; left: 5px;">Da</div>			
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). <b>Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</b>			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 013	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 05.03.2023	
NOZ č. 013 navazuje na:	OZ č. 013	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL013 – SO 792 RDS Zajištění objektu SK Zlíchov</u>				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty	0,00 Kč			
Cena přípočty	22 140,80 Kč			
Cena celkem	22 140,80 Kč			
DPH 21 %	4 649,57 Kč			
Cena včetně DPH	26 790,37 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe)</li> <li>- Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)</li> <li>- Přehled nových položek</li> </ul>				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Dopad do HMG:		
dvacet dva tisíc jedno sto čtyřicet korun českých osmdesát haléřů		ANO		
(bez DPH)				
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:		
Datum: 30. 5. 2023		Datum:		Datum: 30. 5. 2023




Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 013	
PoZ vystavil:		Datum: 11.10.2023	
PoZ č. 013 na NOZ č. 013		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.</p> <p>Cena změny činí 22 140,80 Kč bez DPH tj. 0,00 %, z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %</li> <li>- přípočty činí: 22 140,80 Kč bez DPH tj. 0,00 % ceny díla bez DPH</li> </ul> <p>Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 22 140,80 Kč		Provedení změny: 11/2022	
Nová cena díla (bez DPH): 1 078 291 309,74 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 22 140,80 Kč	
<b>Důvod ke změně:</b>			
Nepředvídatelná okolnost na základě dopracování dokumentace a podrobného statického výpočtu zpracovaného v rámci RDS.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Poznámka:</b>			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
			
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	08-12-2023	10.11.2023	30.11.2023


Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 14
Komu: INV MHMP		Datum: 07.02.2023	
Odesláno/ předáno: 07.02.2023	emailem		emailem
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022	
Odkazy: na specifikaci:	SO 201, RDS část 100.4a Změna pažení u pilíře P2		
na výkresy:	Příloha 02a; vyjádření projektanta RDS DM-004_201-4		
na rozpočtové podklady:	Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL14 – SO 201 – Tramvajový most přes Vltavu</u> <u>Část 100.4a – Změna pažení u pilíře P2</u></p> <p>Při betonáži pilotového založení pilíře P2 došlo k nadměrným únikům betonové směsi do okolí vrtů (viz oznámení zhotovitele č.j. DM/2022/16 ze dne 01.12.2022 a č.j. DM/2022/18 ze dne 06.12.2022). Z důvodu této nepředvídatelné překážky došlo k porušení celistvosti piloty v průběhu betonáže, následně nutnosti převrtání pilot včetně betonářské výztuže a novému zhotovení pilot, popřípadě alternativně nutnosti provádět piloty s předvýplní betonem bez výztuže, následnému převrtání a finálnímu zhotovení piloty. Z výše uvedeného důvodu došlo k nekontrolovatelnému probetonování okolí vrtů a nemožnosti tak do tohoto prostředí beranit štětovnice. Aby bylo možné výkopovou jámu zapažit, je nutné provést změnu způsobu pažení na vrtané záporové pažení.</p>			
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b> Aktuálně zastíženými geologickými a neočekávanými konstrukcemi (např. kavernami, pozůstatky důlních sond). Zohledněním podmínek v blízkosti pojižděné komunikace (ul. Strakonická) při návrhu dimenzi záporové stěny (totožná situace jako v případě původního řešení pomocí štětovnic viz OZ č.1).</p>			
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:	
Datum: 5.8.2023	Datum: 5.9.2023	Datum: 3.11.2023	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 014	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 04.05.2023	
NOZ č. 014 navazuje na:	OZ č. 014	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL14 - SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu</u> <u>Část 100.4a - Změna pažení u pilíře P2</u> <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u>  Příloha k NOZ – Soupis prací Cena stavebních prací  Cena odpočty                -970 628,20 Kč Cena přípočty              3 583 936,00 Kč Cena celkem                2 613 307,80 Kč DPH 21 %                  548 794,64 Kč Cena včetně DPH         3 162 102,44 Kč  Seznam příloh/Počet listů příloh: - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe) - Formulář pro kalkulaci ceny pol. 03540.R - Nabídka pro kalkulaci ceny pol. č. 03540.R - Formulář pro kalkulaci ceny pol. 02943.R - Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS - Přehled nových položek				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):  dva miliony šest set třináct tisíc tři sta sedm korun českých osmdesát haléřů  _____		Dopad do HMG: ANO		
(bez DPH)				
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> Zl  ST				
Datum: 6. 9. 2023		Datum:		Datum: 06-09-2023

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 014	
PoZ vystavil:		Datum: 11.10.2023	
PoZ č. 014 na NOZ č. 014		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.</p> <p>Cena změny činí 2 613 307,80 Kč bez DPH tj. 0,24 %, z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpočty činí: -970 628,20 Kč bez DPH tj. -0,09 %</li> <li>- přípočty činí: 3 583 936,00 Kč bez DPH tj. 0,33 % ceny díla bez DPH.</li> </ul> <p>Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 2 613 307,80 Kč		Provedení změny: 01/2023 – 02/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 080 904 617,54 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobitelná částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobitelná částka k valorizaci: 3 583 936,00 Kč	
<b>Důvod ke změně:</b>			
Aktuálně zastiženými geologickými podmínkami a neočekávanými konstrukcemi (např. kavernami, pozůstatky důlních sond). Zohlednění podmínek v blízkosti pojižděné komunikace (ul. Strakonická) při návrhu dimenzí záporové stěny (totožná situace jako v případě původního řešení pomocí štětovnic viz OZ č.1).			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Poznámka:</b>			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
D. STA KY			
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	08-12-2023	10.11.2023	10.11.2023

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 15
Komu: INV MHMP		Datum: 02.01.2023
Odesláno/ předáno: 07.02.2023	osobně	osobně
Týká se:	SOD č. DIL/21/06/007480/2022	
Odkazy: na specifikaci:	SO 201, RDS část 100.2a Změna počtu a průměru pilot P4	
na výkresy:	Přílohy č.02a a č. 03a Vyjádření projektanta DM-008_201-7 Pokyn Příkazníka č. 13 k provedení změny díla – Provedení změny založení pilíře P4	
na rozpočtové podklady:	Změnový soupis prací	
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla	
dopad do HMG:	ANO	
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna	
<p><u>ZL15 – SO 201 Tramvajový most přes Vltavu</u> <u>Část 100.2a – Změna počtu a průměru pilot P4</u></p> <p>Při realizaci beraníčního pokusu pro instalaci štětovnic jímky pilíře P4 byl ve spodní partii terasových sedimentů dna řeky zjištěn výrazný výskyt balvanité frakce, která znemožnila průchod štětovnic technologií beraní do předpokládaných hloubek (viz oznámení Zhotovitele č.j. DM/2022/17 ze dne 1.12.2022). Tato skutečnost důvodně ohrožuje bezpečnou realizovatelnost vrtů pro piloty ø900 mm v prostředí pilíře P4. Z důvodu zajištění bezpečného průchodu vrtáku šterkovou terasou se zjištěnými balvany se tak navrhuje úprava profilu pilot ø900 mm na ø1200 mm. Z vrtů většího průměru lze takové balvany výrazně lépe extrahovat než z vrtů menšího průměru (plocha vrtu je cca 1,8x větší). Zvětšení průměru pilot je kompenzováno zmenšením celkového počtu pilot pod základ P4 (původní počet pilot ø900 mm dl. 20 m byl 78 ks, nový počet pilot ø1200 mm dl. 20 m je 48 ks) viz oznámení Zhotovitele č.j. DM/2023/01 ze dne 2.1.2023.</p> <p>Při návrhu nového počtu pilot pod základ pilíře P4 ø1200 mm je rozhodujícím požadavkem návrhu maximálně možné sednutí základu od charakteristické kombinace zatížení v mezním stavu použitelnosti do hodnoty 10,0 mm. Vzhledem k rámovému uložení nosné konstrukce na pilíře P4 a P5 je nezbytné minimalizovat vzájemně nerovnoměrné sedání těchto pilířů.</p>		
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b> Aktuálně zastíženými složitými geologickými podmínkami v rámci provádění hlubinného založení mostu v korytě řeky Vltavy.</p>		
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL: 
Datum: 29.5.2023	Datum: 29.5.2023	Datum: 29.5.2023
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).		

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 015	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 24.05.2023	
NOZ č. 015 navazuje na:	OZ č. 015	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL15 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu,</u> <u>Část 100.2a - Změna počtu a průměru pilot P4</u>				
<u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u>				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty	-10 673 945,44 Kč			
Cena přípočty	29 391 820,17 Kč			
Cena celkem	18 717 874,73 Kč			
DPH 21 %	3 930 753,69 Kč			
Cena včetně DPH	22 648 628,42 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe)</li> <li>- Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)</li> <li>- Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS</li> <li>- Formulář pro kalkulaci ceny pol. 02943a.R</li> <li>- Přehled nových položek</li> </ul>				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Dopad do HMG:	
osmnáct milionů sedm set sedmnáct tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých sedmdesát tři haléřů			ANO	
(bez DPH)				
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:		
				
Datum: 14. 11. 2022	Datum:	Datum: 14. 11. 2023		


Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 015	
PoZ vystavil:		Datum: 06.11.2023	
PoZ č. 015 na NOZ č. 015		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.</p> <p>Cena změny činí 18 717 874,73 Kč bez DPH tj. 1,74 %, z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpočty činí: -10 673 945,44 Kč bez DPH tj. - 0,99 %</li> <li>- přípočty činí: 29 391 820,17 Kč bez DPH tj. 2,73 % ceny díla bez DPH</li> </ul> <p>Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 18 717 874,73 Kč		Provedení změny: 12/2022 – 05/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 099 622 492,27 Kč		<b>Orientační částky k valorizaci:</b> Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 29 391 820,17 Kč	
<b>Důvod ke změně:</b>			
Aktuálně zastiženými složitými geologickými podmínkami v rámci provádění hlubinného založení mostu v korytě řeky Vltavy.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Poznámka:</b>			
			
Datum:	08-12-2023	Datum:	30.11.2023
		Datum:	06.11.2023

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 15a	
Komu: INV MHMP		Datum: 30.03.2023	
Odesláno/ předáno: 30.03.2023	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022	
Odkazy: na specifikaci:	SO 201, RDS část 100.2b Založení P4, P5 – změna „b“		
na výkresy:	Přílohy č.01b, 02b a č. 03b Záznam z jednání – výsledky Doplnujícího IGP v ose P4 ze dne 9.3.2023		
na rozpočtové podklady:	Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:	ANO		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL15a – SO 201 Tramvajový most přes Vltavu</u>  <u>Část 100.2b – Založení P4 a P5 – Změna „b“</u></p> <p>V rámci realizace prvních dvou pilot u pilíře P4 bylo zjištěno, že stavba podloží pod základem pilíře P4 neodpovídala předpokladům popsáným v sondě PJ104 z IGP Zadávací dokumentace a neumožňovala dovržení pilot do požadované délky 20,0 m, která byla navržena ve Změně „a“ části 100.2 RDS. Z realizace pilot je evidentní, že poloha a mocnost jednotlivých vrstev skalního podloží neodpovídá profilu vrtného jádra PJ104 jednotně v celém prostoru pilíře P4. Na základě těchto zjištěných skutečností bylo smluvními stranami rozhodnuto o pozastavení vrtacích prací a provedení Doplnkového IGP v místě pilíře P4. Doplnkový IGP byl zaměřen na popis především předkvartérního podloží. Tento Doplnkový IGP je předmětem ZL17.</p> <p>Tento Doplnkový IGP potvrdil mimořádnou složitost základových poměrů, nicméně popsal celkově masiv jako únosnější (cca na úrovni hornin R4) a upřesnil návrhové parametry podloží. Na základě výše uvedeného a následně provedených přepočtů pilot pod základ pilíře P4 byly výrazně zkráceny délky pilot. Zároveň se navrhuje dodatečná injektáž pat pilot (na styku pat pilot a masivu), neboť s ohledem na různorodost masivu a mimořádně velký sklon vrstev není možné garantovat, že části horniny na patě piloty nezůstanou díky technologii vrtání rozrušené i přes důkladné vyčištění paty pilot.</p>			
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b>  Aktuálně zastiženými složitými geologickými podmínkami v rámci provádění hlubinného založení mostu v korytě řeky Vltavy.</p>			
Datum: 28.5.2023	Datum: 24.5.2023	Datum: 29.5.2023	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			



Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 015a
NOZ zpracoval: Zhotovitel		Datum: 24.07.2023	
NOZ č. 015a navazuje na:	OZ č. 15a	PZ č.	
Odesláno/ předáno:	osobně		
<u>ZL15a – SO 201 Tramvajový most přes Vltavu</u> <u>Část 100.2b – Založení P4 a P5 – Změna „b“</u>			
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.			
Cena stavebních prací			
Cena odpočty	-24 259 210,43 Kč		
Cena přípočty	4 156 548,43 Kč		
Cena celkem	-20 102 662,00 Kč		
DPH 21 %	-4 221 559,02 Kč		
Cena včetně DPH	-24 324 221,02 Kč		
Seznam příloh/Počet listů příloh:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe)</li> <li>- Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)</li> <li>- Změna soupisu množství (tisk. sestava 3.6.3.2 Aspe)</li> <li>- Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS</li> <li>- Formulář pro kalkulaci ceny pol. 02943b.R</li> <li>- Formulář pro kalkulaci ceny pol. 03680.R</li> <li>- Nabídka pro kalkulaci ceny pol. 03680.R</li> <li>- Formulář pro kalkulaci ceny pol. 224365.C.R</li> <li>- Nabídky pro kalkulaci ceny pol. 224365.C.R (celkem 2x CN)</li> <li>- Doklad o výrobě armokošů</li> <li>- Přehled nových položek</li> </ul>			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Dopad do HMG:	
mínus dvacet milionů jedno sto dva tisíc šest set šedesát dva korun českých		ANO	
_____			
(bez DPH)			
			
Datum: 14. 11. 2023		Datum: 14. 11. 2023	

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 015a	
PoZ vystavil:		Datum: 06.11.2023	
PoZ č. 015a na NOZ č. 015a		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.</p> <p>Cena změny činí -20 102 662,00 Kč bez DPH tj. -1,87 %, z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpočty činí: -24 259 210,43 Kč bez DPH tj. - 2,26 %</li> <li>- přípočty činí: 4 156 548,43 Kč bez DPH tj. 0,39 % ceny díla bez DPH</li> </ul> <p>Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): -20 102 662,00 Kč		Provedení změny: 04/2023 – 05/2023	
Nová cena díla (bez DPH):  1 079 519 830,27 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 4 156 548,43 Kč	
<b>Důvod ke změně:</b>			
Aktuálně zastíženými složitými geologickými podmínkami v rámci provádění hlubinného založení mostu v korytě řeky Vltavy.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Poznámka:</b>			
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 150px; position: relative;"> <span style="position: absolute; top: 0; left: 0; font-size: 2em; font-weight: bold; color: white;">P</span> <span style="position: absolute; top: 50%; right: 0; font-size: 2em; font-weight: bold; color: white;">TA KY</span> </div>			
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	08-12-2023	20.11.2023	06.11.2023

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 16	
Komu: INV MHMP		Datum: 01.02.2023	
Odesláno/ předáno: 12.5.2023	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022	
Odkazy: na specifikaci:	SO 201, RDS část 100.3a Štětovnicové jímky u P4 a P5 – Změna a		
na výkresy:	Přílohy č. 01a, 01a X1, 01a X2, 02a, 03a; Vyjádření projektanta RDS č.j. DM-008_201-7		
na rozpočtové podklady:	Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL16 – SO 201 Tramvajový most přes Vltavu</u>  <u>Část 100.3a – štětovnicové jímky u P4 a P5 – Změna a</u>  Předmětem této Změny je kompletní změna celkového technického řešení zajištění těsných štětovnicových jímek pro pilíře P4 a P5 v korytě řeky Vltavy na základě realizovaných beranících pokusů pro instalaci štětovnic jímek, zkušeností a poznatků z vrtání pilot pro založení pilířů P4 a P5 a realizovaného doplňkového průzkumu, který je předmětem ZL 17.  V rámci změny technického řešení se pro jímky obou pilířů P4 a P5 mění v DVZ navržená dvouplášťová těsněná jímka na jímku jednoplášťovou, pro kterou budou samotné štětovnice realizovány technologií beranění do předem provedených předvrtů vyplněných jílocementovou směsí tvořící následně těsnění pat jímek.</p> <p>Podrobné zdůvodnění a technický popis navrženého řešení je uveden zejména ve vyjádření projektanta RDS č.j. DM-008_201-7 a v záznamu z jednání č. přílohy 01a X1, které jsou přílohou tohoto oznámení.</p>			
<b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b>			
Aktuálně zastíženými geologickými a hydrogeologickými podmínkami v rámci provádění hlubinného založení mostu v korytě řeky Vltavy.			
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:	
			
Datum: 30.5.2023	Datum: 30.5.2023	Datum: 30.5.2023	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 016
NOZ zpracoval: Zhotovitel		Datum: 29.05.2023	
NOZ č. 016 navazuje na:	OZ č. 016	PZ č.	
Odesláno/ předáno:	osobně		
<u>ZL16 – SO 201 Tramvajový most přes Vltavu</u> <u>Část 100.3a – štětovicové jímky u P4 a P5 – Změna a</u>			
<p>Z geotechnického hlediska není při zastižených geologických a hydrogeologických podmínkách možné jiné řešení instalace štětovic jímek do říčního dna než technologií beranění do předem provedených předvrtů vyplněných jílocementovou směsí tvořící následně těsnění pat jímek, a v takovém případě z finančního a časového hlediska přichází v úvahu pouze jímka jednoplášťová včetně dalších vyvolaných změn (doplnění opeření jímek, výplňový beton místo zpětného hutněného zásypu).</p>			
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</p>			
Cena stavebních prací			
Cena odpočty	-4 678 494,75 Kč		
Cena přípočty	109 857 414,05 Kč		
Cena celkem	105 178 919,30 Kč		
DPH 21 %	22 087 573,05 Kč		
Cena včetně DPH	127 266 492,35 Kč		
Seznam příloh/Počet listů příloh:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe)</li> <li>- Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)</li> <li>- Formulář pro kalkulaci ceny pol. 02812.R</li> <li>- Nabídka pro kalkulaci ceny pol. 02812.R</li> <li>- Formulář pro kalkulaci ceny pol. 451314.R</li> <li>- Přehled nových položek</li> </ul>			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Dopad do HMG:	
jedno sto pět milionů jedno sto sedmdesát osm tisíc devět set devatenáct korun českých třicet haléřů		ANO	
_____			
(bez DPH)			
Datum: 11.10.2023	Datum:	Datum: 11.10.2023	

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 016	
PoZ vystavil:		Datum: 06.11.2023	
PoZ č. 016 na NOZ č. 016		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.</p> <p>Cena změny činí 105 178 919,30 Kč bez DPH tj. 9,78 %, z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpočty činí: -4 678 494,75 Kč bez DPH tj. -0,44 %</li> <li>- přípočty činí: 109 857 414,05 Kč bez DPH tj. 10,22 % ceny díla bez DPH.</li> </ul> <p>Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 105 178 919,30 Kč		Provedení změny: 06/2023 – 01/2024	
Nová cena díla (bez DPH): 1 184 698 749,57 Kč		<b>Orientační částky k valorizaci:</b> Způsobilá částka k valorizaci: 46 484 192,09 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 63 373 221,96 Kč	
<b>Důvod ke změně:</b>			
<p>Z geotechnického hlediska není při zastížených geologických a hydrogeologických podmínkách možné jiné řešení instalace štětovnic jímek do říčního dna než technologií beranění do předem provedených předvrtů vyplněných jílocementovou směsí tvořící následně těsnění pat jímek, a v takovém případě z finančního a časového hlediska přichází v úvahu pouze jímka jednoplášťová včetně dalších vyvolaných změn (doplnění opeření jímek, výplňový beton místo zpětného hutněného zásypu).</p> <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
<b>Poznámka:</b>			
Pod C I			
Datum	08-12-2023	20.11.2023	30.11.2023


Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 17	
Komu: INV MHMP		Datum: 01.02.2023	
Odesláno/ předáno: 04.05.2023	emailem		emailem
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022	
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 Dvorecký most – doplňkový průzkum P4		
na výkresy:	Přílohy: Ozn. Zhot.: Č.j. DM/2023/05 a Č.j. DM/2023/09. Indikativní nabídka (email) ze dne 31.01.2023 Zápis z VV ze dne 02.02.2023 Pokyn příkazníka Č.j. TK-LM/2023-24		
na rozpočtové podklady:	Cenové nabídky průběžně aktualizované a odsouhlasené výkaz prací pro fakturaci.		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:	ANO		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<b>ZL17 – SO 201 Dvorecký most – doplňkový průzkum P4:</b>			
<p>Dne 27.1.2023 při vrtání piloty č. 0406 v ose P4 byly již relativně blízko pod dnem zastíženy tvrdé horniny třídy R3, které se s hloubkou stále zpevňovaly. Zastížená geologie při vrtání piloty č. 0406 neodpovídala předpokladům popsáním v sondě PJ104 z IGP Zadávací dokumentace (sonda situovaná v místě piloty č. 0409). V návaznosti na operativní jednání zástupců Zhotovitele, Příkazníka, zástupce autorů IGP Zadávací dokumentace, projektanta a geologa Zhotovitele dne 27.1.2023 v 18.30 hod. bylo dohodnuto pokračování vrtání na pilotě č. 0441 (s novou pažnicí) v jižní části základu na opačné straně k pilotě č. 0406. Tato pilota se nacházela v těsné blízkosti realizovaného průzkumného jádrového vrtu PJ105 z IGP Zadávací dokumentace. Dne 29.01.2022 bylo zahájeno vrtání čisté délky piloty č. 0441 za přítomnosti geologa Zhotovitele. Při vrtání této piloty byl zastížen v podstatě shodný geologický profil jako u předchozí piloty č. 0406, navíc s tím, že ve spodních úrovních byly zastíženy obtížně vrtatelné až téměř nevrtatelné horniny třídy R2. Následně, po konzultaci se zodpovědným projektantem mostu, bylo nutné přijmout rozhodnutí o přerušení vrtání v hloubce cca 9 m pod dnem, stejně jako u piloty č. 0406.</p> <p>Vzhledem ke skutečnosti, že zastížené geologické poměry obou vrtů byly zcela odlišné od informací z IGP Zadávací dokumentace a předpokladů o geologické skladbě z DVZ, bylo v průběhu dne 30.01.2023 nezbytné přijmout rozhodnutí o nutnosti bezodkladného doplňkového průzkumu formou zejména jádrového vrtání a geofyzikálního měření, které je jediným možným způsobem prověření skladby a mocnosti vrstev pod patami nedovrtaných pilot č. 0406 a č. 0441. Současně projektant Zhotovitele a geologové Objednatele a Zhotovitele doporučili provedení dalších průzkumných vrtů v ose P4.</p> <p>Výše uvedená rozhodnutí o nutnosti přerušení prací při realizaci pilotového založení v ose P4 a nezbytnosti zhotovení doplňkového geologického průzkumu v ose P4 byla potvrzena v rámci VV dne 30.1.2023 od 16 hod za přítomnosti zástupce Zhotovitele, Objednatele a Příkazníka.</p>			
<b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b>			
Aktuálně zastíženými složitými geologickými podmínkami v ose P4 odlišných od IGP v Zadávací dokumentaci stavby.			



PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:
Sp		
Datum: 29.5.2023	Datum: 29.5.2023	Datum: 29.5.2023
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). <b>Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</b>		


Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 017	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 24.03.2023	
NOZ č. 017 navazuje na:	OZ č. 017	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL17 – SO 201 Dvorecký most – doplňkový průzkum P4:</u>				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty	0,00 Kč			
Cena přípočty	3 723 719,37 Kč			
Cena celkem	3 723 719,37 Kč			
DPH 21 %	781 981,07 Kč			
Cena včetně DPH	4 505 700,44 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe)</li> <li>- Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)</li> <li>- Formulář pro kalkulaci ceny pol. 03680a.R</li> <li>- Nabídka pro kalkulaci ceny pol. č. 03680.R</li> <li>- Formulář pro kalkulaci ceny pol. 02950..R</li> <li>- Nabídka pro kalkulaci ceny pol. č. 02950.R</li> <li>- Přehled nových položek</li> </ul>				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Dopad do HMG:	
tři miliony sedm set dvacet tři tisíc sedm set devatenáct korun českých třicet sedm haléřů			ANO	
(bez DPH)				
ZH	[REDACTED]			
STI	[REDACTED]			
Datum: 6.9.2023	Datum:		Datum: 06-09-2023	




Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 017	
PoZ vystavil:		Datum: 06.11.2023	
PoZ č. 017 na NOZ č. 017		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.</p> <p>Cena změny činí 3 723 719,37 Kč bez DPH tj. 0,35 %, z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %</li> <li>- přípočty činí: 3 723 719,37 Kč bez DPH tj. 0,35 % ceny díla bez DPH</li> </ul> <p>Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 3 723 719,37 Kč		Provedení změny: 02/2023 – 03/2023	
Nová cena díla (bez DPH): 1 188 422 468,94 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 3 723 719,37 Kč	
<b>Důvod ke změně:</b>			
Aktuálně zastíženými složitými geologickými podmínkami v ose P4 odlišné od IGP v Zadávací dokumentaci stavby.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Poznámka:</b>			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
			
Datum	08-12-2023	Jo. M. Kozl	30.11.2023

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 18
Komu: INV MHMP		Datum: 08.03.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022	
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 100.5 - Pažená jímka a založení pilíře P3		
na výkresy:	Přílohy 01,02 a 03		
na rozpočtové podklady:	Změnový soupis prací		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
dopad do HMG:	ANO		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL18 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 100.5 - Pažená jímka a založení pilíře P3</u></p> <p>V rámci zpracování RDS dochází k této změně oproti dokumentaci DVZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Byl upraven tvar základu a způsob pažení s ohledem na minimalizaci deformací podloží pod základovou spárou dřevěného skeletu SK Zlíchov dle požadavků pasportu (TUBES, 10/2022), který odhalil založení objektu v hloubce pouze 600 mm pod stávajícím terénem.</li> <li>- Pažení u základu u tohoto objektu je navrženo pomocí pilotové stěny, stejně tak je řešeno i pažení přilehlé k vedlejšímu objektu VK Smíchov. Pažení v ostatních částech obvodu jímky je záporové s dřevěnými pažinami.</li> <li>- Kvůli snížení přítoku spodní vody do stavební jámy byla upravena výšková poloha základu pilíře – základ byl posunut o 1,0 m výše a tím pádem byly o 1,0 m prodlouženy piloty a adekvátně upraven rozsah navazujících konstrukcí – zmenšení výkopu a zmenšení dříku pilíře.</li> </ul>			
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zpracováním podrobného statického řešení v rámci RDS s ohledem na požadavky pasportu VK Smíchov a SK Zlíchov (TUBES, 10/2022), aktuální stav založení SK Zlíchov.</li> <li>- Zastiženými geologickými a hydrogeologickými podmínkami.</li> </ul> <p>S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.</p>			
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:	
Datum: 20.3.2023	Datum: 20.3.2023	Datum: 30.3.2023	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 018	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 24.05.2023	
NOZ č. 018 navazuje na:	OZ č. 018	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL18 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu,</u> <u>Část 100.5 - Pažená jímka a založení pilíře P3</u>				
<u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.</u>				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty	-1 960 561,24 Kč			
Cena přípočty	870 194,85 Kč			
Cena celkem	-1 090 366,38 Kč			
DPH 21 %	-228 976,94 Kč			
Cena včetně DPH	-1 319 343,32 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe)</li> <li>- Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)</li> <li>- Přehled nových položek</li> </ul>				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Dopad do HMG:	
Mínus jeden milion devadesát tisíc tři sta šedesát šest korun českých třicet osm haléřů			ANO	
_____				
(bez DPH)				
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:		
Datum: 6.9.2023	Datum:	Datum: 06-09-2023		

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 018	
PoZ vystavil:		Datum: 06.11.2023	
PoZ č. 018 na NOZ č. 018		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.</p> <p>Cena změny činí - 1 090 366,39 Kč bez DPH tj. -0,10 %, z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpočty činí: -1 960 561,24 Kč bez DPH tj. -0,18 %</li> <li>- přípočty činí: 870 194,85 Kč bez DPH tj. 0,08 % ceny díla bez DPH</li> </ul> <p>Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): -1 090 366,39 Kč		Provedení změny: 03/2023 – 04/2023	
Nová cena díla (bez DPH):  1 187 332 102,55 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 0,00 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 870 194,85 Kč	
<b>Důvod ke změně:</b>			
<p>Zpracování podrobného statického řešení v rámci RDS s ohledem na požadavky pasportu VK Smíchov a SK Zličov (TUBES, 10/2022), aktuální stav založení SK Zličov, Zastížení geologickými a hydrogeologickými podmínkami.</p> <p>S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.</p>			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
<b>Poznámka:</b>			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
			
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	08-12-2023	10.11.2023	30.11.2023

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 19
Komu: INV MHMP		Datum: 06.03.2023
Odesláno/ předáno:	osobně	osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007480/2022
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 100.4b - Změna pažení u O1	
na výkresy:	Přílohy 01b a 03b	
na rozpočtové podklady:	Změnový soupis prací	
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla	
dopad do HMG:	ANO	
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna	
<p><u>ZL19 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu, Část 100.4b - Změna pažení u O1</u></p> <p>V rámci zpracování RDS dochází k této změně oproti dokumentaci DVZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Změna rozsahu pažení ze štětovnic pro výkopovou jámu pro základy opěry O1 z důvodu neprovedení přeložení kabelů PREDi, které jsou vedeny v těsné blízkosti za opěrou O1. Ze strany těchto kabelů je tedy nezbytné doplnit další část pažení ze štětovnic, aby mohla být provedena výkopová jáma pro základ dřiku opěry a severního křídla a současně byly ochráněny stávající kabely PREDi. Jižní křídlo opěry je v přímé kolizi s těmito kabely a výkopovou jámu pro toto jižní křídlo bude možné začít provádět až po definitivní přeložce těchto kabelů mimo půdorys opěry O1.</li> <li>- V souvislosti s tím je vyvolána změna soupisu prací u položky pro pažení ze štětovnic, vč. potřebných rozpěr a převázek doplňované části pažení ze štětovnic vedeného podél trasy nepřeložených kabelů.</li> <li>- V dané souvislosti dochází i ke změně objemu množství zemin v položce výkopů.</li> </ul>		
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Existenci inženýrských sítí PREDi a nutnosti jejich zachování v průběhu provádění založení O1. S ohledem na výše uvedené se jedná o nepředvídanou změnu.</li> </ul>		
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:
		
Datum: 30.5.2023	Datum: 30.5.2023	Datum: 30.5.2023
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).		

Stavba č. 42821 Dvorecký most			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 019	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 29.05.2023	
NOZ č. 019 navazuje na:	OZ č. 019	PZ č.		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL19 – SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu,</u> <u>Část 100.4b - Změna pažení u OI</u>				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007480/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty	0,00 Kč			
Cena přípočty	1 134 232,05 Kč			
Cena celkem	1 134 232,05 Kč			
DPH 21 %	238 188,73 Kč			
Cena včetně DPH	1 372 420,78 Kč			
Seznam příloh/Počet listů příloh:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe)</li> <li>- Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)</li> <li>- Přehled nových položek</li> <li>- Formulář pro kalkulaci ceny pol. 02943d.R</li> <li>- Příloha č. 1 Rozložení prací na dopracování a úpravu dokumentace RDS</li> </ul>				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Dopad do HMG:	
jeden milion jedno sto třicet čtyři tisíc dvě stě třicet dva korun českých pět haléřů			ANO	
(bez DPH)				
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:		
Datum: 6.9.2023			Datum: 06-09-2023	

Stavba č. 42821 Dvorecký most		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 019	
PoZ vystavil:		Datum: 06.11.2023	
PoZ č. 019 na NOZ č. 019		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007480/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.</p> <p>Cena změny činí 1 134 232,05 Kč bez DPH tj. 0,11 %, z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpočty činí: 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %</li> <li>- přípočty činí: 1 134 232,05 Kč bez DPH tj. 0,11 % ceny díla bez DPH</li> </ul> <p>Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	viz F01, F02	Počet připojených výkresů:	viz F01
Změna ceny díla (bez DPH): 1 134 232,05 Kč		Provedení změny: 03/2023 – 02/2024	
Nová cena díla (bez DPH): 1 188 466 334,60 Kč		Orientační částky k valorizaci: Způsobilá částka k valorizaci: 115 499,025 Kč Nezpůsobilá částka k valorizaci: 1 018 733,025 Kč	
<b>Důvod ke změně:</b>			
Existence inženýrských sítí PREDi a nutnost jejich zachování v průběhu provádění založení O1. S ohledem na výše uvedené se jedná o předvídanou změnu.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Poznámka:</b>			
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 150px; min-height: 100px;"></div>			
Datum:	08-12-2023	30.11.2023	30.11.2023