




OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	KALAH A a.s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	SO 01-1 Stavební řešení budova Hamry		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Demontáž sádkartonových podhledů v budově SO 01			
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění montáže vzduchotechnického potrubí byla zjištěna kolize potrubí se stávajícím rozvodem vody a elektřiny. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke změně tras vzduchotechnického potrubí a tím pádem i k následné demontáži stávajících sádkartonových a minerálních podhledů v učebnách, na chodbách a v kuchyňských a stravovacích prostorech. Jedná se o nálezoý stav, který nemá vliv na termín dokončení díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			




ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		Číslo ZL: 03
Zhotovitel:	KALAH A s.s.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	[redacted]	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Demontáž sádrokartonových podhledů v budově SO 01 Popis a zdůvodnění změny: Při provádění montáže vzduchotechnického potrubí byla zjištěna kolize potrubí se stávajícím rozvodem vody a elektřiny. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke změně tras vzduchotechnického potrubí a tím pádem i k následné demontáži stávajících sádrokartonových a minerálních podhledů v učebnách, na chodbách a v kuchyňských a stravovacích prostorech. Jedná se o nálezoavý stav, který nemá vliv na termín dokončení díla.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:	
0,- Kč	21 002,87 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
21 002,87 Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy	3
ÚSEK: SO 01-1 Stavební řešení – budova Hamry	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 Přesuny suti a vybouraných hmot, Bourání konstrukcí PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Kalaha a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [redacted]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Demontáž sádrokartonových podhledů v budově SO 01 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry (budova Hamry) ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 3 - Demontáž sádrokartonových podhledů v budově SO 01 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Při provádění montáže vzduchotechnického potrubí byla zjištěna kolize potrubí se stávajícím rozvodem vody a elektříky. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke změně tras vzduchotechnického potrubí a tím pádem i k následné demontáži stávajících sádrokartonových a minerálních podhledů v učebnách, na chodbách a v kuchyňských a stravovacích prostorech. Jedná se o nálezový stav, který nemá vliv na termín dokončení díla.	
POKYN VYDAL: [redacted]	DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 1002421/3 ZŠ Hamry-DI16 - změnový list č. 3 - demontáž podhledů Hamry

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAHHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			21 002,87
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			21 002,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 002,87 CZK
Základní DPH	21 %	4 410,60 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **25 413,47 CZK**

V _____

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 810,87	89,56
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 192,00	10,44
Cena celkem					21 002,87	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/3	ZŠ Hamry-DI16 - změnový list č. 3 - demontáž podhledů Hamry
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 192,00
74	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	2,31708	96,32	223,18

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8 :

Součet : 2,31708

2,31708

77	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,31708	225,38	522,22
-----------	--------------	--	---	---------	--------	--------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8 :

Součet : 2,31708

2,31708

78	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	16,21958	15,27	247,67
-----------	--------------	--	---	----------	-------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8 :

Součet : 16,21958

16,21958

79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,31708	85,37	197,81
-----------	--------------	---	---	---------	-------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8 :

Součet : 2,31708

2,31708

82	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	2,31708	7,15	16,57
-----------	--------------	--------------------------------------	---	---------	------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8 :

Součet : 2,31708

2,31708

80	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	18,53666	10,67	197,79
-----------	--------------	---	---	----------	-------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8 :

Součet : 18,53666

18,53666

461	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,31708	339,55	786,76
------------	--------------	---	---	---------	--------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8 :

Součet : 2,31708

2,31708

Díl	96	Bourání konstrukcí				18 810,87
94	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	195,86500	96,04	18 810,87

1 NP SDK : 16,3*4,3+16,3*0,45

77,42500

1. PP SDK : 8,9*0,75+5,4*0,5+8,9*0,45+8,9*0,75+5,4*0,5*2+8,9*0,45

29,46000

1. PP chodba SDK : 4,1*1+2,5*0,5

5,35000

minerál kuchyně :

8,8*2,3+4,1*1,4+1,2*2,3+1,5*2,3+14,4*2,3+1,2*4,6+1,2*5,9+1,4*0,4*2+3*1,2+1*1

83,63000