



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 09	
Zhotovitel:	KALAH A s. r. o.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum:		
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		SO 01-2 Stavební řešení budova Obřanská		
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Doplnění ztužujících úhelníků do nadpraží oken objektu SO 02				
Popis a zdůvodnění změny: Po otlučení omítky bylo zjištěno, že některá nadpraží oken (která se před otlučením jevila jako pevná), budou vyžadovat podepření spodní řady "nalepených" výplňových cihel. U těchto otvorů by při vrtání a provádění montáže talířových kotev zateplení hrozilo uvolnění a vypadnutí části nadpraží (+11ks). Naopak u některých potenciálně problematických otvorů byl zjištěn vyhovující stav nadpraží a nebude třeba úhelníky osazovat (-3ks). O prohlídce byl proveden zápis do stavebního deníku. Jedná se o nálezový stav, který nemá vliv na termín dokončení díla.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru:				
Stanovisko projektanta stavby:				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				




ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	KALAH A s.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění ztužujících úhelníků do nadpraží oken objektu SO 02 Popis a zdůvodnění změny: Po otlučení omítky bylo zjištěno, že některá nadpraží oken (která se před otlučením jevila jako pevná), budou vyžadovat podepření spodní řady "nalepených" výplňových cihel. U těchto otvorů by při vrtání a provádění montáže talířových kotev zateplení hrozilo uvolnění a vypadnutí části nadpraží (+11ks). Naopak u některých potenciálně problematických otvorů byl zjištěn vyhovující stav nadpraží a nebude třeba úhelníky osazovat (-3ks). O prohlídce byl proveden zápis do stavebního deníku. Jedná se o nálezový stav, který nemá vliv na termín dokončení díla.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	5 917,47,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
5 917,47,- Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	


Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy		9
ÚSEK: SO 01-2 Stavební řešení budova Obřanská		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 Svislé a kompletní konstrukce, Bourání konstrukcí, Staveništní přesun hmot PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNÝ: 	OD: Kalaha a.s. KURÝR: 	DATUM: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění ztužujících úhelníků do nadpraží oken objektu SO 02 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č.9 - Doplnění ztužujících úhelníků do nadpraží oken objektu SO 02 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:		
POPIS ZMĚNY: Po otlučení omítky bylo zjištěno, že některá nadpraží oken (která se před otlučením jevila jako pevná), budou vyžadovat podepření spodní řady "nalepených" výplňových cihel. U těchto otvorů by při vrtání a provádění montáže talířových kotev zateplení hrozilo uvolnění a vypadnutí části nadpraží (+11ks). Naopak u některých potenciálně problematických otvorů byl zjištěn vyhovující stav nadpraží a nebude třeba úhelníky osazovat (-3ks). O prohlídce byl proveden zápis do stavebního deníku. Jedná se o nálezový stav, který nemá vliv na termín dokončení díla.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED] [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] [REDACTED]	

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 1002421/9 ZŠ Hamry-DI16 změnový list č.9 - Doplnění ztužujících úhelníků do nadpraží oke

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 917,47
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			5 917,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 917,47 CZK
Základní DPH	21 %	1 242,67 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **7 160,14 CZK**

V _____

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 505,55	93,04
96	Bourání konstrukcí	HSV			128,06	2,16
99	Staveništní přesun hmot	HSV			283,86	4,80
Cena celkem					5 917,47	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/9	ZŠ Hamry-DI16 změnový list č.9 - Doplnění ztužujících úhelníků do nadpraží oken objektu SO
C:	SO 01-2	Stavební řešení budova Obřanská
C:	2	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce	5 505,55
--------------	--------------------------------------	-----------------

6	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,52000	6 460,52	3 359,47
---	--------------	--	----	---------	----------	----------

nadokenní prostor nad překlady N1 - N8 : 8*0,065

0,52000

7	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,04166	17 476,34	728,06
---	--------------	---	---	---------	-----------	--------

skutečné práce :

překlady N1 - N8 : 0,00377*(1,65*6+1,4+1,35+1,25+1,0*2)

0,05994

překlady N1 - N8 : -0,00377*(1,75*2+1,35)

-0,01828

8	M_100000T	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 5,0 mm	mb	0,04582	30 947,68	1 418,02
---	-----------	--	----	---------	-----------	----------

Fasády:

Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:

W/01:

ostění:

W/02:

ostění:

W/03:

ostění.

překlady N1 - N8 :

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,04165*1,1

0,04582

Díl 96	Bourání konstrukcí	128,06
---------------	---------------------------	---------------

34	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	2,40000	53,36	128,06
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2).

pro osazení ocelových úhelníků nad okna : 0,3*8

2,40000

Díl 99	Staveništní přesun hmot	283,86
---------------	--------------------------------	---------------

37	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,84874	334,45	283,86
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 4 :

Součet : 0,84874

0,84874