

Č. j. KRPS-275691-284/ČJ-2020-0100MN-VZ

Počet listů: 2  
Přílohy: 2/37**D O H O D A**  
**o vypořádání závazků a pohledávek**

ze smlouvy o dílo k provedení stavebního díla – „**DLOUHÉ RZY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 a KOMUNIKACE – stavba**“, vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-275691-163/ČJ-2020-0100MN-VZ, uzavřené dne 22. 11. 2022, Identifikátor VZ: N006/22/V00020460, (JID: PCR01ETRpo141461425), ve znění dodatků č. 1 a č. 2, (dále jen „smlouva“).

**ČI. I**  
**Strany dohody****Průmstav Náchod s.r.o.**

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem  
nebo Vratislavem Zítkou, jednatelem  
Sídlo: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod  
IČ: 25275062  
DIČ: CZ25275062  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, Vložka 12145

(dále jen „**zhotovitel**“)**a****Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená: plk. Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele  
krajského ředitelství pro ekonomiku  
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav  
IČ: 75151481  
DIČ: CZ75151481  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 507432881/0710

Telefon:

Fax:

e-mail:

(dále jen „**objednatel**“)společně také jako „**strany dohody**“

## ČI. II Předmět dohody

1. Předmětem dohody je vypořádání navýšení ceny díla sjednané v článku V. smlouvy o částku **688 548,32 Kč včetně DPH**, (slovy: šest set osmdesát osm tisíc pět set čtyřicet osm korun českých a třicet dva haléřů).
2. K navýšení ceny za dílo došlo v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově dokladovány změnovými listy č. 27 až 33, vyhotovenými v souladu s článkem VIII. smlouvy a doplňujícím prohlášením. Předmětné změnové listy, vztahující se ke změně ceny za dílo a doplňující prohlášení jsou nedílnou součástí této dohody jakožto přílohy č. 1 a č. 2.

## ČI. III Platební podmínky

1. Strany dohody se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat částku **688 548,32 Kč včetně DPH**, (slovy: šest set osmdesát osm tisíc pět set čtyřicet osm korun českých a třicet dva haléřů) **do 10 dnů** ode dne zveřejnění této dohody v registru smluv.
2. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která je **21 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

## ČI. IV Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv.
3. Dohoda je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
4. Nedílnou součástí této dohody jsou níže uvedené přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 27 až 33, která se sestává z 36 stran textu.  
Příloha č. 2 – Doplňující prohlášení, která se sestává z 1 strany textu.

**Za zhotovitele:**

V Náchodě dne viz elektronický podpis



Vratislav Zítka  
jednatel

**Za objednatele:**




V Praze dne viz elektronický podpis



plk. Ing. Petr Dostál  
náměstek ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku

## Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo</b>	SO 02 č. 27 - Zpevněné plochy - chybějící práce a dodávky ve výkazu výměr
<b>Identifikace akce:</b>	
Název akce	DLOUHÉ RZY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 A ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE - stavba
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup>	114V172001022
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ 252 75 062
Projektant:	Pridos, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, číslo autorizace: 0602201, IČ: 132 07 245
<p><b>Předmět změnového listu:</b> Změny nutné pro dokončení díla – jedná se o chybějící bourání betonového obrubníku, zemních a betonových prací pro základové patky brány, chybějící rozebrání silničních dílců v ploše komunikace a chybějící zámkové dlažby u č.p. 18, chybějící záhonové obrubníky kolem objektu č.p. 1 a 18 a okapový chodník kolem obj. č.p. 18. Dále chybějící silniční obrubníky směrem k travní ploše.</p>	
<p><b>Část díla dotčená změnovým listem:</b></p> <p>Vícepráce – chybějící bourání betonového obrubníku včetně základu, chybějící zemní práce a následná betonáž základových patek brány, chybějící rozebrání silničních dílců v ploše komunikace, chybějící zámková dlažba u č.p. 18, s tím spojené chybějící záhonové obrubníky kolem objektu č.p. 1 a 18 a okapový chodník kolem obj. č.p. 18. Dále chybějící silniční obrubníky směrem k travní ploše v místě areálové komunikace.</p> <p>Méněpráce – odpočet nájezdových obrubníků, ve výkazu výměr SoD byla chyba výpočtu</p>	
<p><b>Popis změny, popis technického řešení:</b></p> <p>V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že se ve výkazu výměr SoD chyběly různé stavební práce a dodávky. V tomto změnovém listu jsou tyto práce dle projektové dokumentace doplněny a dopočítány.</p>	
<p><b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b></p> <p>V projektové dokumentaci je řešení správné dle požadavku investora, bohužel některé projektované práce a dodávky chybějí ve výkazu výměr SoD.</p>	
<p><b>Nové řešení:</b></p> <p>Řešení je dle projektu SoD, pouze se dopočítávají práce a dodávky chybějící ve výkazu výměr SoD.</p> <p>Doplnění chybějícího bourání betonového obrubníku včetně základu, chybějící zemní práce a následná betonáž základových patek brány, chybějící rozebrání silničních dílců v ploše komunikace, chybějící zámková dlažba u č.p. 18, s tím spojené chybějící záhonové obrubníky kolem objektu č.p. 1 a 18 a okapový chodník kolem obj. č.p. 18. Dále chybějící silniční obrubníky směrem k travní ploše v místě areálové komunikace.</p>	
<p><b>Zdůvodnění změny:</b> Ve výkazu výměr SoD chybí stavební práce a dodávky, projekt je v pořádku.</p>	
<p><b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b> žádný</p>	
<p><b>Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b></p>	
<p>Předmětné práce byly řešeny na kontrolních dnech KD č.3, chybějící práce potvrzeny projektantem dne 7.6.2023</p>	

<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: z důvodu chybějících prací a dodávek byla cena oproti SoD navýšena		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	429 196,18 Kč bez DPH	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-5 934,60 Kč bez DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	423 261,58 Kč bez DPH	
DPH:	88 884,93 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	512 146,51 Kč včetně DPH	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
Datum: 31.10.2023	Datum: 31-10-2023	Datum: 31-10-2023
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dlouhé Rzy	JKSO	
Název objektu	Změnové listy	EČO	
Název části	ZL č.27 - Zpevněné plochy - chybějící dodávky a práce ve výkazu výměr	Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.10.2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 236 025,43	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 187 236,15	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 423 261,58	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

### Projektant, Zhotovitel, Objednatel

31.10.2023

PROJEKTANT  
ZHOTOVITEL  
OBJEDNATEL



<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>423 261,58</b>
<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	423 261,58	88 884,93	
<b>Cena s DPH</b>				<b>512 146,51</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.27 - Zpevněné plochy - chybějící dodávky a práce ve výkazu výměr

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.10.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 418 449,41**

**1 Zemní práce 13 147,85**

1	221	113201112	Vylrhání obrub silničních ležatých komunikací" 27,5	m	27,500	143,00	3 932,50
					27,500		
2	001	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,800	250,00	1 200,00
					4,800		
3	001	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,294	602,00	778,99
					1,294		
4	001	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,294	282,00	364,91
5	001	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6,470	21,00	135,87
					6,470		
6	001	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,094	162,00	987,23
					6,094		
7	001	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,329	1 550,00	3 609,95
					2,329		
8	001	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	24,000	89,10	2 138,40
					24,000		

**2 Zakládání 5 059,54**

9	011	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,294	3 910,00	5 059,54
					1,294		

**5 Komunikace pozemní 119 054,64**

10	002	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců komunikací"	m2	252,000	64,70	16 304,40
					252,000		
11	R	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	83,100	346,00	28 752,60
					83,100		
12	592	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	85,593	396,00	33 894,83
					85,593		
13	221	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	46,075	379,00	17 462,43

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.27 - Zpevněné plochy - chybějící dodávky a práce ve výkazu výměr

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.10.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"doplnění chybějící dlažby tl. 80 mm šedá dle skutečnosti" 277,4-242		35,400		
			"doplnění chybějící dlažby tl. 80 mm písková dle skutečnosti" 321,8-298-13,125		10,675		
			Součet		46,075		
14	592	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní 35,4*1,03	m2	36,462	459,00	16 736,06
15	592	59245010	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná 10,675*1,03	m2	10,995	537,00	5 904,32
			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>47 904,80</b>
16	R	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC "chybějící okapový chodník kolem obj.č.p 18" 14,0*0,5 "v SoD okapový chodník kolem objektu č.p 1 - nebylo použito 25,0*0,5=12,5m2, využilo se u přístřešku pro popelnice"	m2	7,000	848,00	5 936,00
17	R	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton "dle SoD objekt SO 02 pol č.61 a 62 279m+25,4 m= 304,4 m " "skutečnost" " č p. 18" 69 "č p. 1 vila" 88 "spojovací chodník" 110 "u jídelny" 18 "mlatová cesta" 140 Mezisoučet "v rozpočtu SoD chybí" 425-304,4	m	120,600	348,00	41 968,80
			<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>144 408,64</b>
18	R	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "chybějící obrubníky směrem k travní ploše" 169	m	169,000	430,00	72 670,00
19	592	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm "chybějící obrubníky směrem k travní ploše" 169*1,02	m	172,380	258,00	44 474,04
67	592	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm "tendrová položka, odpočet" -6,0	m	-6,000	168,00	-1 008,00
68	592	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm "tendrová položka, odpočet" -59*1,02 "skutečnost" "úprava sjezdu" 18,5*1,02 "pod bránou" 6*1,02 Součet	m	-35,190	140,00	-4 926,60
22	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého "bourání základů pod betonovým obrubníkem - areálová komunikace" 27,5*0,3*0,3	m3	2,475	4 000,00	9 900,00
23	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	3,600	4 630,00	16 668,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.27 - Zpevněné plochy - chybějící dodávky a práce ve výkazu výměr

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.10 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"chybějící bourání dobetonávek ve zpevněných plochách" (12*3)*0,1		3,600		
24	221	979092111	Očištění silničních dílců se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	72,000	92,10	6 631,20
			"panely k dalšímu využití - uloženo na skládce v areálu" 24*(3*1)		72,000		
<b>997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>67 943,81</b>
25	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,870	552,00	7 104,24
			"bourání základů pod betonovým obrubníkem - areálová komunikace" 4,95		4,950		
			"chybějící bourání dobetonávek ve zpevněných plochách" 7,92		7,920		
			Součet		12,870		
26	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,365	288,00	8 457,12
			"odvoz betonového základu a obrubníku" 12,925		12,925		
			"odvoz dobetonávek" 7,92		7,920		
			"odvoz panelů na recyklační skládku" 0,355*24		8,520		
			Součet		29,365		
27	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	496,310	12,50	6 203,88
			"beton na skládku Křovice" 20,845*(15-1)		291,830		
			"betonové panely - recyklační skládka Náchod" 8,52*(25-1)		204,480		
			Součet		496,310		
28	013	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	25,560	413,00	10 556,28
			"odvoz panelů v rámci areálu" 24*3*0,355		25,560		
29	013	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	20,845	1 610,00	33 560,45
			"odvoz betonového základu a obrubníku" 20,845		20,845		
30	013	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	8,520	242,00	2 061,84
			"betonové panely - recyklační skládka Náchod" 8*3*0,355		8,520		
<b>998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>20 930,13</b>
31	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	88,687	236,00	20 930,13
<b>VRN</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>4 812,17</b>
32	R	0120020000	Pružkumné, geodetické a projekt.práce, ZS, Inženýrská činnost, Provozní vlivy	%	4 184,494	1,15	4 812,17

**Celkem**

**423 261,58**

429 196,18



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.27 - Zpevněné plochy - chybějící dodávky a práce ve výkazu výměr

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.10.2023




Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

-5 934,60

435 130,78

## Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo</b>	SO 02 č.28 - Sadové úpravy
<b>Identifikace akce:</b>	
Název akce	DLOUHÉ RZY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 A ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE - stavba
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup>	114V172001022
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ 252 75 062
Projektant:	Pridos, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, číslo autorizace: 0602201, IČ: 132 07 245
<b>Předmět změnového listu:</b> Práce požadované investorem nad rámec SoD – v průběhu prací bylo investorem požadováno chemické odplevelení před zahradnickými pracemi, dále zasypání ostrůvku a polostrůvku u mlatové cesty kúrou vč. geotextílie	
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>	
Vícepráce – požadované chemické odplevelení, mulčování kúrou a položení geotextílie	
Méněpráce – nevyskytují se	
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>	
V průběhu stavebních prací bylo nad rámec SoD investorem/uživatelem požadováno chemické odplevelení před zahradní výsadbou, dále vytvoření polostrůvku a doplnění do ostrůvku v komunikaci geotextílií a mulčování kúrou, včetně osazení valounů/kamenů	
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b>	
Dle PD u mlatové cesty nebyly uvažované žádné terénní ani zahradní úpravy povrchů, ostrůvek v komunikaci byl řešen zatravněním	
<b>Nové řešení:</b>	
Dle požadavku investora/uživatele bude provedeno chemické odplevelení před samotnou zahradní výsadbou (před položením geotextílie). Dále bude vytvořen polostrůvek u mlatové cesty z kúry vč. ochranné geotextílie, ostrůvek v místě komunikace bude opatřen kúrou a mulčován kúrou.	
<b>Zdůvodnění změny:</b> Požadavek investora/uživatele nad rámec SoD	
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b> bude řešeno v dokumentaci skutečného stavu	
<b>Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>	
Předmětné práce byly řešeny na KD č.14	
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla.:</b>	
Vliv na termín: žádný	

Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: z důvodu požadavku doplnění požadovaného byla cena oproti SoD navýšena		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	58 239,52 Kč bez DPH	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0 Kč bez DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	58 239,52 Kč bez DPH	
DPH:	12 230,30 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	70 469,82 Kč včetně DPH	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
Průmstav Náchod s.r.o. 	Dridge 	
Datum: 31.10.2023	Datum: 31-10-2023	Datum: 31-10-2023
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dlouhé Rzy	JKSO	
Název objektu	Změnové listy	EČO	
Název části	ZL č.28 - Sadové úpravy - vícepráce	Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		21.08.2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	28 470,84	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	25 424,68	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		53 895,52	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		4 344,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

### Projektant, Zhotovitel, Objednatel

31.10.2023



### D Celkem bez DPH 58 239,52

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	58 239,52	12 230,30

**Cena s DPH 70 469,82**

### E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy  
 Objekt: Změnové listy  
 Část: ZL č.28 - Sadové úpravy - vícepráce

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 21. 8. 2023

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 53 233,38**

**1 Zemní práce 39 191,23**

1	231	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	4 780,00	4 780,00
---	-----	-----------	---	-----	-------	----------	----------

"odstranění pařezu u bodovy č p 18" 1 1,000

2	001	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	1 010,00	2 020,00
---	-----	-----------	---	-----	-------	----------	----------

"chybějící přemístění kácených stromů dle SoD" 2 2,000

3	001	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	50,000	6,16	308,00
---	-----	-----------	--	-----	--------	------	--------

"chybějící přemístění kácených stromů dle SoD" 2\*25 50,000

4	231	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	342,700	4,16	1 425,63
---	-----	-----------	---	----	---------	------	----------

"plochy z tendrového rozpočtu"  
23,4+144+56+24,3 247,700  
"plochy nad rámec"  
"plocha u mlatové cestičky" 95 95,000  
Součet 342,700

5	231	185804511	Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5	m2	23,000	66,00	1 518,00
---	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

"mokřad" 23 23,000

6	231	184911421	Mulčování rostlin kůrou II do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	140,000	45,40	6 356,00
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	----------

"ostrůvek s balvany" 45 45,000  
"plocha u mlatové cestičky" 95 95,000  
Součet 140 000

7	103	10391100	kura mulčovací VL	m3	14,420	1 580,00	22 783,60
---	-----	----------	-------------------	----	--------	----------	-----------

140 \* 0,103 14,420

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 302,00**

8	221	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	170,000	60,60	10 302,00
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"ostrůvek s balvany" 45 45,000  
"plocha u mlatové cestičky" 95 95,000  
"živý plot" 50\*0,6 30,000  
Součet 170 000

**998 Přesun hmot 3 740,15**

9	231	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	2,945	1 270,00	3 740,15
---	-----	-----------	--	---	-------	----------	----------

**HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 344,00**

10	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	12,000	362,00	4 344,00
----	-----	---------	--	-----	--------	--------	----------

"osazení valounů/kamenů do polostrůvku" 3\*4 12,000

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady**

**662,14**




11 R		0120020000	Průzkumné, geodetické a projekt.práce, ZS, Inženýrská činnost, Provozní vlivy	%	575,774	1,15	662,14
------	--	------------	---	---	---------	------	--------

**Celkem**

**58 239,52**

## Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo</b>	SO 01 č. 29 - Úprava stěny pod schodištěm
<b>Identifikace akce:</b>	
Název akce	DLOUHÉ RZY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 A ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE - stavba
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup>	114V172001022
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ 252 75 062
Projektant:	Pridos, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, číslo autorizace: 0602201, IČ: 132 07 245
<b>Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla – jedná se o nepředvídatelné práce v průběhu prováděných prací</b>	
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>	
Vícepráce – doplnění obložení stěny soklu pod novým venkovním ocelovým schodištěm včetně hydroizolace stávající podesty schodiště a její oplechování .	
Méněpráce – nevyskytují se	
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>	
V průběhu provádění nového ocelové schodiště bylo zjištěno, že bude nutné obložit i stávající stěnu pod schodišťovou podestou, z důvodu vlhkosti. Zároveň stávající podestu odizolovat asfaltovými pásy a podestu oplechovat klempířským prvkem.	
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b>	
Dle PD mělo schodiště zůstat stávající, ani povrchová úprava pod schodišťové stěny nebyla nijak v PD řešena, měla zůstat stávající.	
<b>Nové řešení:</b>	
Stěna pod podestou schodiště bude obložena stejnými vláknocementovými deskami jako celý sokl na objektu. Podesta schodiště bude izolována asfaltovými pásy a oplechována klempířským prvkem.	
<b>Zdůvodnění změny: Schodišťová stěna je doplněna obkladem z vláknocementových desek, podesta izolována a oplechována, aby bylo zajištěno přirozené větrání</b>	
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci: žádný</b>	
<b>Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>	
Předmětné práce byly řešeny na kontrolních dnech KD č. 16	
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>	

Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: z důvodu doplnění obkladu a izolace schodiškové stěny dochází k navýšení ceny SoD		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		6 877,35 Kč bez DPH
Odpočty z ceny díla bez DPH:		Kč bez DPH
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		6 877,35 Kč bez DPH
DPH:		1 444,24 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		8 321,59 Kč včetně DPH
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
Datum: 31.10.2023	Datum: 31-10-2023	Datum: 31-10-2023
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dlouhé Rzy	JKSO	
Název objektu	Změnové listy	EČO	
Název části	ZL č.29 - Úprava stěny pod schodištěm	Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	08.08.2023	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 78,19	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 4 135,51	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 2 663,65	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	6 877,35	12 DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<p>Projektant, Zhotovitel</p> <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">31.10.2023</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b> 6 877,35</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>6 877,35</td> <td>1 444,24</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>8 321,59</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b> 6 877,35				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	6 877,35	1 444,24	<b>Cena s DPH</b>			<b>8 321,59</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>				Dodá zadavatel			0,00	Klouzavá doložka			0,00	Zvýhodnění			0,00
<b>D Celkem bez DPH</b> 6 877,35																																					
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snížená	15,0	0,00	0,00																																		
základní	21,0	6 877,35	1 444,24																																		
<b>Cena s DPH</b>			<b>8 321,59</b>																																		
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																					
Dodá zadavatel			0,00																																		
Klouzavá doložka			0,00																																		
Zvýhodnění			0,00																																		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy  
 Objekt: Změnové listy  
 Část: ZL č.29 - Úprava stěny pod schodištěm

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 8. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 6 799,16**

**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 689,26**

1	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1,740	12,40	21,58
					"izolace schodišťové podesty" (1,5*1,0)+(0,8*0,3)	1,740	
2	111	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	83 100,00	83,10
					Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 1,74 * 0,0003	0,001	
3	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1,740	129,00	224,46
4	628	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	2,028	167,00	338,68
					1,74 * 1,1655	2,028	
5	711	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	6,678	3,21	21,44

**762 Konstrukce tesařské 2 532,83**

6	763	763221672	Montáž desek tl 1 x 12,5 mm sádrovláknitá stěna předsažená jednoduše opláštěná	m2	2,700	143,00	386,10
					"úprava stěny pod schodišťovou podestou" (1,0+0,8)*1,5	2,700	
7	FMC	FMC.75052	CVD fermacell Powerpanel H2O 1000 x 1250 x 12 5 mm	m2	2,970	670,97	1 992,78
					2,7*1,1	2,970	
8	762	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,037	543,00	20,09
					2,97*0,0125	0,037	
9	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	23,990	5,58	133,86

**764 Konstrukce klempířské 1 649,74**

10	764	764215404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 330 mm	m	1,800	748,00	1 346,40
					"oplechování schodišťové podesty" 1,0+0,8	1,800	
11	764	764215445	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš do 400 mm	kus	1,000	278,00	278,00
12	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	16,244	1,56	25,34

**766 Konstrukce truhlářské 1 927,33**

13	763	763121611	Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK stěna předsažená	m2	2,700	363,00	980,10
14	590	59030618	profil výztužný UA 75	m	5,940	156,00	926,64
					(1,0*3+0,8*3)*1,1	5,940	
15	766	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	19,067	1,08	20,59

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 78,19**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.29 - Úprava stěny pod schodištěm

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8 8 2023




Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
16	R	0120020000	Průzkumné, geodetické a projekt.práce, ZS, Inženýrská činnost, Provozní vlivy	%	67,992	1,15	78,19

**Celkem**

**6 877,35**

## Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	SO 04 č.30 - Oplocení SO 04 - doplnění
Identifikace akce:	
Název akce	DLOUHÉ RZY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 A ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE - stavba
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup>	114V172001022
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ 252 75 062
Projektant:	Pridos, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, číslo autorizace: 0602201, IČ: 132 07 245
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla – v rozpočtu SoD chybí tepelné izolace dle projektové dokumentace	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce – týkají se chybějící části oplocení v rozpočtu SoD. V projektové dokumentaci je oplocení řešené, ovšem v rozpočtu SoD není oplocení řešené celé	
Méněpráce – nevyskytují se	
Popis změny, popis technického řešení:	
Týká se doplnění rámového oplocení, které částečně chybí ve výkazu výměr SoD	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
V projektové dokumentaci je oplocení řešené, ale část oplocení chybí v rozpočtu SoD.	
Nové řešení:	
Areál podél komunikace bude celý oplocen, tak jak je uvedeno v projektové dokumentaci.	
Zdůvodnění změny: Změna spočívá v dopočítání chybějícího rámového oplocení v rozpočtu SoD	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: žádný	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předmětné práce byly řešeny na kontrolních dnech KD č.17 (nebylo do zápisu zapsáno)	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: žádný	

Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: z důvodu chybějícího rámového oplocení v rozpočtu SoD je cena oproti SoD navýšena		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	9 183,32 Kč bez DPH	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0 Kč bez DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	9 183,32 Kč bez DPH	
DPH:	1 928,50 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	11 111,82 Kč včetně DPH	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
Datum: 31.10.2023	Datum: 31-10-2023	Datum: 31-10-2023
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
6		
Datum:		

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dlouhé Rzy	JKSO	
Název objektu	Změnové listy	EČO	
Název části	ZL č.30 N - Oplocení SO 04 - doplnění	Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	CZ-CPV
	03.08.2023	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	7 427,99	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	1 755,33	9 Bez pevné podl	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		9 183,32	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel 31.10.2022	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9 183,32</b></td> </tr> <tr> <td><b>DPH</b></td> <td><b>%</b></td> <td><b>Základ daně</b></td> <td colspan="2"><b>DPH celkem</b></td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>9 183,32</td> <td colspan="2">1 928,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>11 111,82</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>9 183,32</b>	<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	9 183,32	1 928,50		<b>Cena s DPH</b>				<b>11 111,82</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>9 183,32</b>																																										
<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	9 183,32	1 928,50																																											
<b>Cena s DPH</b>				<b>11 111,82</b>																																										
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Dlouhé Rzy  
**Objekt:** Změnové listy  
**Část:** ZL č.30 - Oplocení SO 04 - doplnění

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:**

**Zpracoval:**  
**Datum:** 3. 8. 2023

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 9 078,91**

**3 Svislé a kompletní konstrukce 9 054,19**

1	231	348171130	Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m "dopočet chybějícího oplocení oproti výkazu výměr SoD" 36-26,6	m	9,400	173,00	1 626,20
					9,400		
3		4500027039	Sloupek čtyřhranný Pilodel Zn + PVC antracit průměr 60×40 mm výška 2,0 m	kus	5,000	328,59	1 642,95
4		4500026960	Panel svařovaný Pilofof Super Zn + PVC antracit šířka 2,5 m výška 1,63 m	kus	4,000	1 446,26	5 785,04

**998 Přesun hmot 24,72**

5	231	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	0,103	240,00	24,72
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	-------

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 104,41**




6	R	0120020000	Průzkumné, geodetické a projekt práce, ZS, Inženýrská činnost, Provozní vlivy	%	90,789	1,15	104,41
---	---	------------	---	---	--------	------	--------

**Celkem 9 183,32**

## Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo</b>	SO 02 č. 31 - Doplnující práce okolo zpevněných ploch u č.p. 18 a SO02
<b>Identifikace akce:</b>	
Název akce	DLOUHÉ RZY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 A ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE - stavba
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup>	114V172001022
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ 252 75 062
Projektant:	Pridos, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, číslo autorizace: 0602201, IČ: 132 07 245
<b>Předmět změnového listu:</b> Změny nutné pro dokončení díla – jedná se o odpočet nových poklopů u stávajících šachet, zřízení plochy ze silničních panelů před vstupem do přízemí a zřízení plochy před brankou u č.p. 18 z kamenné dlažby. Částečné odbourání kamenné zídky před jídelnou a doplnění nových zákrytových desek na zídku	
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>	
Vícepráce – chybějící odbourání betonové zídky před jídelnou, zřízení plochy ze silničních panelů a kamenné dlažby, vyrovnání stávající kamenné zídky a doplnění nové zákrytové desky (stříšky)	
Méněpráce – odpočet nových poklopů u stávajících šachet	
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>	
V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávající šachty mají vyhovující poklopy, které není nutné měnit za nové. Dále bylo vzájemně domluveno a odsouhlaseno, že stávající betonová zídka bude nutná částečně ubourat a stávající část vyrovnat a nalepit nové zákrytové desky (stříšky). Před objektem č.p. 18 se před vstupem do sklepa osadí 4 ks silničních panelů a před brankou se položí kamenná dlažba.	
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b>	
V projektové dokumentaci v oddílu kanalizace je výšková úprava stávajících šachet včetně výměny poklopu za nový. Vybourání části kamenné zídky bylo řešeno v PD, ovšem chybělo ve výkazu výměr SoD. Dále v PD byla větší část kamenné zídky řešena jako vyzdění nové kamenné zídky, ovšem ve výkazu výměr SoD opět chybělo. Před objektem č.p. 18 před vstupní brankou byla dle PD zámková dlažba, ovšem ve výkazu výměr SoD chybělo Projekt plochu před vstupem do sklepa neřešil.	
<b>Nové řešení:</b>	
V projektové dokumentaci v oddílu kanalizace je výšková úprava stávajících šachet včetně výměny poklopu za nový. Dle uvážení a vzájemné domluvy se stávající poklopy ponechají, jsou zcela vyhovující. Vybourání části kamenné zídky bylo řešeno v PD, ovšem chybělo ve výkazu výměr SoD. Dále v PD byla větší část kamenné zídky řešena jako vyzdění nové kamenné zídky, ovšem ve výkazu výměr SoD opět chybělo. Po vzájemné domluvě bylo odsouhlaseno, že zídka bude ponechána stávající, pouze se vyrovná a osadí se nové zákrytové desky (stříšky). Před objektem č.p. 18 před vstupní brankou byla dle PD zámková dlažba, ovšem ve výkazu výměr SoD chybělo. Po vzájemné domluvě bylo odsouhlaseno položení kamenné dlažby (kamenná dlažba je majetkem investora). Před vstupem do sklepa bylo po vzájemné domluvě odsouhlaseno položení 4ks silničních panelů, projekt tuto zpevněnou plochu neřešil (silniční panely jsou majetkem investora).	
<b>Zdůvodnění změny:</b> Ve výkazu výměr SoD chybí stavební práce a dodávky, některé dodávky lze ponechat stávající	
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b> bude řešeno v dokumentaci skutečného stavu	



<b>Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
Předmětné práce byly řešeny na kontrolních dnech KD č.15, KD č.16, KD č. 17		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: z důvodu chybějících prací a dodávek byla cena oproti SoD navýšena		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	73 806,23 Kč bez DPH	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	-24 000,00 Kč bez DPH	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	49 806,23 Kč bez DPH	
<b>DPH:</b>	10 459,31 Kč	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	60 265,54 Kč včetně DPH	
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>	<b>Za technický dozor stavby:</b>
		
Datum: 31.10.2023	Datum: 31-10-2023	Datum: 31-10-2023
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

<sup>11</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

# KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Dlouhé Rzy	JKSO	
Název objektu	Změnové listy	EČO	
Název části	ZL č.31 - Doplnující práce okolo zpevněných ploch u č.p. 18 a SO02	Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16.08.2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	32 128,03	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	11 311,60	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 442,44	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	4 924,16	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		49 806,23	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <p>31.10.2023</p> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>49 806,23</b></td> </tr> <tr> <td><b>DPH</b></td> <td><b>%</b></td> <td><b>Základ daně</b></td> <td colspan="2"><b>DPH celkem</b></td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>49 806,23</td> <td colspan="2">10 459,31</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>60 265,54</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>49 806,23</b>	<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	49 806,23	10 459,31		<b>Cena s DPH</b>				<b>60 265,54</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>49 806,23</b>																																										
<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	49 806,23	10 459,31																																											
<b>Cena s DPH</b>				<b>60 265,54</b>																																										
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.31 - Doplňující práce okolo zpevněných ploch u č.p. 18 a SO02

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 8 2023

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**D2      Trubní vedení - dešťová kanalizace      -24 000,00**

26	R		Výšková úprava poklopu stávající šachty + nový poklop D400 bez odvětrání + obetonování	kus	-4,800	5 000,00	-24 000,00
<p>"tendrová položka ZTI 2 - venkovní kanalizace, vjezd a plochy, částečný odpočet"</p> <p>"stávajících šachet k úpravě dle skutečnosti 10ks, poklopy zůstaly stávající"</p> <p>"cena za nový poklop dle URS 28661728 - 1900Kč/ks"</p> <p>"odpočet za 1 ks výškové úpravy, tj 1x5 000 Kč a odpočet za 10ks poklopů 10x1 900 Kč tj 19 000 Kč,celkem 24 000Kč,tj. 4,8 ks" -4,8</p> <p style="text-align: right;">-4.800</p>							

**HSV      Práce a dodávky HSV      73 239,97**

**1      Zemní práce      23 301,41**

1	001	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	5,325	211,00	1 123,58
<p>"odkopávky pro položení silničních panelů před vstupem do sklepa" 4*(1,0*3,0)*0,3      3,600</p> <p>"odkopávky pro kamennou dlažbu před brankou u č.p 18" (2,3*3,0)*0,25      1,725</p> <p>Součet      5,325</p>							
2	001	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,325	83,50	444,64
<p>"odvoz v rámci areálu" 3,6+1,725      5,325</p>							
3	001	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,325	162,00	862,65
<p>"zemařina - pro silniční panely" 3,6      3,600</p> <p>"zemařina - pro kamennou dlažbu před vstupem u č.p. 18" 1,725      1,725</p> <p>Součet      5,325</p>							
4	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	10,225	156,00	1 595,10
<p>"zásyp zeminy - silniční panely u č.p. 18" 3,6      3,600</p> <p>"zemařina - kamenná dlažba u vstupu č.p 18" 1,725      1,725</p> <p>"zásyp okolo palisád štěrkem/mlatem u č.p 18" (8,5*0,8+3,0*1,0)*0,5      4,900</p> <p>Součet      10,225</p>							
5	001	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuťnění ručně	m3	7,713	111,00	856,14
<p>"zásyp okapového chodníku"</p> <p>"u č.p 18" 18,5*0,5*0,25      2,313</p> <p>"u jídelny" (10,5+16,5)*0,8*0,25      5,400</p> <p>Součet      7,713</p>							
6	583	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	15,426	573,00	8 839,10
<p>"zásyp okapového chodníku u č.p 18 a jídelny" 7,713*2,0      15,426</p>							
7	583	58344121	šterkodrt frakce 0/8	t	8 820	410,00	3 616,20
<p>"zásyp okolo palisád štěrkem/mlatem u č.p. 18" ((8,5*0,8+3,0*1,0)*0,5)*1,8      8,820</p>							

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.31 - Doplňující práce okolo zpevněných ploch u č.p. 18 a SO02

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 8. 2023

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8	001	181311103	Rozprostření ornice II vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	26,625	224,00	5 964,00
			"zemina ze silničních panelů u č.p. 18" 3,6/0,2		18,000		
			"zemařina - kamenná dlažba u vstupu č.p. 18" 1,725/0,2		8,625		
			Součet		26,625		
<b>2 Zakládání</b>							<b>1 284,00</b>
9	002	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	12,000	107,00	1 284,00
			"plocha u č.p. 18" 4*(1,0*3,0)		12,000		
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>24 869,38</b>
10	231	317321016	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,393	4 850,00	1 906,05
			"podkladní beton pro zákrytovou desku kamenné zidky. pr tl 10cm" (2,6+10,5)*0,3*0,1		0,393		
11	231	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	5,240	1 050,00	5 502,00
			"podkladní beton pro zákrytovou desku kamenné zidky" (2,6+10,5)*2*0,2		5,240		
12	231	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	5,240	125,00	655,00
13	231	327211113	Zdívo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm	m3	0,234	9 100,00	2 129,40
			"doplnění kamenné zidky u jídelny" 2,6*0,3*0,3		0,234		
14	782	782142110	Montáž obkladů stěn z dlaždic betonových do 6 ks/m2 kladených do lepidla	m2	6,550	972,00	6 366,60
			"položení zákrytové desky na kamennou zidku u jídelny" (10,5+2,6)*0,5		6,550		
15		4400887200	Stříška plotová hládka DITON průběžná sloupková 50 přírodní 500*500*55 mm	kus	27,000	307,79	8 310,33
			"položení zákrytové desky na kamennou zidku u jídelny" (10,5+2,6)/0,5		26,200		
			"zaokrouhleno" 27		27,000		
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>13 587,00</b>
16	221	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	12,000	287,00	3 444,00
			"plocha u č.p. 18" 4*(1,0*3,0)		12,000		
17	221	594411113	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z MC	m2	6,900	1 470,00	10 143,00
			"položení kamenné dlažby před brankou u č.p. 18" (2,3*3,0)		6,900		
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>2 399,54</b>
18	221	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	4,200	290,00	1 218,00
			"řezání stávaj betonových panelů u vstupu do sklepa" 2+2,2		4,200		
19	013	962022390	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,225	2 000,00	450,00
			"bourání části kamenné zidky před jídelnou" 2,5*0,3*0,3		0,225		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.31 - Doplňující práce okolo zpevněných ploch u č.p. 18 a SO02

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 8. 2023

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 "bourání betonové hlavy na kamenné zídce" 10,5*0,3*0,05	m3	0,158	4 630,00	731,54
			<b>997 Přesun sutě</b>				<b>1 886,43</b>
21	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,910	288,00	262,08
22	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,91*14	t	12,740	12,50	159,25
					12,740		
23	013	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,910	1 610,00	1 465,10
			<b>998 Přesun hmot</b>				<b>5 912,21</b>
24	221	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	19,258	307,00	5 912,21
			<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>566,26</b>
25	R	0120020000	Průzkumné, geodetické a projekt.práce, ZS, inženýrská činnost, Provozní vlivy	%	492,400	1,15	566,26

**Celkem**

**49 806,23**

73 806,23




-24 000,00

---

97 806,23

## Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo</b>	SO 01 č.32 - Servis tepelného čerpadla
<b>Identifikace akce:</b>	
Název akce	DLOUHÉ RZY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 A ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE - stavba
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup>	114V172001022
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ 252 75 062
Projektant:	Přidos, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, číslo autorizace: 0602201, IČ: 132 07 245
<b>Předmět změnového listu: Požadavek ze strany investora– v rozpočtu SoD je položka každoroční servis TČ po dobu 5-ti let, dle požadavku investora nebude zaplacen předem, ale zaplatí se vždy po servisu</b>	
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>	
Vícepráce – nevyskytují se	
Méněpráce – odpočet každoročního servisu tepelného čerpadla	
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>	
Dle požadavku investora bude položka – „Každoroční servis tepelného čerpadla po dobu 5ti let“ z profese ÚT odečtena. Servis TČ bude zaplacen vždy po provedení servisu.	
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b>	
Dle PD a výkazu výměr SoD měl být každoroční servis TČ po dobu 5ti let uhrazen předem.	
<b>Nové řešení:</b>	
Dle požadavku investora bude položka – „Každoroční servis tepelného čerpadla po dobu 5ti let“ z profese ÚT odečtena. Servis TČ bude zaplacen vždy po provedení servisu.	
<b>Zdůvodnění změny: Požadavek investora, servis TČ nebude propalacen předem</b>	
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci: žádný</b>	
<b>Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>	
Předmětné práce byly řešeny na KD č.18 (nebylo zapsáno do zápisu)	
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:.</b>	
Vliv na termín: žádný	

Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: z důvodu požadavku odečtení každoročního servisu TČ byla cena oproti SoD snížena		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	0 Kč bez DPH	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-3 540,25 Kč bez DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-3 540,25 Kč bez DPH	
DPH:	-743,45 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-4 283,70 Kč včetně DPH	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
Datum: 31.10.2023	Datum: 31-10-2023	Datum: 31-10-2023
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Dlouhé Rzy**  
 Název objektu **Změnové listy**  
 Název části **ZL č.32 N - Servis tepelného čerpadla**

JKSO  
 EČO  
 Místo

Objednatel  
 Projektant  
 Zhotovitel  
 Zpracoval

IČO  
 DIČ

Rozpočet číslo  
 Dne  
 25.08.2023


CZ-CPV  
 CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-3 540,25	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-3 540,25	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**  
 31.10.2023  


<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-3 540,25</b>
<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-3 540,25	-743,45	
<b>Cena s DPH</b>				<b>-4 283,70</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.32 - Servis tepelného čerpadla

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:




Zpracoval:

Datum: 25. 8. 2023

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-3 500,00</b>
		<b>4</b>	<b>Technická místnost</b>				<b>-3 500,00</b>
1	R		Každoroční servis tepelného čerpadla po dobu 5li let "tendrová položka, odpočet" -1	kus	-1,000	3 500,00	-3 500,00
					-1,000		
		<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>-40,25</b>
2	R	0120020000	Průzkumné, geodetické a projekt.práce, ZS, Inženýrská činnost, Provozní vlivy	%	-35,000	1,15	-40,25
			<b>Celkem</b>				<b>-3 540,25</b>

## Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	SO 02 č.33 - Elektroinstalace SO 02
Identifikace akce:	
Název akce	DLOUHÉ RZY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 A ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE - stavba
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup>	114V172001022
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ 252 75 062
Projektant:	Prídos, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, číslo autorizace: 0602201, IČ: 132 07 245
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla – v rozpočtu SoD chybí silový kabel k bráně a datový kabel do klidové zóny	
Část díla dotčená změnovým listem:	
<p>Vícepráce – týkají se chybějícího silového kabelu pro otvírání vstupní brány. Dále datového kabelu v oblasti klidové zóny a sloupek na osazení čtečky a ovládání brány ze strany areálu.</p> <p>Méněpráce – nevyskytují se</p>	
Popis změny, popis technického řešení:	
Týká se doplnění silového kabelu pro otvírání brány vč. sloupku pro osazení čtečky a datového kabelu v oblasti klidové zóny.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
V projektové dokumentaci datový kabel řešen pouze z poloviny, silový kabel pro ovládání brány zcela chyběl.	
Nové řešení:	
Spočívá v doplnění silového kabelu pro otvírání brány vč. sloupku pro osazení čtečky pro ovládání brány z areálu. Doplnění datového kabelu v oblasti klidové zóny.	
Zdůvodnění změny: Změna spočívá v dopočítání chybějícího silového a datového kabelu vč. sloupku pro osazení čtečky pro ovládání brány	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: bude zohledněno v dokumentaci skutečného stavu	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předmětné práce byly řešeny na kontrolních dnech KD č.13 a KD č.12	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: žádný	

Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: z důvodu chybějícího silového a datového kabelu v rozpočtu SoD je cena oproti SoD navýšena		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	25 220,45 Kč bez DPH	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0 Kč bez DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	25 220,45 Kč bez DPH	
DPH:	5 296,29 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	30 516,74 Kč včetně DPH	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
	Pridos 	
Datum: 31.10.2023	Datum: 31-10-2023	Datum: 31-10-2023
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

" EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dlouhé Rzy  
Změnové listy  
ZL č.33 - Elektroinstalace SO02

JKSO

--	--

Název objektu

EČO

Název části

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval


Rozpočet číslo

--

Dne

09.10.2023
------------

CZ-CPV

CZ-CPA

--

## Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 3 548,09	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 391,27	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 5 482,59	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 15 798,50	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Jiné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 25 220,45	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

31.10.2023



<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>25 220,45</b>
DPH	%	Základ daně
snižená	15,0	0,00
základní	21,0	25 220,45
<b>Cena s DPH</b>		<b>30 516,74</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy  
 Objekt: Změnové listy  
 Část: ZL č.33 - Elektroinstalace SO02

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 9 10 2023

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 283,67**

**1 Zemní práce 90,60**

1	001	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	0,600	151,00	90,60
"vrtání pro základ sloupku" 0,6					0,600		

**2 Zakládání 193,07**

2	R	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,062	3 114,00	193,07
"základová patka sloupku"							
0,3*0,3*0,6*1,15					0,062		
Součet					0,062		

**ELEKTROINSTALACE /materiál a montáž/**

**D1 21 077,45**

**741 Elektroinstalace - silnoproud 7 236,00**

3	741	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zalažený v trubkách (např. CYKY)	m	90,000	54,30	4 887,00
"chybějící silový kabel k bráně"							
90					90,000		

4	341	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	90,000	26,10	2 349,00
"chybějící silový kabel k bráně"							
90					90,000		

**742 Elektroinstalace - slaboproud 13 841,45**

5	742	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	355,000	29,50	10 472,50
"dle skutečnosti 660 m (5x data brána 5x90m, 2x WIFI klidová zóna 2x105m), ve výkazu výměr SoD pouze 305m"							
"skutečnost" 660					660,000		
"projekt" -305					-305,000		
Součet					355,000		

6	1504286	KABEL OPTRO-NET CAT6E F/UTP PVC AWG23	KABEL OPTRO-NET CAT6E F/UTP PVC AWG23	m	355,000	9,49	3 368,95
"dle skutečnosti 660 m (5x data brána 5x90m, 2x WIFI klidová zóna 2x105m), ve výkazu výměr SoD pouze 305m"							
"skutečnost" 660					660,000		
"projekt" -305					-305,000		
Součet					355,000		

**PSV Práce a dodávky PSV 3 572,59**

**767 Konstrukce zámečnické 3 572,59**

7	767	767136143	Montáž příček sloupek rohový	kus	1,000	395,00	395,00
"porovnatelná položka k montáži sloupku pro osazení čtečky karet při výjezdu z areálu" 1					1,000		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.33 - Elektroinstalace SO02

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 10. 2023

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8	553	55342175	plotový sloupek dělený pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	1 000	3 130,00	3 130,00
							"porovnatelná položka sloupku z jeklu 80/3mm, délky 2,2m s víčkem, pozinkovaný, barva RAL " 1
						1,000	
9	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	35,250	1,35	47,59
		<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>286,74</b>
10	R	0120020000	Průzkumné, geodetické a projekt.práce, ZS, Inženýrská činnost, Provozní vlivy	%	249,337	1.15	286,74

**Celkem**

**25 220,45**

Průmstav Náchod s.r.o.  
Dobrošovská 1776  
547 01 Náchod


IČ: 25275062  
DIČ: CZ25275062  
<http://www.prumstavnachod.cz>

*V Náchodě dne 21.11.2023*

Věc: Čestné prohlášení zhotovitele díla

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ 25275062

Stavba: **Dlouhé Rzy – rekonstrukce objektu č.p.18**

Na základě vzneseného rozporu mezi rozpočtem a projektovou dokumentací Ústředního vytápění, ve věci týkající se demineralizační patrony versus automatického doplňování systému bylo projektantem  rozhodnuto mailem 22.2.2023 osadit do systému demineralizační patronu s uzávěry.

Toto řešení potvrzené projektantem bylo provedené bez dopadu do ceny.



za firmu Průmstav Náchod s.r.o.  
Vratislav Zítka – jednatel společnosti