



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL B
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Posun termínu z důvodu nevhodných klimatických podmínek	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 Objekt IVC a IO11 Sadové a terénní úpravy, mobiliář	
Popis změny:	
Z důvodu provádění prací na výše uvedených objektech musí být vhodné klimatické podmínky. Dle technologických postupů a požadavků BOZP na výše uvedených objektech nesmí teplota klesnout pod bod mrazu, nesmí pršet nebo sněžit. V souladu s výše uvedenými technologickými podmínkami a podmínkami stanovenými koordinátorem BOZP v plánu BOZP a jeho přílohách nebylo možné provádět jakékoliv práce na stavbě.	
Soupis:	
1. 17.07.2023.	Práce přerušeny z důvodu vydatných dešťových srážek
2. 28.07.2023.	Práce přerušeny z důvodu vydatných dešťových srážek
3. 01.08.2023.	Práce přerušeny z důvodu vydatných dešťových srážek
4. 07.08.2023.	Práce přerušeny z důvodu vydatných dešťových srážek
5. 09.08.2023.	Práce přerušeny z důvodu vydatných dešťových srážek
6. 14.09.2023.	Práce přerušeny z důvodu vydatných dešťových srážek
7. 19.09.2023.	Práce přerušeny z důvodu vydatných dešťových srážek
8. 02.10.2023.	Práce přerušeny z důvodu vydatných dešťových srážek
9. 09.10.2023.	Práce přerušeny z důvodu vydatných dešťových srážek
10. 25.10.2023.	Práce přerušeny z důvodu vydatných dešťových srážek
11. 26.10.2023.	Práce přerušeny z důvodu vydatných dešťových srážek
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín: ANO, 11 dní		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: NE		
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	0,00 Kč	
Nová hodnota položek díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	0,00 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s.	PROJEKTSTUDIO FUCZ, s.r.o.	Flagro a.s.
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 15
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Odpočet hydrantu	
Část díla dotčená změnovým listem:	
IO 03 Vodovodní přípojka, vnitřní vodovod	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
V původní dodávce byla dodávka dvou kusů nových hydrantů.	
Nové řešení:	
Dodávka pouze jednoho hydrantu.	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:	
Důvodem provedení změny je fakt, že v rámci vybavení provizorní nasádkové stanice došlo již k porizení a montáži hydrantu. V době přípravy zakázky nebyl tento fakt projektantem zohledněn a ani zadavatel tuto souvislost v rámci rozsahu a složitosti celého díla nerefletoval v zadání zakázky. Z tohoto důvodu nebylo možné tuto změnu předpokládat. Jakmile bylo zjištěno, že HZS již v místě disponuje hydrantem, který byl	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: NE	
Vliv na cenu: ANO	
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	20 408,29 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	891,16 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-19 517,13 Kč
DPH:	-4 098,60 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-23 615,73 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
IPS Trinec, a.s.	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	Flagro a.s.
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

IO03 Vodovodní přípojka, vnitřní vodovod

Soupis:

ZR15 Odpočet hydrantu

KSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 08.12.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ: 27787443

DIČ: CZ27787443

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH

-19 517,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-19 517,13	21,00%	-4 098,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-23 615,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt: IO03 Vodovodní přípojka, vnitřní vodovod

Soupis: **ZR15 Odpočet hydrantu**

Místo: Kopřivnice

Datum: 08.12.2023.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant: PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-19 517,13
HSV - Práce a dodávky HSV		-19 517,13
8 - Trubní vedení		-19 462,69
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí		-54,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

IO03 Vodovodní přípojka, vnitřní vodovod

Soupis:

ZR15 Odpočet hydrantu

Místo:

Kopřivnice

Datum:

08.12.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

-19 517,13

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-19 517,13
D	8		Trubní vedení				-19 462,69
13	K	891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm	kus	-1,000	341,72	-341,72
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm				
14	K	891247211R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 80 mm	kus	1,000	891,16	891,16
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 80 mm				
16	K	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	-1,000	937,98	-937,98
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových				
41	K	42200760R	poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty	kus	-1,000	1 892,44	-1 892,44
	PP		poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty				
43	K	422737412R	hydrant nadzemní PN 16; provedení standard GGG,tuhé, dvojitý uzávěr s koulí; DN 80; krycí hloubka 1,5 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina; pro: vodu	kus	-1,000	16 871,41	-16 871,41
	PP		hydrant nadzemní PN 16; provedení standard GGG,tuhé, dvojitý uzávěr s koulí; DN 80; krycí hloubka 1,5 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina; pro: vodu				
44	K	42291515R	deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové	kus	-1,000	310,30	-310,30
	PP		deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové				
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				-54,44
45	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	-0,400	136,09	-54,44
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu				

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 16
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Dešťová kanalizace hřiště	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 03 Víceúčelové hřiště	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Bez odvodnění povrchových liniových žlabů.	
Nové řešení:	
Byla doplněna ležatá kanalizace pro odvodnění povrchových litinových žlabů od šachyt KŠ2.	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:	
Odvodnění litinových žlabů nebylo řešeno projektovou dokumentací a v rámci dodávky chybělo.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: ANO, 7 dní.	
Vliv na kvalitu díla: NE	
Vliv na cenu: ANO	
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	0,00 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	159 566,89 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	159 566,89 Kč
DPH:	33 509,05 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	193 075,94 Kč

Za zhotovitele: IPS Třinec, a.s.	Za projektanta: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	Za technický dozor investora: Flagro a.s.
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Objekt:
SO 03 Víceúčelové hřiště
Soupis:
ZR16 Dešťová kanalizace hřiště

KSO:
Místo: Kopřivnice

CC-CZ:
Datum: 9.7.2023.

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ: 70884561
DIČ: CZ70884561

Zhotovitel:
IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ: 27787443
DIČ: CZ27787443

Zpracovatel:
IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH				159 566,89
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	159 566,89		21,00%	33 509,05
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		193 075,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Integrované výjezdové centrum Koprivnice

Objekt: SO 03 Víceúčelové hřiště

Soupis: **ZR16 Dešťová kanalizace hřiště**

Místo: Koprivnice

Datum: 9.7.2023.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant: PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

159 566,89

1 - Zemní práce

6 678,32

8 - Trubní vedení

152 831,23

99 - Staveništní přesun hmot

57,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO 03 Víceúčelové hřiště

Soupis:

ZR16 Dešťová kanalizace hřiště

Místo:

Kopřivnice

Datum:

9.7.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Trinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Trinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

159 566,89

D		1	Zemní práce					6 678,32
20	K	451572111-R	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	11,568	577,31	6 678,32	
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 4 až 16 mm bez dodávky kameniva					
	VV		(42*1,2*0,1)+(28+28+13,2+13,2+13,2+13,2)*0,1*0,6		11,568			
	VV		Součet		11,568			
D		8	Trubní vedení					152 831,23
10	K	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	192,800	27,11	5 226,81	
	PP		Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm					
21	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	108,800	654,70	71 231,36	
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100					
	P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, objemek. Bez zednických výpomocí.					
26	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	84,000	720,62	60 532,08	
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150					
	P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, objemek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
13	K	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	192,800	12,77	2 462,06	
	PP		Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm					
22	M	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	30,000	274,00	8 220,00	
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°					
23	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	30,000	418,00	12 540,00	
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877310320					
24	K	871238111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm	m	-84,000	10,10	-848,40	
	PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm					
	VV		84,0		84,000			
	VV		drenáže DN160					
	VV		Součet		84,000			
	VV		84*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-84,000			
25	M	28611225	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	-84,840	77,00	-6 532,68	
	PP		trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže					
	VV		84*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		84,840			
	VV		Součet		84,840			
	VV		84,84*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-84,840			
D		99	Staveništní přesun hmot					57,34
14	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,445	128,85	57,34	
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu.					

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 17
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Čerpání vody	
Část díla dotčená změnovým listem:	
IO05 Přípojka dešťové kanalizace, vnitřní dešťová kanalizace	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Původní řešení nepočítalo s permanentním nátokem spodních vod do jámy pro retenční nádrž č.1.	
Nové řešení:	
V jámě pro retenční nádrž č.1 jsou osazeny dvě čerpadla, které zajišťují permanentní čerpání vody, tak aby nedošlo k jejímu zaplavení a zborcení stěn.	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:	
Z důvodu zvýšení permanentního natoku spodních vod do jámy pro retenční nádrž č.1 a dálek zajištění provádění monolitické retenční nádrže a navazujících konstrukcí je nutno zajištit permanentní čerpání vody z jámy. Důvodem prodloužení termínu je právě fakt nutného odčerpání vody na úroveň, která zajišťovala možnost provádět zde bezpečně práce na betonové monolitické nádrži.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: ANO, 10 dní	
Vliv na kvalitu díla: NE	
Vliv na cenu: ANO	
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	0,00 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	174 384,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	174 384,00 Kč
DPH:	36 620,64 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	211 004,64 Kč

Za zhotovitele: IPS Třinec, a.s.	Za projektanta: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	Za technický dozor investora: EUCZ, s.r.o.
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrovanané výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

IO05 Připojka dešťové kanalizace, vnitřní dešťová kanalizace

Soupis:

ZR17 Čerpání vody

KSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 07.09.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ: 27787443

DIČ: CZ27787443

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH				174 384,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	174 384,00	21,00%		36 620,64
snižená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		211 004,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Integrovanané výjezdové centrum Kopřivnice
Objekt: IO05 Přípojka dešťové kanalizace, vnitřní dešťová kanalizace
Soupis: **ZR17 Čerpání vody**

Místo: Kopřivnice
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje
Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.

Datum: 07.09.2023.
Projektant: PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.
Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	174 384,00
HSV - Práce a dodávky HSV	174 384,00
1 - Zemní práce	174 384,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Integrovanané výjezdové centrum Kopřivnice
Objekt: IO05 Přípojka dešťové kanalizace, vnitřní dešťová kanalizace
Soupis: **ZR17 Čerpání vody**

Místo: Kopřivnice Datum: 07.09.2023.
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje Projektant: PROJEKTSTUDIO
Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel: EUCZ, s.r.o.
IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							174 384,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				174 384,00
D	1		Zemní práce				174 384,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	2 016,000	86,50	174 384,00
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
VV			"čerpání 42dnů x 24 hodin x 2 čerpadla"				
VV			42*24*2		2 016,000		
VV			Součet		2 016,000		

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		ZL 18
Identifikace akce:		
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice	
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18	
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh	
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec	
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba	
Předmět změnového listu:		
Záměna posuvných dveří v m.č. H 1.28/H 1.29 a m.č. H 1.29/H 1.30.		
Část díla dotčená změnovým listem:		
SO01 Objekt IVC		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
V původním řešení byly navrženy posunovací dveře v m.č. H 1.28/H 1.29 a m.č. H 1.29/H 1.30 s pouzdrům.		
Nové řešení:		
Posunovací dveře budou nahrazeny klasickými dveřmi s obložkovou zárubní.		
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:		
Bylo zjištěno, že pouzdro posunovacích dveří je v kolizi s rozvody a koncovými prvky elektroinstalace a je tak nutné provedení změny.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	38 279,52 Kč	
Nová hodnota položek díla bez DPH:	27 811,62 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-10 467,90 Kč	
DPH:	-2 198,26 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-12 666,16 Kč	

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s.	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	Flagro a.s.
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR18 Záměna posuvných dveří

KSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 08.12.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ: 27787443

DIČ: CZ27787443

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH				-10 467,90
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-10 467,90		21,00%	-2 198,26
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		-12 666,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt: SO01 Objekt IVC

Soupis: **ZR18 Záměna posuvných dveří**

Místo: Kopřivnice

Datum: 08.12.2023.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant: PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-10 467,90
HSV - Práce a dodávky HSV	-5 657,22
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 834,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-8 699,18
998 - Přesun hmot	207,88
PSV - Práce a dodávky PSV	-4 810,68
766 - Konstrukce truhlářské	-4 810,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR18 Záměna posuvných dveří

Místo:

Kopřivnice

Datum:

08.12.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

EUCZ, s.r.o.

IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem


-10 467,90

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-5 657,22
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 834,08
85	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	3,940	719,31	2 834,08
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm				
	VV		1*1,97*2		3,940		
	VV		Součet		3,940		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-8 699,18
141	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	7,880	75,08	591,63
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn				
	VV		1*1,97*2*2		7,880		
	VV		Součet		7,880		
143	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	7,880	272,01	2 143,44
	PP		Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn				
144	K	612321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	7,880	61,91	487,85
	PP		Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn				
202	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	398,27	796,54
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2				
	VV		"1000"		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
	VV		Součet		2,000		
206	M	55331439-	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm	kus	2,000	2 751,41	5 502,82
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm				
219	K	642946112	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	-2,000	1 436,29	-2 872,58
	PP		Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm				
	VV		"vč. D.1.1-104až107+120+řezy+popis TZ"				
	VV		"dle výpisu a obecného popisu"				
	VV		"T05"				
	VV		-2		-2,000		
	VV		Součet		-2,000		
220	M	55331614	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 1000mm standardní rozměr	kus	-2,000	7 674,44	-15 348,88
	PP		pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 1000mm standardní rozměr				
D	998		Přesun hmot				207,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
256	K	998012102	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0.495	267,69	132,51
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
257	K	998012114	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,495	152,26	75,37
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-4 810,68
	D	766	Konstrukce truhlářské				-4 810,68
465	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	734,19	1 468,38
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm				
	VV		"T04"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet			2,000	
468	M	DOD-T04	vnitřní dveře dřevěné 1000x1970mm plně vč. kování, povrchové úpravy, úprav a všech doplňků - dle požadavku - viz celý popis T04	kus	2,000	6 889,50	13 779,00
	PP		vnitřní dveře dřevěné 1000x1970mm plně vč. kování, povrchové úpravy, úprav a všech doplňků - dle požadavku - viz celý popis T04				
490	K	766660312	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	-2,000	1 206,44	-2 412,88
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm				
	VV		"vč. D, 1, 1-104až107+120+fezy+popis TZ"				
	VV		"dle výpisu a obecného popisu"				
	VV		"T05"				
	VV		-2		-2,000		
	VV		Součet			-2,000	
491	M	DOD-T05	vnitřní dveře dřevěné 1000x1970mm plně posuvné do pouzdra vč. kování, povrchové úpravy, úprav a všech doplňků - dle požadavku - viz celý popis T05	kus	-2,000	8 635,33	-17 270,66
	PP		vnitřní dveře dřevěné 1000x1970mm plně posuvné do pouzdra vč. kování, povrchové úpravy, úprav a všech doplňků - dle požadavku - viz celý popis T05				
492	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,195	1 058,53	-206,41
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
493	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,195	862,08	-168,11
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m				

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 19
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Dopočet plynových kotlů SO01	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 Objekt IVC	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
V zadávací projektové dokumentaci jsou v objektu navrženy 4 ks kondenzačních kotlů. V rozpočtu však byl uveden pouze 1 ks plynového kotle.	
Nové řešení:	
Bylo provedeno doplnění 3 ks kondenzačního nástěnného kotle dle požadavku projektové dokumentace.	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:	
Z důvodu nesouladu projektové dokumentace a zadávacího rozpočtu, byl doplněn dopočet kondenzačních kotlů dle požadavku projektové dokumentace.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: NE	
Vliv na cenu: ANO	
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	0,00 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	262 267,68 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	262 267,68 Kč
DPH:	55 076,21 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	317 343,89 Kč

Za zhotovitele: IPS Třinec, a.s.	Za projektanta: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	Za technický dozor investora: Flagro a.s.
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrovanané výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR19 Dopočet plynových kotlů SO01

KSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 2.8.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ:

70884561

DIČ:

CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ:

27787443

DIČ:

CZ27787443

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH				262 267,68
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	262 267,68	21,00%	55 076,21	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		317 343,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Integrovanané výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt: ZR - Změnový rozpočet

Soupis: **ZR19 Dopočet plynových kotlů SO01**

Místo: Kopřivnice

Datum: 2.8.2023.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant: PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

262 267,68

PSV - Práce a dodávky PSV

262 267,68

734 - Ústřední vytápění - armatury

262 267,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrovanané výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

ZR - Změnový rozpočet

Soupis:

ZR19 Dopočet plynových kotlů SO01

Místo:

Kopřivnice

Datum:

2.8.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

262 267,68

D PSV

Práce a dodávky PSV

262 267,68

D 734

Ústřední vytápění - armatury

262 267,68

1	M	R07.1	Plynový kondenzační nástěnný kotel (např. Viessmann 100-W), 49 kW vč. kotlového oběhového čerpadla	kpl	3,000	84 458,76	253 376,28
---	---	-------	--	-----	-------	-----------	------------

PP

Plynový kondenzační nástěnný kotel (např. Viessmann 100-W), 49 kW vč. kotlového oběhového čerpadla


2	K	731249127	Montáž kotle ocel.teplov, kapalina/plyn do 50 kW	soubor	3,000	2 963,80	8 891,40
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------

PP

Montáž kotle ocel.teplov, kapalina/plyn do 50 kW

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 20
Identifikace akce:	
Název akce:	Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Odpočet manuálního ovládání VZV	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 Objekt IVC	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
V zadávací projektové dokumentaci jsou v objektu navrženy 2ks tlačítka pro manuální ovládání signalizace výjezdu zásahových vozidel.	
Nové řešení:	
Na základě požadavku investora bude realizován 1ks tlačítka pro manuální ovládání signalizace výjezdu zásahových vozidel.	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVS:	
S uživatelského hlediska a funkčnosti objektu je 1ks tlačítka pro manuální ovládání signalizace výjezdu zásahových vozidel zbytečný.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: NE	
Vliv na cenu: ANO	
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:	7 938,52 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-7 938,52 Kč
DPH:	-1 667,09 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-9 605,61 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
IPS Třinec a.s.	PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.	Flaorn a.s.
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		