

Změnový list č. 01 ze dne 11.12.2023

Název stavby:	Podniková čerpací stanice do areálu TS v ul. Dělnická	
Číslo smluvního vztahu:	2023 263	
Název části stavby (PS, SO):	stavební část	
Objednatel:	Zhotovitel:	
Technické služby města Mostu a.s.	BAŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.	
Dělnická 164	Třebušická 178	
434 01 Most	434 01 Most - Komořany	
IČO: 64052265	IČO: 40233529	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
1.- Při provádění výkopových prací předpoklad podkladní konstrukce z prostého monolitického betonu pod		
2.- Konstrukce komunikace pod asfaltovým krytem navržena ze štěrkových vrstev.		
3.- Projektem navržena uliční vpust'		
4.- Dešťová kanalizace neřešila odvedení dešťových vod z objektu garáží za objektem tankovací stavice		
5.- Nabídkový rozpočet neobsahoval kompletní skladbu hydroizolace dle projektové dokumentace		
6- Odvodnění plochy čerpací stanice bylo uvažováno pomocí železobetonového štěrbinového žlabu		
7.- Nabídkový rozpočet neobsahoval kompletní skladbu hydroizolace dle projektové dokumentace		
8.- Projekt předpokládal že obvodová konstrukce zvýšené betonové plochy bude zachována původní jako palisády		
<u>Nové řešení:</u>		
1.- Při provádění výkopových prací zastiženy podkladní konstrukce z armovaného monolitického betonu pod		
2.- Konstrukce komunikace pod asfaltovým krytem provedena z kameniva stmeleného cementem		
3.- Uliční vpust' nahrazena revizní šachtou		
4.- Dešťová kanalizace prodložena až k objektu garáží		
5.- Rozpočet doplněn dle skutečnosti		
6.- Štěrbinový žlab nahrazen odvodňovacím polymerovým žlabem s krycím roštem		
7.- Skladba hydroizolačních vrstev doplněna dle skutečnosti		
8.- Při provádění výkopových prací se palisády uvolnily a byly nahrazeny konstrukcí extrudovaného polystyrénu, vyztužené stěrky a štukové omítky		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
1.- Změna byla vyvolána zjištěním při postupu prací na stavbě nebo na základě požadavku objednatele		
2.- Požadavek objednatele		
3.- Požadavek objednatele		
4.- Požadavek objednatele		
5.- Doplnění rozpočtu poptávky		
6.- Požadavek objednatele		
7.- Doplnění rozpočtu poptávky		
8.- Požadavek objednatele		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		



Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	540.550,- Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	35.672,- Kč
Nová cena díla bez DPH:	576.222,- Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	22.12.2023
Nový termín dokončení díla:	20.12.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

11.12.2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

18.12.2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

20.12.2023

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):


 

Datum:

Podpis:

20.12.2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):



Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet