

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 15**

Předmět díla:	Radniční věž – oprava krovu a střechy		
Objekt:	Věž		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o.		
TDI:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny: Na základě provedených sond bylo zjištěno, že zazděné prvky krovu, jejichž stav nebylo možné posoudit před provedením sond, jsou narušeny hnilobou a je nutné je sanovat.			
Odůvodnění změny: Z důvodu narušení tesařských prvků hnilobou bude nutné pro jejich sanaci vybourat stávající vyzdívky hrázděných konstrukcí i zazdívky pozednic a vazných trámů. Po vybourání těchto zděných konstrukcí budou moci započít tesařské práce na těchto konstrukcích. Po dokončení sanace tesařských prvků v této úrovni budou vyzdívky opět vyzděny do původního stavu včetně nových omítek a nátěru.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel po zjištění stavu konstrukce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	827.380,54,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,-	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	827.380,54,-	
	Výše DPH sazba: 21%	173.749,91,-	
	náklady na změnu vč. DPH	1.001.130,45,-	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termín y	Termín realizace změny:	15.11.2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano – práce nad rámec smluvního termínu 90 kalendářních dnů	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (ve věcech technických):	6.11.2023	[redacted]
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
příloh y	Přílohy: položkový rozpočet, zápis z KD č. 28		

Tabulka evidence změn

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S-22-056 Radnice Znojmo - věž**
 Objekt: **O-22-01 Radniční věž**
 Rozpočet: **R-22-22 Bourací práce dolní ochoz**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____


Rozpis ceny	Celkem
HSV	827 380,54
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	827 380,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	827 380,54 CZK
Základní DPH	21 %	173 749,91 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 001 130,45 CZK**

v _____ dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			13 740,14	1,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			319 628,92	38,6
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			18 744,00	2,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			62 524,00	7,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			262 389,78	31,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			90 676,38	11,0
997	Přesun sutě	HSV			59 677,32	7,2
Cena celkem					827 380,54	100,0

Položkový rozpočet

S:	S-22-056	Radnice Znojmo - věž
O:	O-22-01	Radniční věž
R:	R-22-22	Bourací práce dolní ochoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						13 740,14
1	114203399	Třídění cihel	m3	21,33562	644,00	13 740,14
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 21,33562				21,33562		

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						319 628,92
2	310238211	Zazdívka otvorů , obezdění trámů, drobné přizdívky pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami páleným BEZ DODÁVKY CIHEL	m3	21,33562	14 981,00	319 628,92

Cena v rozpočtu v SoD: 18.000 Kč/m3

Cena cihel plných dle RTS: 3.019 Kč/m3

Výsledná cena ponížena o dodávku cihel: 14.981 Kč/m3

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 18,76772

18,76772

čtvrtá stěna :

vnější hrázdění : 5,5*2*0,15

1,65000

odečet hranolů : -0,12*0,10*2,30

-0,02760

-0,14*0,12*1,20

-0,02016

-0,13*0,12*0,86

-0,01342

-0,17*0,14*1,85

-0,04403

-0,13*0,12*1,28

-0,01997

-0,14*0,12*0,70

-0,01176

-0,14*0,12*2,10

-0,03528

vnitřní hrázdění : 5,5*2,0*0,15

1,65000

odečet hranolů : -0,22*0,18*2,0

-0,07920

-0,22*0,18*1,90

-0,07524

-0,22*0,18*1,25

-0,04950

-0,38*0,20*2,0

-0,15200

-0,22*0,18*1,25

-0,04950

-0,22*0,18*2,0

-0,07920

-0,22*0,18*1,90

-0,07524

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						18 744,00
3	601031999	Potažení stěny rákosovou rohoží, včetně dodávky rákosové rohože	m2	44,00000	426,00	18 744,00
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 44,00000				44,00000		

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						62 524,00
4	622412425	Nátěr stěn vněj., slož. 3-4, KEIM, vápenný, nová omítka	m2	44,00000	290,00	12 760,00
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 44,00000				44,00000		

5	622474432	Omítka vnější vápenná štuková Cemix, složitost 3 vápenný postřík, jádrová vápenná omítka, štuk	m2	44,00000	1 131,00	49 764,00
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 44,00000				44,00000		

Díl: 96 Bourání konstrukcí						262 389,78
6	971033561	Drobné bourání zdiva, otvorů, uvolnění trámů atd. ve zdivu cihelném na MVC nebo MV	m3	18,76772	9 500,00	178 293,34

vnější hrázdění- 3 stěny : 5,5*2*0,15*3

4,95000

odečet hranolů - 3 stěny : -0,12*0,10*2,30*3

-0,08280

-0,14*0,12*1,20*3

-0,06048

-0,13*0,12*0,86*3

-0,04025

-0,17*0,14*1,85*3

-0,13209

-0,13*0,12*1,28*3

-0,05990

Položkový rozpočet

S:	S-22-056	Radnice Znojmo - věž
O:	O-22-01	Radniční věž
R:	R-22-22	Bourací práce dolní ochoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-0,14*0,12*0,70*3		-0,03528		
		-0,14*0,12*2,10*3		-0,10584		
		vnitřní hrázdění - 3 stěny : 5,5*2,0*0,15*3		4,95000		
		odečet hranolů : -0,22*0,18*2,0*3		-0,23760		
		-0,22*0,18*1,90*3		-0,22572		
		-0,22*0,18*1,25*3		-0,14850		
		-0,38*0,20*2,0*3		-0,45600		
		-0,22*0,18*1,25*3		-0,14850		
		-0,22*0,18*2,0*3		-0,23760		
		-0,22*0,18*1,90*3		-0,22572		
		vyzdívky mezi krátkaty : 1,4*0,90*0,40*4*4		8,06400		
		vyzdívky pod krátkaty - odhalení pozednic : 4,00*0,75*0,25*4		3,00000		
7	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % plocha zdíva : 5,5*2,0*4	m2	44,00000	122,00	5 368,00
8	979022012	Očištění cihel plyných od MC Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 21,33562	m3	21,33562	3 690,00	78 728,44
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				90 676,38
9	998017007A	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 65 m Přetřízený a nový materiál na ochoz, objemová hmotnost 1,7 t/m3 : 21,33562*1,7	t	36,27055	2 500,00	90 676,38
Díl: 997		Přesun sutě				59 677,32
10	997013217A	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 65 m s omezením mechanizace, vodorovně do 50 m bourané zdívo : 18,21262	t	18,21262	2 500,00	45 531,55
11	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04 otlučení omítky, malta : 2,596+2,84468	t	5,44068	2 600,00	14 145,77
				5,44068		

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 16**

Předmět díla:	Radniční věž – oprava krovu a střechy		
Objekt:	Věž		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o.		
TDI:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny: Po provedených sondách a následným prováděním tesařských oprav krovu spodního ochozu v III. úrovni bylo zjištěno, že prvky krovu jsou v podstatně horším stavu než předpokládala projektová dokumentace.			
Odůvodnění změny: Po odbourání zazděných konstrukcí budou tesařské prvky jednotlivých konstrukcí spodního ochozu demontovány (hrázdění, obvodový rošt, stropní rošt, podlahový rošt) tak, aby bylo možné sanovat tesařské prvky ve spodních partiích III. úrovně (pozednice, vazné trámy, kráčata). Po provedení sanace těchto degradovaných prvků budou tyto prvky postupně namontovány zpět do svých původních pozic. Konstrukce zabeďněné věže bude opatřena pojistnou folií pro zajištěné dočasné ochrany věže proti zatečení.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel po zjištění stavu konstrukce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	3.319.480,73,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,-	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	3.319.480,73,-	
	Výše DPH sazba: 21%	697.090,95,-	
	náklady na změnu vč. DPH	4.016.571,68,-	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	1.12.2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (ve věcech technických):	6.11.2023	[redacted]
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet, zápis z KD č. 28, schéma tesařských prvků spodního ochozu		

Tabulka evidence změn

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			17 040,00	0,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 302 440,73	99,5
Cena celkem					3 319 480,73	100,0

Položkový rozpočet

S:	S-22-056	Radnice Znojmo - věž
O:	O-22-01	Radniční věž
R:	R-22-26	Tesařské výměny - úroveň III - ZL.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				17 040,00
1	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m - včetně přesunu, montáže a demontáže	m2	80,00000	213,00	17 040,00
		lešení pomocné pro tesařské výměny v jednotlivých patrech věže : 2*40		80,00000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				3 302 440,73
2	762331911	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2	m	198,00000	328,00	64 944,00
		ROŠT OBVODU A OBVODOVÝ RÁM :				
		Vazník spodní : 30		30,00000		
		Vazník středový : 30		30,00000		
		Vazník horní : 30		30,00000		
		Sloupek výplňový : 86,4		86,40000		
		Sloupek střed : 9,6		9,60000		
		Rozpěrka : 12		12,00000		
3	762331921	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2	m	130,00000	408,00	53 040,00
		KRABICE HRÁZDĚNÍ - VNITŘNÍ A VNĚŠÍ :				
		Sloup : 9,2		9,20000		
		Vazník spodní : 22		22,00000		
		Vzpěra : 48		48,00000		
		Vazník střední : 22		22,00000		
		ROŠT OBVODU :				
		Sloupek rohový : 9,6		9,60000		
		Sloupek přechod : 19,2		19,20000		
4	762331941	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2	m	149,80000	540,00	80 892,00
		VNITŘNÍ KRABICE - 50% :				
		vzpěry : 80*0,5		40,00000		
		ROŠT OTOČENÍ - 50% :				
		Vzpěry obvodové : 40*0,5		20,00000		
		Vzpěry středové : 18*0,5		9,00000		
		Vazník ztužující : 8*0,5		4,00000		
		Vazník ztužující : 4*0,5		2,00000		
		Vazník ztužující : 4*0,5		2,00000		
		KRABICE HRÁZDĚNÍ - VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ :				
		Vzpěra : 20,8		20,80000		
		Vzpěra : 19,2		19,20000		
		Vzpěra : 13,6		13,60000		
		ROŠT OBVODU A OBVODOVÝ RÁM :				
		Sloupek přechod : 19,2		19,20000		
5	762331951	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2	m	518,30000	568,00	294 394,40
		POZEDNICOVÝ ROŠT :				
		pozednice : 56		56,00000		
		PODLAHOVÝ ROŠT :				
		trám roštu : 34		34,00000		

Položkový rozpočet

S:	S-22-056	Radnice Znojmo - věž
O:	O-22-01	Radniční věž
R:	R-22-26	Tesařské výměny - úroveň III - ZL.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		kráče střed : 8		8,00000		
		kráče mezilehlé : 16		16,00000		
		kráče rohové : 10		10,00000		
		kráče příložka : 16		16,00000		
		rozpěra : 1		1,00000		
		STROPNÍ ROŠT :				
		trám roštu : 36		36,00000		
		středový trám - kráče : 14		14,00000		
		mezilehlý tr -kráče : 28		28,00000		
		rohový tr . Kráče : 16		16,00000		
		doplněné kráče : 28		28,00000		
		doplněné kráče - roh : 16		16,00000		
		ONDŘEJSKÉ KŘÍŽE :				
		patní vazník : 7		7,00000		
		vzpěra : 48		48,00000		
		VNITŘNÍ KRABICE - 50% :				
		horní vaznice : 20*0,5		10,00000		
		sloupy : 24*0,5		12,00000		
		spodní vaznice : 80*0,5		40,00000		
		ROŠT OTOČENÍ - 50% :				
		vazník obvod : 16,4*0,5		8,20000		
		vazník střed : 8,2*0,5		4,10000		
		KRABICE HRÁZDĚNÍ :				
		sloup : 10		10,00000		
		vazník spodní : 22		22,00000		
		vazník horní : 22		22,00000		
		ROŠT OBVODU :				
		vazník horní : 28		28,00000		
		vazník spodní : 28		28,00000		
6	762332931	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2	m	198,00000	688,00	136 224,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 198,00000		198,00000		
7	762332932	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2	m	130,00000	993,00	129 090,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 130,00000		130,00000		
8	762332934	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2	m	149,80000	1 729,00	259 004,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 149,80000		149,80000		
9	762332935	Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2	m	518,30000	2 420,00	1 254 286,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 518,30000		518,30000		
10	762330916	Zvedání konstrukcí krovů hmotností do 50 t	t	32,17500	1 751,00	56 338,43
		49,5*0,65		32,17500		
11	762373111	Výroba a zhotovení pětibokých krokví, hrotnic, profilovaných říms	m	5,00000	2 205,00	11 025,00

Položkový rozpočet

S:	S-22-056	Radnice Znojmo - věž
O:	O-22-01	Radniční věž
R:	R-22-26	Tesařské výměny - úroveň III - ZL.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zhotovení profilovaných trámů : 2*2,5		5,00000		
12	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	49,50000	1 850,00	91 575,00
		pozednicový rošt : 4,08		4,08000		
		podlahový rošt : 7,08		7,08000		
		stropní rošt : 8,25		8,25000		
		onřejské kříže : 2,72		2,72000		
		vnitřní krabice : 7,60		7,60000		
		rošt otočení : 4,98		4,98000		
		krabice hrázdění : 8,91		8,91000		
		rošt obvodu : 5,88		5,88000		
13	998762194	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km	t	32,17500	1 200,00	38 610,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 32,17500		32,17500		
14	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	30,00000	147,00	4 410,00
15	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm	kus	30,00000	260,00	7 800,00
16	76239500A	Příplatek za spojovací prostředky pro montáž krovu - ručně tesané dubové kolíky a dubové podkládky	m3	49,50000	1 490,00	73 755,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 49,50000		49,50000		
17	998762107A	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 65 m	t	32,17500	5 000,00	160 875,00
		49,5*0,65		32,17500		
18	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	32,17500	1 800,00	57 915,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 32,17500		32,17500		
19	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	48,00000	1 000,00	48 000,00
		Poznámka k položce: Profilování dubových sloupků ozn. d21k. koordinace odborného tesaře při videokonferencích : 2*4*6		48,00000		
20	55341250.2	konstrukční ocel provedení pevnostní 8.8 - zinková (svorníky, podložky, matky apod.)	kg	41,17500	210,00	8 646,75
		hmotnost 1,30 Kg/mb :				
		30*0,3*1,3*1,1		12,87000		
		30*0,45*1,3*1,1		19,30500		
		matice, podložky : 9		9,00000		
21	605121002	řezivo jedlové hoblované jakost I. - pro konstrukci krovu	m3	22,68475	20 790,00	471 615,95
		Pozednicový rošt : 4,08*0,5*1,1		2,24400		
		Podlahový rošt : 7,08*0,5*1,1		3,89400		
		Stropní rošt : 8,25*0,5*1,1		4,53750		
		Ondřejské kříže : 2,72*0,5*1,1		1,49600		
		Vnitřní krabice - 50% : 7,60*0,5*0,5*1,1		2,09000		
		Rošt otáčení : 4,98*0,5*1,1		2,73900		
		Krabice hrázdění : 8,91*0,5*0,5*1,1		2,45025		
		Rošt obvodu : 5,88*0,5*1,1		3,23400		



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 17

Předmět díla:	Radniční věž – oprava krovu a střechy		
Objekt:	Věž		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o.		
TDI:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
<p><i>Popis změny: Po provedeném odbednění římsy pod spodním ochozem, demontáží podlahy a stropu spodního ochozu bylo zjištěno, že nárožní věžičky jsou poklesnuty oproti původnímu stavu, které ovlivnil zásah provedené opravy v 50 letech. Na základě tohoto zjištění bylo konstatováno, že stávající konstrukce spodního ochozu není schopna dlouhodobě přenést zatížení od nárožních věžiček a je nutné provést její statické ztužení. Současně některé práce nebudou realizovány.</i></p>			
<p><i>Odůvodnění změny: Pro vynesení volných konců vazných trámů nárožních věžiček bude nutné provést novou statickou konstrukci spočívající v provedení nového obvodového ztužujícího rámu, který bude podepřen konstrukcí dřevěné římsy zakotvenou do zdiva pomocí pevnostních závitových tyčí na chemickou kotvu. Konstrukce římsy bude zabetonována. Z důvodu změny technologie a způsobu výměn a způsobu výměn nebude realizována kordonová římsa, část otesání tesařských prvků, sanace profilových říms mezi ciferníky hodin a ochozem, nebyla řešena silueta radniční věže na plachtě po dobu výstavby a odpočítává se výměra smrkového řeziva, které nebude využito.</i></p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel po zjištění stavu konstrukce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	883.213,50,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-945.034,50,-	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-61.821,00,-	
	Výše DPH sazba: 21%	-12.982,41,-	
	náklady na změnu vč. DPH	-74.803,41,-	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	1.12.2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (ve věcech technických):	6.11.2023	[redacted]
	TDS:		[redacted]
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet, zápis z KD č. 29, zpráva z kontroly AD 9.11.2023		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S-22-056 Radnice Znojmo - věž**
 Objekt: **O-22-01 Radniční věž**
 Rozpočet: **R-22-28 VCP - nová římsa pod spodním ochozem ZL.18**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	883 213,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	883 213,50


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	883 213,50 CZK
Základní DPH	21 %	185 474,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 068 688,34 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			722 390,75	81,8
765	Krytiny tvrdé	PSV			160 822,75	18,2
Cena celkem					883 213,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	S-22-056	Radnice Znojmo - věž
O:	O-22-01	Radniční věž
R:	R-22-28	VCP - nová římsa pod spodním ochozem ZL.18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				722 390,75
1	762332934	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod podélný hranol pod římsou : 7,9*4 římsové sloupky : 0,60*20 spodní pozednice ochozu : 7,50*4 horní pozednice ochozu : 7,50*4 sloupy ochozu v ploše : 2,50*20 sloupy ochozu rohové : 2,50*4	m	163,60000	1 729,00	282 864,40
2	762341610	Montáž bednění okapových říms z prken hrubých plocha římsy : 1,20*7,50*4	m2	36,00000	408,00	14 688,00
3	762371111	Výroba a mont. sbíjených ramenátů ramenátky spodní římsy ochozu : 1,00*20	m	20,00000	1 990,00	39 800,00
4	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy podélný hranol pod římsou : 0,18*0,18*7,9*4 římsové sloupky : 0,18*0,18*0,60*20 spodní pozednice ochozu : 0,18*0,18*7,50*4 horní pozednice ochozu : 0,18*0,18*7,50*4 sloupy ochozu v ploše : 0,18*0,18*2,50*20 sloupy ochozu rohové : 0,18*0,18*2,50*4 ramenáty ochozu : 0,40*0,18*20 bednění : 36*0,03	m3	7,82064	1 850,00	14 468,18
5	998762194	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,36682	t	5,36682	1 200,00	6 440,18
6	953981199	Chemické kotvy do zdiva smíšeného, hl. 500 mm, ampule kotvení římsového hranolu á 500 mm : 18*4	kus	72,00000	1 810,00	130 320,00
7	998762107A	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 65 m hranoly : 7,17664*0,65 prkna : 36*0,03*0,65	t	5,36682	5 000,00	26 834,10
8	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,36682	t	5,36682	1 800,00	9 660,28
9	605121002	řezivo jedlové hoblované jakost I. - pro konstrukci krovu podélný hranol pod římsou : 0,18*0,18*7,9*4*1,1 římsové sloupky : 0,18*0,18*0,60*20*1,1 spodní pozednice ochozu : 0,18*0,18*7,50*4*1,1 horní pozednice ochozu : 0,18*0,18*7,50*4*1,1 sloupy ochozu v ploše : 0,18*0,18*2,50*20*1,1 sloupy ochozu rohové : 0,18*0,18*2,50*4*1,1 ramenáty ochozu : 0,40*0,18*20*1,1	m3	7,41470	20 790,00	154 151,61
10	605160121	Řezivo modřínové tl. 30 mm, říře 80 - 10 mm sušené hoblované bednění římsy : 36*1,1	m2	39,60000	1 090,00	43 164,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				160 822,75
11	762342206	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně dodávky latí 4/6 cm	m2	420,00000	115,00	48 300,00
12	765901001	Montáž podstřešní fólie	m2	420,00000	65,90	27 678,00

Položkový rozpočet

S:	S-22-056	Radnice Znojmo - věž
O:	O-22-01	Radniční věž
R:	R-22-28	VCP - nová římsa pod spodním ochozem ZL.18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		úroveň IV : 300		300,00000		
		úroveň V : 120		120,00000		
13	673522152	Fólie DÖRKEN - DELTA MAXX PLUS termomembrána	m2	567,00000	112,00	63 504,00
		prořez 35% : 420*1,35		567,00000		
14	998765204	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m	%	1 394,82000	15,30	21 340,75

Položkový rozpočet

S:	S-22-056	Radnice Znojmo - věž
O:	O-22-01	Radniční věž
R:	R-22-24	MNP 9.11.2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-288 000,00
1	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami	m3	-11,52000	25 000,00	-288 000,00
Díl: VRN9 Ostatní náklady						-150 000,00
2	091605000	Plachta na lešení se siluetou radniční věže	celek	-1,00000	150 000,00	-150 000,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						-507 034,50
3	762086111	Otesání tesařských prvků průřezu do 120 cm2	m	-250,00000	150,00	-37 500,00
4	762333914	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	-425,00000	414,00	-175 950,00
5	76285721A	Sanace profilovaných říms a obednění pásu mezi ciferníky a ochozem	m2	-82,00000	990,00	-81 180,00
6	605121001	řezivo smrkové hoblované jakost I. - pro konstrukci krovu	m3	-13,48600	15 750,00	-212 404,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S-22-056 Radnice Znojmo - věž**

Objekt: **O-22-01 Radniční věž**

Rozpočet: **R-22-24 MNP 9.11.2023**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-438 000,00
PSV	-507 034,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-945 034,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-945 034,50 CZK
Základní DPH	21 %	-198 457,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -1 143 491,75 CZK

ne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-288 000,00	30,5
VRN9	Ostatní náklady	HSV			-150 000,00	15,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			-507 034,50	53,7
Cena celkem					-945 034,50	100,0