







## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

|   |                           |  |  |   |
|---|---------------------------|--|--|---|
| Název a registrační číslo stavby:<br><b>Stavba č.: 18012 - Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov-Šumbark - 2. etapa</b>   |                           | Číslo SO: <b>Dílčí část 01</b>                                   | Číslo změny stavby:<br><b>03</b>                 |   |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Zateplení obvodového pláště ( Odpočet zateplení vnitřní stěny skleníku )</b>   |                           |  |  |   |
| Číslo smlouvy o dílo: <b>522/OÚR/23 (objednatel) a SM2305 (zhotovitel) ze dne 09.08.2023</b>  |                           |  |  |   |
| Objednatel/stavebník: <b>statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město</b>   |                           |  |  |   |
| Zhotovitel: <b>MH - STAVBY, s.r.o., Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava-Svinov</b>   |                           |  |  |   |
| Projektant/ autorský dozor: <b>ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava-Kunčice</b>   |                           |  |  |   |
| Technický dozor objednatele/stavebníka: <b>statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město</b>   |                           |  |  |   |
| Přílohy:  |                           | Počet paré:  |  |   |
| <b>Změnový rozpočet pro posouzení více a méněprací</b>  |                           | 2x Objednatel<br>1x Zhotovitel<br>1x Projektant (autorský dozor) |  |   |
| Popis a zdůvodnění změny:   |                           |  |  |   |
| Vzhledem k tomu, že interiér skleníku je centrálně vytápěn ústředním topením a také ke složitosti provedení detailů při napojování kontaktního zateplovacího systému vnitřní stěny na ocelovou konstrukci střechy skleníku bylo rozhodnuto, že zateplení interiérové stěny není nutné a nebude se provádět. Zateplení vnitřní stěny skleníku je odpočtem k ceně díla. |                           |  |  |   |
| Vyjádření projektanta (autorského dozoru): AD se změnou souhlasí.    |                           |  |  |   |
| Vyjádření technického dozoru stavebníka: TDS souhlasí s uvedenou změnou.    |                           |  |  |   |
| Časový vliv na plnění SoD:  |                           | NE   |  |   |
| Finanční vliv:  |                           | ANO  |  |   |
| Cena celkem dle SoD bez DPH   | Cena za vícepráce bez DPH | Cena za méněpráce bez DPH  | Procentuální podíl více/méněprací k ceně dle SoD | Cena celkem dle SoD vč. více/méněprací bez DPH  |
| <b>45 450 050,63 Kč</b>   | <b>0,00 Kč</b>            | <b>-114 828,47</b>   | <b>0,25%</b>                                     | <b>45 335 222,16 Kč</b>   |
| Cena celkem vč. všech ZL (více/méněprací) bez DPH   |                           |  | Cena celkem vč. všech ZL (více/méněprací) s DPH  |   |
| <b>45 050 774,25 Kč</b>   |                           |  | <b>54 511 436,84 Kč</b>                          |   |
| Vyjádření - souhlasím se změnou:  |                           |  |  |   |
| Objednatel:   | Jméno:                    | <b>Ing. Kateřina Mikulová</b>                                    | Podpis:  |  |
| Technický dozor stavebníka:   | Jméno:                    | <b>Ing. Jiří Vinklárek</b>                                       | Podpis:  |  |
| Projektant (autorský dozor):  | Jméno:                    | <b>Ing. Pavel Srkal</b>  | Podpis:  |  |
| Zhotovitel:   | Jméno:                    | <b>Ing. Daniel Martišovský</b>                                   | Podpis:  |  |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03-3Z

Stavba: ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.3 Odpočet zateplení vnitřní stěny skleníku

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:  
statutární město Havířov

IČ: 00297488  
DIČ:

Zhotovitel:  
MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506  
DIČ: CZ27776506

Projektant:  
ASA expert a.s.

IČ: 27791891  
DIČ: CZ27791891

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -114 828,47  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH -114 828,47**

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|--------------|------------|-------------|------------|
| DPH základní | 21,00%     | -114 828,47 | -24 113,98 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |

**Cena s DPH v CZK -138 942,45**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**MH-STAVBY, s.r.o.**

Axmanova 305/5 3

721 00 Ostrava, Svinov

IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03-3Z

**Stavba:** ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.3 Odpočet zateplení vnitřní stěny skleníku

Místo:

Datum:

20. 11. 2023

Zadavatel: statutární město Havířov

Projektant:

ASA expert a.s.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                                      | Popis   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]   |
|--|---|--------------------|--------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>                                 | <b>-114 828,47</b> | <b>-138 942,45</b> |
| 03.01                                    | 01.01-3Z - Změny Odpočet zateplení vnitřní stěny skleníku | -114 828,47        | -138 942,45        |
| 01.01-3ZMP                               | Odpočet zateplení vnitřní stěny skleníku - Méněpráce      | -114 828,47        | -138 942,45        |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |   | <b>-114 828,47</b> | <b>-138 942,45</b> |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.3 Odpočet zateplení vnitřní stěny skleníku

Objekt:

03.01 - 01.01-3Z - Změny Odpočet zateplení vnitřní stěny skleníku

Soupis:

**01.01-3ZMP - Odpočet zateplení vnitřní stěny skleníku - Méněpráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

statutární město Havířov

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

ASA expert a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 11. 2023

IČ:

00297488

DIČ:

IČ:

27776506

DIČ:

CZ27776506

IČ:

27791891

DIČ:

CZ27791891

IČ:

DIČ:

|                     |             |              |            |                    |
|---------------------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| Náklady z rozpočtu  |             |              |            | -114 828,47        |
| Ostatní náklady     |             |              |            | 0,00               |
| <b>Cena bez DPH</b> |             |              |            | <b>-114 828,47</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně   | Výše daně  |                    |
| DPH základní        | -114 828,47 | 21,00%       | -24 113,98 |                    |
| snížená             | 0,00        | 15,00%       | 0,00       |                    |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v CZK</b> |            | <b>-138 942,45</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**MH-STAVBY, s.r.o.**

Axmanova 305/5 3

721 00 Ostrava, Svinov

IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.3 Odpočet zateplení vnitřní stěny skleníku

Objekt:

03.01 - 01.01-3Z - Změny Odpočet zateplení vnitřní stěny skleníku

Soupis:

**01.01-3ZMP - Odpočet zateplení vnitřní stěny skleníku - Méněpráce**

Místo:

Zadavatel: statutární město Havířov  
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Datum: 20. 11. 2023

Projektant: ASA expert a.s.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>1) Náklady ze soupisu prací</b>       | <b>-114 828,47</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | -114 828,47        |
| 60 - Úpravy povrchů, omítky              | -27 295,22         |
| 62 - Úpravy povrchů vnější               | -71 163,86         |
| 97 - Prorážení otvorů                    | -7 215,74          |
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot    | -8 456,78          |
| 99 - Staveništní přesun hmot             | -696,87            |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>-114 828,47</b> |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.3 Odpočet zateplení vnitřní stěny skleníku

Objekt:

03.01 - 01.01-3Z - Změny Odpočet zateplení vnitřní stěny skleníku

Soupis:

01.01-3ZMP - Odpočet zateplení vnitřní stěny skleníku - Méněpráce

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel: statutární město Havířov

Projektant: ASA expert a.s.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód          | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]  | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------------|---|----|----------|--------------|--------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |              |   |    |          |              | <b>-114 828,47</b> |                 |
| D                             | HSV |              | Práce a dodávky HSV   |    |          |              | -114 828,47        |                 |
| D                             | 60  |              | Úpravy povrchů, omítky  |    |          |              | -27 295,22         |                 |
| 34                            | K   | 602015187RT7 | Omítka stěn tenkovrstvá silikonová zatíraná, zrnitost 2,0 mm                          | m2 | -56,735  | 412,00       | -23 374,82         |                 |
|                               | PP  |              | Omítka stěn tenkovrstvá silikonová zatíraná, zrnitost 2,0 mm                          |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | odpočet z důvodu neprovádění zateplení fasády přilehlé stěny skleníku                 |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | fasáda z EPS F tl.160mm :   |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | Odkaz na mn. položky pořadí 67 :  |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | -56,735   |    | -56,735  |              |                    |                 |
| 37                            | M   | 585565602R   | omítka zrnitá 2 mm, regulující vlhkost na povrchu fasády, se samočisticím efektem     | kg | -187,226 | 6,00         | -1 123,36          |                 |
|                               | PP  |              | omítka zrnitá 2 mm, regulující vlhkost na povrchu fasády, se samočisticím efektem     |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 56,735*3,3   |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | -56,735*3,3   |    | -187,226 |              |                    |                 |
| 38                            | K   | 602015191R00 | Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky   | m2 | -56,735  | 49,30        | -2 797,04          |                 |
|                               | PP  |              | Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky   |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | odpočet z důvodu neprovádění zateplení fasády přilehlé stěny skleníku                 |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | Odkaz na mn. položky pořadí 34 :  |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | -56,735   |    | -56,735  |              |                    |                 |
| D                             | 62  |              | Úpravy povrchů vnější   |    |          |              | -71 163,86         |                 |
| 49                            | K   | 622401971RZ1 | Příplatek k omítkě vnější stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním                | m2 | -53,750  | 39,60        | -2 128,50          |                 |
|                               | PP  |              | Příplatek k omítkě vnější stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním                |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | Koeficient : -0,05  |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | Odkaz na mn. položky pořadí 67  |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | Budova B1 :   |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | ozn.S1 :  |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | J :   |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | -(1,2*3,965/2+0,4*1,72/2)   |    | -2,723   |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | -(5,5*(3,965+1,72)/2)   |    | -15,634  |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | Mezisoučet  |    | -18,357  |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | V :   |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | -(10,43*3,965)  |    | -41,355  |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | (1,84*3,24)   |    | 5,962    |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | Mezisoučet  |    | -35,393  |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | Součet  |    | -53,750  |              |                    |                 |
| 50                            | K   | 622300131R00 | Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm  | m2 | -5,375   | 196,00       | -1 053,50          |                 |
|                               | PP  |              | Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm  |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | předpoklad 10% plochy :   |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | "Odkaz na mn. položky pořadí 49 : "-53,750*0,1  |    | -5,375   |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | Součet  |    | -5,375   |              |                    |                 |
| 51                            | K   | 622300141R00 | Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním   | m2 | -10,751  | 226,00       | -2 429,73          |                 |
|                               | PP  |              | Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním   |    |          |              |                    |                 |
|                               | P   |              | Poznámka k položce:   |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | vyrovnání 20% plochy fasády z EPS F   |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 56,735*0,2   |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | Koeficient : -0,05  |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | Budova B1 :   |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | ozn.S1 :  |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | J :   |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | -(1,2*3,965/2+0,4*1,72/2)*0,2   |    | -0,545   |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | -(5,5*(3,965+1,72)/2)*0,2   |    | -3,127   |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | Mezisoučet  |    | -3,672   |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | V :   |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | -(10,43*3,965)*0,2  |    | -8,271   |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | (1,84*3,24)*0,2   |    | 1,192    |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | Mezisoučet  |    | -7,079   |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | Součet  |    | -10,751  |              |                    |                 |
| 52                            | M   | 283759201R   | Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm  | m2 | -11,289  | 35,40        | -399,63            |                 |
|                               | PP  |              | Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm  |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 10,751*1,05  |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | -10,751*1,05  |    | -11,289  |              |                    |                 |
| 67                            | K   | 622319135RV1 | Zatepl. systém, fasáda, EPS F 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt | m2 | -56,735  | 1 146,00     | -65 018,31         |                 |
|                               | PP  |              | Zatepl. systém, fasáda, EPS F 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | odpočet z důvodu neprovádění zateplení fasády přilehlé stěny skleníku                 |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | vč. plast.hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 :   |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | vč. ztrátého 5% :   |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | viz výkres D.1.1.b-B1-08 :  |    |          |              |                    |                 |

| PČ  | Typ | Kód              | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |                  | Budova B1 :   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | ozn.S1 :  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | J :   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | -(1,2*3,965/2+0,4*1,72/2)*1,05  |     | -2,859   |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | -(5,5*(3,965+1,72)/2)*1,05  |     | -16,415  |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | Mezisoučet  |     | -19,274  |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | V :   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | -(10,43*3,965)*1,05   |     | -43,423  |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | (1,84*3,24)   |     | 5,962    |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | Mezisoučet  |     | -37,461  |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | Součet  |     | -56,735  |              |                   |                 |
| 95  | K   | 622391112R00     | Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2                                  | m2  | -53,750  | 23,00        | -1 236,25         |                 |
|     | PP  |                  | Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | odpočet z důvodu neprovádění zateplení fasády přilehlé stěny skleníku |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | fasáda z EPS F tl.160mm   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 56,735                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | Koeficient : -0,05  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | Součet  |     | -53,750  |              |                   |                 |
| 96  | K   | 3117354407R      | Hmoždinka dl. 235mm hmoždinka šroubovací                              | kus | -107,500 | 18,70        | -2 010,25         |                 |
|     | PP  |                  | Hmoždinka dl. 235mm hmoždinka šroubovací                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | odpočet z důvodu neprovádění zateplení fasády přilehlé stěny skleníku |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 56,735*2                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | Koeficient : -0,05  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | Součet  |     | -107,500 |              |                   |                 |
| 97  | K   | R příplatek hm.1 | Příplatek ke KZS za prodloužené hmoždinky v podlepení fasády tl.160mm | kus | 86,453   | 36,00        | 3 112,31          |                 |
|     | PP  |                  | Příplatek ke KZS za prodloužené hmoždinky v podlepení fasády tl.160mm |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | 0,20*8*(56,735)/1,05  |     | 86,453   |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | Součet  |     | 86,453   |              |                   |                 |
|     | D   | 97               | Prorážení otvorů  |     |          |              | -7 215,74         |                 |
| 162 | K   | 978059631R00     | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2                               | m2  | -51,541  | 140,00       | -7 215,74         |                 |
|     | PP  |                  | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2                               |     |          |              |                   |                 |
|     | P   |                  | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>včetně otlučení podkladní omítky</i> |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | odpočet z důvodu neprovádění zateplení fasády přilehlé stěny skleníku |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | viz výkres D.1.1.b-B1-07 :  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | Pavilon B1 :  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | ozn.B14 :   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | J :   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | -(1,2*3,965/2+0,4*1,72/2)   |     | -2,723   |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | -(5,5*(3,965+1,72)/2)   |     | -15,634  |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | Mezisoučet  |     | -18,357  |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | V :   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | -10,43*3,9654   |     | -41,359  |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | (2,5*3,27)  |     | 8,175    |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | Mezisoučet  |     | -33,184  |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | Součet  |     | -51,541  |              |                   |                 |
|     | D   | D96              | Přesuny suti a vybouraných hmot                                       |     |          |              | -8 456,78         |                 |
| 168 | K   | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                | t   | -4,587   | 485,64       | -2 227,63         |                 |
|     | PP  |                  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                |     |          |              |                   |                 |
| 169 | K   | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                     | t   | -55,044  | 24,00        | -1 321,06         |                 |
|     | PP  |                  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | -4,587*12 *Přepočtené koeficientem množství                           |     | -55,044  |              |                   |                 |
| 170 | K   | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                          | t   | -4,587   | 200,00       | -917,40           |                 |
|     | PP  |                  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                          |     |          |              |                   |                 |
| 171 | K   | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                | t   | -32,109  | 10,00        | -321,09           |                 |
|     | PP  |                  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                  | -4,587*7 *Přepočtené koeficientem množství                            |     | -32,109  |              |                   |                 |
| 172 | K   | 979990107R00     | Poplatek za skládku suti  | t   | -4,587   | 800,00       | -3 669,60         |                 |
|     | PP  |                  | Poplatek za skládku suti  |     |          |              |                   |                 |
|     | D   | 99               | Staveništní přesun hmot   |     |          |              | -696,87           |                 |
| 175 | K   | 999281211R00     | Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m                        | t   | -0,881   | 791,00       | -696,87           |                 |
|     | PP  |                  | Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m                        |     |          |              |                   |                 |



## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| Název a registrační číslo stavby:<br><b>Stavba č.: 18012 - Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov-Šumbark - 2. etapa</b> | Číslo SO: <b>Dílčí část 01</b> | Číslo změny stavby:<br><br><div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">04</div> |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Zateplení obvodového pláště ( Oprava zámečnické konstrukce rampy )</b> |                                |  |

Číslo smlouvy o dílo: **522/OÚR/23 (objednatel) a SM2305 (zhotovitel) ze dne 09.08.2023**

Objednatel/stavebník: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město**

Zhotovitel: **MH - STAVBY, s.r.o., Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava-Svinov**


Projektant/ autorský dozor: **ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava-Kunčice**


Technický dozor objednatele/stavebníka: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Přílohy:   | Počet paré:                    |
| <b>Změnový rozpočet pro posouzení více a méněprací</b> | 2x Objednatel                  |
|  | 1x Zhotovitel                  |
|  | 1x Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění stavebních prací a vzhledem k tomu, že projektová dokumentace byla zpracována již na konci roku 2018 bylo zjištěno, že ocelová zámečnická konstrukce nákladní rampy tj. dojezdový práh, zábradlí, pevná stěna i posuvná brána z tenkostěnných profilů s výplní z tahokouvu jsou v mnohem horším stavu než se předpokládalo a není možná jen projektována částečná repase, ale je nutné celou zámečnickou konstrukci z pozinkované oceli provést novou. Cena nové konstrukce nad rámec předpokládané repase dle smlouvy je připočtem k ceně díla. Zároveň bylo zjištěno, že součástí nákladní rampy nejsou ochranné prvky, které by její fasádu při jejím provozu chránily před poškozením. Jedná se o ochranné bezpečnostní profily na rohy sloupů a protínárazová ochrana soklu stěny. Tyto ochranné prvky včetně jejich montáže jsou připočtem k ceně díla.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru): AD se změnou souhlasí. 

Vyjádření technického dozoru stavebníka: TDS souhlasí s uvedenou změnou. 

Časový vliv na plnění SoD: NE

Finanční vliv: ANO

| Cena celkem dle SoD bez DPH                       | Cena za vícepráce bez DPH | Cena za méněpráce bez DPH | Procentuální podíl více/méněprací k ceně dle SoD | Cena celkem dle SoD vč. více/méněprací bez DPH  |
|---|---------------------------|---------------------------|--|---|
| <b>45 450 050,63 Kč</b>                           | <b>103 183,57 Kč</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,23%</b>                                     | <b>45 553 234,20 Kč</b>                         |
| Cena celkem vč. všech ZL (více/méněprací) bez DPH |                           |                           |  | Cena celkem vč. všech ZL (více/méněprací) s DPH |
| <b>45 153 957,82 Kč</b>                           |                           |                           |  | <b>54 636 288,96 Kč</b>                         |

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

|                              |                                       |   |
|------------------------------|---------------------------------------|---|
| Objednatel:                  | Jméno: <b>Ing. Kateřina Mikulová</b>  | Podpis:  |
| Technický dozor stavebníka:  | Jméno: <b>Ing. Jiří Vinklárek</b>     | Podpis:  |
| Projektant (autorský dozor): | Jméno: <b>Ing. Pavel Srkal</b>        | Podpis:  |
| Zhotovitel:                  | Jméno: <b>Ing. Daniel Martišovský</b> | Podpis:  |



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04-4Z

Stavba: ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.4 Oprava zámečnické konstrukce rampy

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 20.11.2023

Zadavatel:  
statutární město Havířov

IČ: 00297488  
DIČ:

Zhotovitel:  
MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506  
DIČ: CZ27776506

Projektant:  
ASA expert a.s.

IČ: 27791891  
DIČ: CZ27791891

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů                  | 103 183,57 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00       |

**Cena bez DPH** 103 183,57

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00%     | 103 183,57  | 21 668,55 |
| snížená      | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

**Cena s DPH** v **CZK** 124 852,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**MH-STAVBY, s.r.o.**

Axmanova 305/5 3

721 00 Ostrava, Svinov

IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04-4Z

Stavba: ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.4 Oprava zámečnické konstrukce rampy

Místo:

Datum: 20.11.2023

Zadavatel: statutární město Havířov

Projektant: ASA expert a.s.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                                      | Popis   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|--|---|--------------------|-------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>                           | <b>103 183,57</b>  | <b>124 852,12</b> |
| 04.01                                    | 01.01-4Z - Změny Oprava zámečnické konstrukce rampy | 103 183,57         | 124 852,12        |
| 01.01-4ZVCP                              | Změny Oprava zámečnické konstrukce rampy- Vícepráce | 103 183,57         | 124 852,12        |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |   | <b>103 183,57</b>  | <b>124 852,12</b> |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.4 Oprava zámečnické konstrukce rampy

Objekt:

04.01 - 01.01-4Z - Změny Oprava zámečnické konstrukce rampy

Soupis:

01.01-4ZVCP - Změny Oprava zámečnické konstrukce rampy- Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

statutární město Havířov

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

ASA expert a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.11.2023

IČ:

00297488

DIČ:

IČ:

27776506

DIČ:

CZ27776506

IČ:

27791891

DIČ:

CZ27791891

IČ:

DIČ:

|                     |             |              |           |                   |
|---------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |             |              |           | 103 183,57        |
| Ostatní náklady     |             |              |           | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |             |              |           | <b>103 183,57</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně   | Výše daně |                   |
| DPH základní        | 103 183,57  | 21,00%       | 21 668,55 |                   |
| DPH snížená         | 0,00        | 15,00%       | 0,00      |                   |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v CZK</b> |           | <b>124 852,12</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**MH-STAVBY, s.r.o.**

Axmanova 305/5 3

721 00 Ostrava, Svinov

IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.4 Oprava zámečnické konstrukce rampy

Objekt:

04.01 - 01.01-4Z - Změny Oprava zámečnické konstrukce rampy

Soupis:

**01.01-4ZVCP - Změny Oprava zámečnické konstrukce rampy- Vícepráce**

Místo:

Datum: 20.11.2023

Zadavatel:

statutární město Havířov

Projektant: ASA expert a.s.

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady ze soupisu prací</b>       | <b>103 183,57</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 14 718,00         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 14 718,00         |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 84 665,57         |
| 767 - Konstrukce zámečnické              | 84 665,57         |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby           | 3 800,00          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>103 183,57</b> |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.4 Oprava zámečnické konstrukce rampy

Objekt:

04.01 - 01.01-4Z - Změny Oprava zámečnické konstrukce rampy

Soupis:

01.01-4ZVCP - Změny Oprava zámečnické konstrukce rampy- Vícepráce

Místo:

Datum: 20.11.2023

Zadavatel:

statutární město Havířov

Projektant:

ASA expert a.s.

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód          | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |              |   |     |          |              | <b>103 183,57</b> |                 |
| D                             | HSV |              | Práce a dodávky HSV   |     |          |              | 14 718,00         |                 |
| D                             | 9   |              | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |          |              | 14 718,00         |                 |
| 501                           | K   | 953991103    | Montáž chrániče rohů nástěnného výšky do 800 mm upevněného šrouby   | kus | 22,000   | 368,00       | 8 096,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|                               | PP  |              | Montáž chrániče rohů nástěnného výšky do 800 mm upevněného šrouby   |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | ochrana rohu sloupů nákladové rampy - 2 sloupy v. 1,5 m 2*4*2   |     | 16,000   |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | ochrana soklu stěny   |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | 6   |     | 6,000    |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | Součet  |     | 22,000   |              |                   |                 |
| 502                           | M   | 950000.1R    | Výstražný profil na rohy bezpečnostní plechový z pozinkovaného plechu VP1 150x5x5 cm                                  | kus | 8,000    | 519,00       | 4 152,00          |                 |
|                               | PP  |              | Výstražný profil na rohy plechový z pozink. plechu VP1 150x5x5 cm   |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | ochrana rohu sloupů nákladové rampy - 2 sloupy v. 1,5 m 4*2   |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 503                           | M   | 950000.2R    | Protinárazová ochrana stěny délka 1000 mm žlutá/černá pryž  | kus | 5,000    | 494,00       | 2 470,00          |                 |
|                               | PP  |              | Protinárazová ochrana stěny délka 1000 mm žlutá/černá pryž  |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | ochrana soklu stěny   |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | 1,45+1,63+0,371+1,0   |     | 4,451    |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | zaokr. na metry   |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | 0,549   |     | 0,549    |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | Součet  |     | 5,000    |              |                   |                 |
| D                             | PSV |              | Práce a dodávky PSV   |     |          |              | 84 665,57         |                 |
| D                             | 767 |              | Konstrukce zámečnické   |     |          |              | 84 665,57         |                 |
| 504                           | K   | R2b.2        | Oprava ocel.konstrukce u nákladové rampy s provedením nových částí  | kus | 1,000    | 83 250,31    | 83 250,31         |                 |
|                               | PP  |              | Oprava ocel.konstrukce u nákladové rampy s provedením nových částí  |     |          |              |                   |                 |
|                               | P   |              | Poznámka k položce:   |     |          |              |                   |                 |
|                               |     |              | Pavilon C   |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | viz výkres D.1.1.b-C-01, D.1.1.c-01 :   |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | Pavilon C :   |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | pův. ozn.R2b  |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | úprava ocelové konstrukce nákladové rampy s výrobou a výměnou nových částí :  |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | posuvné dveře , konstrukce pevné stěny z tenkostěnných profilů a tahokovu, ocelové profily lemování (nárazníku) rampy |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | 1   |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 408                           | K   | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m   | %   | 832,503  | 1,70         | 1 415,26          |                 |
|                               | PP  |              | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m   |     |          |              |                   |                 |
| D                             | HZS |              | Hodinové zúčtovací sazby  |     |          |              | 3 800,00          |                 |
| 505                           | K   | HZS1302      | Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista   | hod | 8,000    | 475,00       | 3 800,00          | CS ÚRS 2023 02  |
|                               | PP  |              | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista  |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | úprava profilů - řezání, manipulace   |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |              | 8   |     | 8,000    |              |                   |                 |



## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

|   |                                |                                      |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| Název a registrační číslo stavby:<br><b>Stavba č.: 18012 - Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov-Šumbark - 2. etapa</b>             | Číslo SO: <b>Dílčí část 02</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>05</b> |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Rekonstrukce VZT kuchyně a tělocvičen ( Změna odvodu kondenzátu VZT jednotky )</b> |                                |                                      |

Číslo smlouvy o dílo: **522/OÚR/23 (objednatel) a SM2305 (zhotovitel) ze dne 09.08.2023**

Objednatel/stavebník: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město**

Zhotovitel: **MH - STAVBY, s.r.o., Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava-Svinov**

Projektant/ autorský dozor: **ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava-Kunčice**

Technický dozor objednatele/stavebníka: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Přílohy:   | Počet paré:                    |
| <b>Změnový rozpočet pro posouzení více a méněprací</b> | 2x Objednatel                  |
|  | 1x Zhotovitel                  |
|  | 1x Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

**Při bourání stávající podlahy v místnosti strojovny vzduchotechniky (VZT) bylo zjištěno, že v podlaze se nachází funkční podlahová vpust napojená na vnitřní kanalizaci. Bylo rozhodnuto, že není nutné odvod kondenzátu z VZT jednotky odvádět dle projektu venkovní kanalizační přípojkou, ale napojí se přímo na vnitřní podlahovou vpust. Venkovní kanalizační přípojka je odpočtem k ceně díla.**

Vyjádření projektanta (autorského dozoru): AD se změnou souhlasí.



Vyjádření technického dozoru stavebníka: TDS souhlasí s uvedenou změnou.



Časový vliv na plnění SoD: NE

Finanční vliv: ANO

| Cena celkem dle SoD bez DPH                       | Cena za vícepráce bez DPH | Cena za méněpráce bez DPH | Procentuální podíl více/méněprací k ceně dle SoD | Cena celkem dle SoD vč. více/méněprací bez DPH  |
|---|---------------------------|---------------------------|--|---|
| <b>45 450 050,63 Kč</b>                           | <b>0,00 Kč</b>            | <b>-20 971,86</b>         | <b>0,05%</b>                                     | <b>45 429 078,77 Kč</b>                         |
| Cena celkem vč. všech ZL (více/méněprací) bez DPH |                           |                           |  | Cena celkem vč. všech ZL (více/méněprací) s DPH |
| <b>45 132 985,96 Kč</b>                           |                           |                           |  | <b>54 610 913,01 Kč</b>                         |

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

|                              |                                       |   |
|------------------------------|---------------------------------------|---|
| Objednatel:                  | Jméno: <b>Ing. Kateřina Mikulová</b>  | Podpis:  |
| Technický dozor stavebníka:  | Jméno: <b>Ing. Jiří Vinklárek</b>     | Podpis:  |
| Projektant (autorský dozor): | Jméno: <b>Ing. Pavel Srkal</b>        | Podpis:  |
| Zhotovitel:                  | Jméno: <b>Ing. Daniel Martišovský</b> | Podpis:  |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05-5Z

Stavba: ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.5 Změna odvodu kondenzátu VZT jednotky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.11.2023

Zadavatel:

statutární město Havířov

IČ: 00297488

DIČ:

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

ASA expert a.s.

IČ: 27791891

DIČ: CZ27791891

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů                  | -20 971,86 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>-20 971,86</b> |
|---------------------|-------------------|

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00%     | -20 971,86  | -4 404,09 |
| snížená      | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>-25 375,95</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**MH-STAVBY, s.r.o.**

Axmanova 305/5 3

721 00 Ostrava, Svinov

IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05-5Z

**Stavba:** ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.5 Změna odvodu kondenzátu VZT jednotky

Místo:

Datum:

20.11.2023

Zadavatel: statutární město Havířov

Projektant:

ASA expert a.s.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                                      | Popis  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|--|--|--------------------|-------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>                        | <b>-20 971,86</b>  | <b>-25 375,95</b> |
| 05.02                                    | 02.02-5Z - Změny Zdravotechnické instalace       | -20 971,86         | -25 375,95        |
| 02.02-5ZMP                               | Změna odvodu kondenzátu VZT jednotky - Méněpráce | -20 971,86         | -25 375,95        |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |  | <b>-20 971,86</b>  | <b>-25 375,95</b> |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.5 Změna odvodu kondenzátu VZT jednotky

Objekt:

05.02 - 02.02-5Z - Změny Zdravotechnické instalace

Soupis:

**02.02-5ZMP - Změna odvodu kondenzátu VZT jednotky - Méněpráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

statutární město Havířov

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

ASA expert a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.11.2023

IČ:

00297488

DIČ:

IČ:

27776506

DIČ:

CZ27776506

IČ:

27791891

DIČ:

CZ27791891

IČ:

DIČ:

|                     |             |              |           |                   |
|---------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |             |              |           | -20 971,86        |
| Ostatní náklady     |             |              |           | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |             |              |           | <b>-20 971,86</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně   | Výše daně |                   |
| DPH základní        | -20 971,86  | 21,00%       | -4 404,09 |                   |
| DPH snížená         | 0,00        | 15,00%       | 0,00      |                   |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v CZK</b> |           | <b>-25 375,95</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**MH-STAVBY, s.r.o.**

Axmanova 305/5 3

721 00 Ostrava, Svinov

IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.5 Změna odvodu kondenzátu VZT jednotky

Objekt:

05.02 - 02.02-5Z - Změny Zdravotechnické instalace

Soupis:

**02.02-5ZMP - Změna odvodu kondenzátu VZT jednotky - Méněpráce**

Místo:

Datum: 20.11.2023

Zadavatel: statutární město Havířov

Projektant: ASA expert a.s.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady ze soupisu prací</b>       | <b>-20 971,86</b> |
| 1 - Zemní práce                          | -12 747,45        |
| 4 - Vodorovné konstrukce                 | -534,20           |
| 8 - Trubní vedení                        | -157,50           |
| 97 - Prorážení otvorů                    | -940,00           |
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot    | -103,11           |
| 721 - Vnitřní kanalizace                 | -6 489,60         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>-20 971,86</b> |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.5 Změna odvodu kondenzátu VZT jednotky

Objekt:

05.02 - 02.02-5Z - Změny Zdravotechnické instalace

Soupis:

02.02-5ZMP - Změna odvodu kondenzátu VZT jednotky - Méněpráce

Místo:

Datum: 20.11.2023

Zadavatel: statutární město Havířov

Projektant: ASA expert a.s.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**-20 971,86**

| D 1 |    | Zemní práce          |   |    |         |          |           |  |
|-----|----|----------------------|---|----|---------|----------|-----------|--|
| 1   | K  | 139601102R00         | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                               | m3 | -5,250  | 1 400,00 | -7 350,00 |  |
|     | PP |                      | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                               |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | odpočet z důvodu změny způsobu odvedení kondenzátu ze VZT jednotky          |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | viz výkres D.1.4.1.b-01 :   |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | viz D.1.1.a - Technická zpráva :  |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | -1,5*1,0*3,5  |    | -5,250  |          |           |  |
| 2   | K  | 174101102R00         | Zásyp ruční se ztuhnutím  | m3 | -3,500  | 280,00   | -980,00   |  |
|     | PP |                      | Zásyp ruční se ztuhnutím  |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | odpočet z důvodu změny způsobu odvedení kondenzátu ze VZT jednotky          |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | viz výkres D.1.4.1.b-01 :   |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | viz D.1.1.a - Technická zpráva :  |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | -1,0*1,0*3,5  |    | -3,500  |          |           |  |
| 5   | K  | 175101101RT2         | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm | m3 | -1,400  | 1 080,00 | -1 512,00 |  |
|     | PP |                      | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | odpočet z důvodu změny způsobu odvedení kondenzátu ze VZT jednotky          |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | viz výkres D.1.4.1.b-01 :   |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | viz D.1.1.a - Technická zpráva :  |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | -0,4*1,0*3,5  |    | -1,400  |          |           |  |
| 6   | K  | 175101109R00         | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí                           | m3 | -1,400  | 288,00   | -403,20   |  |
|     | PP |                      | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí                           |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -1,40000                                    |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | -1,4  |    | -1,400  |          |           |  |
| 7   | K  | 162201203R00         | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m                          | m3 | -1,750  | 160,00   | -280,00   |  |
|     | PP |                      | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m                          |    |         |          |           |  |
|     | P  |                      | <i>Poznámka k položce:</i>  |    |         |          |           |  |
|     |    |                      | <i>se složením</i>  |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | Odkaz na mn. položky pořadí 1 :   |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | Odkaz na mn. položky pořadí 2 :   |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | -5,25   |    | -5,250  |          |           |  |
|     | VV |                      | 3,5   |    | 3,500   |          |           |  |
|     | VV |                      | Součet  |    | -1,750  |          |           |  |
| 8   | K  | 162201210R00         | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4                          | m3 | -7,000  | 128,00   | -896,00   |  |
|     | PP |                      | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4                          |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | celkem 50m :  |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | Odkaz na mn. položky pořadí 7 :   |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | -1,75*4   |    | -7,000  |          |           |  |
| 9   | K  | 167101101R00         | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                            | m3 | -1,750  | 125,00   | -218,75   |  |
|     | PP |                      | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                            |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | Odkaz na mn. položky pořadí 7 :   |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | -1,75   |    | -1,750  |          |           |  |
| 10  | K  | 162701103R00         | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m                            | m3 | -1,750  | 190,00   | -332,50   |  |
|     | PP |                      | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m                            |    |         |          |           |  |
|     | P  |                      | <i>Poznámka k položce:</i>  |    |         |          |           |  |
|     |    |                      | <i>se složením</i>  |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | Odkaz na mn. položky pořadí 7 :   |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | -1,75   |    | -1,750  |          |           |  |
| 11  | K  | 199000002R00         | Poplatek za skládku horniny 1- 4  | m3 | -1,750  | 180,00   | -315,00   |  |
|     | PP |                      | Poplatek za skládku horniny 1- 4  |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | Odkaz na mn. položky pořadí 7 :   |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | -1,75   |    | -1,750  |          |           |  |
| 12  | K  | 180400020RA0         | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva                           | m2 | -10,000 | 46,00    | -460,00   |  |
|     | PP |                      | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva                           |    |         |          |           |  |
|     | P  |                      | <i>Poznámka k položce:</i>  |    |         |          |           |  |
|     |    |                      | <i>rekultivace poškozených okolních ploch</i>                               |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | odpočet z důvodu změny způsobu odvedení kondenzátu ze VZT jednotky          |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | viz výkres D.1.4.1.b-01 :   |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | viz D.1.1.a - Technická zpráva :  |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | -2,0*5,0  |    | -10,000 |          |           |  |
| D 4 |    | Vodorovné konstrukce |   |    |         |          |           |  |
| 17  | K  | 451573111R00         | Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm                                    | m3 | -0,350  | 1 526,29 | -534,20   |  |
|     | PP |                      | Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm                                    |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | odpočet z důvodu změny způsobu odvedení kondenzátu ze VZT jednotky          |    |         |          |           |  |
|     | VV |                      | viz výkres D.1.4.1.b-01 :   |    |         |          |           |  |

| PČ | Typ | Kód          | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |              | viz D.1.1.a - Technická zpráva :  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | -0,1*1,0*3,5  |     | -0,350   |              |                   |                 |
|    | D   | 8            | Trubní vedení   |     |          |              | -157,50           |                 |
| 19 | K   | 899731113R00 | Vodič signalizační CY 4 mm2   | m   | -3,500   | 45,00        | -157,50           |                 |
|    | PP  |              | Vodič signalizační CY 4 mm2   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | odpočet z důvodu změny způsobu odvedení kondenzátu ze VZT jednotky  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | viz výkres D.1.4.1.b-01 :   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | -3,5  |     | -3,500   |              |                   |                 |
|    | D   | 97           | Prorážení otvorů  |     |          |              | -940,00           |                 |
| 25 | K   | 971052341R00 | Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,09 m2, tl. 30cm   | kus | -1,000   | 940,00       | -940,00           |                 |
|    | PP  |              | Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,09 m2, tl. 30cm   |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | <i>Poznámka k položce:</i><br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | odpočet z důvodu změny způsobu odvedení kondenzátu ze VZT jednotky  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | viz výkres D.1.4.1.b-01 :   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | -1  |     | -1,000   |              |                   |                 |
|    | D   | D96          | Přesuny sutí a vybouraných hmot   |     |          |              | -103,11           |                 |
| 27 | K   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m  | t   | -0,059   | 485,64       | -28,65            |                 |
|    | PP  |              | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m  |     |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m   | t   | -0,472   | 24,00        | -11,33            |                 |
|    | PP  |              | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | -0,059*8 *Přepočtené koeficientem množství  |     | -0,472   |              |                   |                 |
| 29 | K   | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t   | -0,059   | 200,00       | -11,80            |                 |
|    | PP  |              | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km  |     |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t   | -0,413   | 10,00        | -4,13             |                 |
|    | PP  |              | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | -0,059*7 *Přepočtené koeficientem množství  |     | -0,413   |              |                   |                 |
| 31 | K   | 979990107R00 | Poplatek za uložení sutí  | t   | -0,059   | 800,00       | -47,20            |                 |
|    | PP  |              | Poplatek za uložení sutí  |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 721          | Vnitřní kanalizace  |     |          |              | -6 489,60         |                 |
| 39 | K   | 721170965R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm  | kus | -1,000   | 2 200,00     | -2 200,00         |                 |
|    | PP  |              | Provedení opravy vnitřní kanalizace, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm  |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | <i>Poznámka k položce:</i><br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | odpočet z důvodu změny způsobu odvedení kondenzátu ze VZT jednotky  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | viz výkres D.1.4.1.b-01 :   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | -1  |     | -1,000   |              |                   |                 |
| 40 | K   | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm   | m   | -6,710   | 350,00       | -2 348,50         |                 |
|    | PP  |              | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | odpočet z důvodu změny způsobu odvedení kondenzátu ze VZT jednotky  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | viz výkres D.1.4.1.b-01 :   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | -6,1*1,1  |     | -6,710   |              |                   |                 |
| 41 | K   | 721176105R00 | Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm  | m   | -1,540   | 340,00       | -523,60           |                 |
|    | PP  |              | Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | odpočet z důvodu změny způsobu odvedení kondenzátu ze VZT jednotky  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | viz výkres D.1.4.1.b-01 :   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | -(1,0+0,4)*1,1  |     | -1,540   |              |                   |                 |
| 43 | M   | 28656161R    | Odbočka kanalizační odolná KG 110/110 mm 45°  | kus | -1,000   | 200,00       | -200,00           |                 |
|    | PP  |              | Odbočka kanalizační odolná KG 110/110 mm 45°  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | viz výkres D.1.4.1.b-01 :   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | odpočet z důvodu změny způsobu odvedení kondenzátu ze VZT jednotky  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | -1  |     | -1,000   |              |                   |                 |
| 44 | M   | 28651652.AR  | Koleno kanalizační KG 110/ 45° PVC  | kus | -4,000   | 120,00       | -480,00           |                 |
|    | PP  |              | Koleno kanalizační KG 110/ 45° PVC  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | odpočet z důvodu změny způsobu odvedení kondenzátu ze VZT jednotky  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | viz výkres D.1.4.1.b-01 :   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | -4  |     | -4,000   |              |                   |                 |
| 46 | M   | 286154017R   | Redukce nesouosá HTR D 110/50 mm  | kus | -1,000   | 105,00       | -105,00           |                 |
|    | PP  |              | Redukce nesouosá HTR D 110/50 mm  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | odpočet z důvodu změny způsobu odvedení kondenzátu ze VZT jednotky  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | viz výkres D.1.4.1.b-01 :   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | -1  |     | -1,000   |              |                   |                 |
| 47 | M   | 28615299.ARR | Koleno HT D 110 mm 90°  | kus | -1,000   | 120,00       | -120,00           |                 |
|    | PP  |              | Koleno HT D 110 mm 90°  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | odpočet z důvodu změny způsobu odvedení kondenzátu ze VZT jednotky  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | viz výkres D.1.4.1.b-01 :   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | -1  |     | -1,000   |              |                   |                 |
| 53 | K   | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm   | m   | -8,250   | 50,00        | -412,50           |                 |
|    | PP  |              | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Odkaz na mn. položky pořadí 40 :  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Odkaz na mn. položky pořadí 41 :  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | -6,71   |     | -6,710   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | -1,54   |     | -1,540   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet  |     | -8,250   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 54 | K   | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t  | -0,020   | 5 000,00     | -100,00           |                 |
|    | PP  |              | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m |    |          |              |                   |                 |

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

|  |                                |                                      |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| Název a registrační číslo stavby:<br><b>Stavba č.: 18012 - Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov-Šumbark - 2. etapa</b>    | Číslo SO: <b>Dílčí část 02</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>06</b> |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Rekonstrukce VZT kuchyně a tělocvičen ( Změna podlahy strojovny VZT )</b> |                                |                                      |

Číslo smlouvy o dílo: **522/OÚR/23 (objednatel) a SM2305 (zhotovitel) ze dne 09.08.2023**

Objednatel/stavebník: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město**

Zhotovitel: **MH - STAVBY, s.r.o., Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava-Svinov**


Projektant/ autorský dozor: **ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava-Kunčice**


Technický dozor objednatele/stavebníka: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Přílohy:   | Počet paré:                    |
| <b>Změnový rozpočet pro posouzení více a méněprací</b> | 2x Objednatel                  |
|  | 1x Zhotovitel                  |
|  | 1x Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k harmonogramu prací, současným klimatickým podmínkám, zvýšené vlhkosti ve stavbě a potřebným technologickým přestávkám bylo v rámci urychlení postupu prací a možnosti včasného zahájení montáže vzduchotechnické jednotky ve strojovně VZT rozhodnuto, že místo epoxidové stěrky dle projektu bude podlaha provedena z keramické dlažby. Práce související s keramickou dlažbou jsou připočtem a práce související s epoxidovou stěrkou jsou odpočtem k ceně díla.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru): AD se změnou souhlasí. 

Vyjádření technického dozoru stavebníka: TDS souhlasí s uvedenou změnou. 

Časový vliv na plnění SoD: NE

Finanční vliv: ANO

| Cena celkem dle SoD bez DPH                       | Cena za vícepráce bez DPH | Cena za méněpráce bez DPH | Procentuální podíl více/méněprací k ceně dle SoD | Cena celkem dle SoD vč. více/méněprací bez DPH  |
|---|---------------------------|---------------------------|--|---|
| <b>45 450 050,63 Kč</b>                           | <b>105 563,47 Kč</b>      | <b>-144 047,95</b>        | <b>0,55%</b>                                     | <b>45 411 566,15 Kč</b>                         |
| Cena celkem vč. všech ZL (více/méněprací) bez DPH |                           |                           |  | Cena celkem vč. všech ZL (více/méněprací) s DPH |
| <b>45 094 501,48 Kč</b>                           |                           |                           |  | <b>54 564 346,79 Kč</b>                         |

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

|                              |                                       |   |
|------------------------------|---------------------------------------|---|
| Objednatel:                  | Jméno: <b>Ing. Kateřina Mikulová</b>  | Podpis:  |
| Technický dozor stavebníka:  | Jméno: <b>Ing. Jiří Vinklárek</b>     | Podpis:  |
| Projektant (autorský dozor): | Jméno: <b>Ing. Pavel Srkal</b>        | Podpis:  |
| Zhotovitel:                  | Jméno: <b>Ing. Daniel Martišovský</b> | Podpis:  |



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06-6Z

Stavba: ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.6 Změna podlahy strojovny VZT

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:  
statutární město Havířov

IČ: 00297488  
DIČ:

Zhotovitel:  
MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506  
DIČ: CZ27776506

Projektant:  
ASA expert a.s.

IČ: 27791891  
DIČ: CZ27791891

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -38 484,48  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH -38 484,48**

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00%     | -38 484,48  | -8 081,74 |
| snížená      | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

**Cena s DPH v CZK -46 566,22**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**MH-STAVBY, s.r.o.**

Axmanova 305/5 3

721 00 Ostrava, Svinov

IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06-6Z

**Stavba:** ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.6 Změna podlahy strojovny VZT

Místo:

Datum:

20. 11. 2023

Zadavatel: statutární město Havířov

Projektant:

ASA expert a.s.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                                      | Popis                                      | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|--|--|--------------------|-------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>                  | <b>-38 484,48</b>  | <b>-46 566,22</b> |
| 06.02                                    | 02.01-6Z - Změna podlahy strojovny VZT     | -38 484,48         | -46 566,22        |
| 02.01-6ZVCP                              | Změna podlahy strojovny VZT -Vícepráce     | 105 563,47         | 127 731,80        |
| 02.01-6ZMP                               | Změna podlahy strojovny VZT - Méněpráce    | -144 047,95        | -174 298,02       |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |  | <b>-38 484,48</b>  | <b>-46 566,22</b> |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.6 Změna podlahy strojovny VZT

Objekt:

06.02 - 02.01-6Z - Změna podlahy strojovny VZT

Soupis:

02.01-6ZVCP - Změna podlahy strojovny VZT -Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

statutární město Havířov

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

ASA expert a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 11. 2023

IČ:

00297488

DIČ:

IČ:

27776506

DIČ:

CZ27776506

IČ:

27791891

DIČ:

CZ27791891

IČ:

DIČ:

|                     |             |              |           |                   |
|---------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |             |              |           | 105 563,47        |
| Ostatní náklady     |             |              |           | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |             |              |           | <b>105 563,47</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně   | Výše daně |                   |
| DPH základní        | 105 563,47  | 21,00%       | 22 168,33 |                   |
| snížená             | 0,00        | 15,00%       | 0,00      |                   |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v CZK</b> |           | <b>127 731,80</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**MH-STAVBY, s.r.o.**

Axmanova 305/5 3

721 00 Ostrava, Svinov

IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.6 Změna podlahy strojovny VZT  
Objekt: 06.02 - 02.01-6Z - Změna podlahy strojovny VZT  
Soupis: **02.01-6ZVCP - Změna podlahy strojovny VZT -Vícepráce**

Místo:  
Zadavatel: statutární město Havířov  
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Datum: 20. 11. 2023  
Projektant: ASA expert a.s.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                         | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady ze soupisu prací</b>       | <b>105 563,47</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 105 563,47        |
| 771 - Podlahy z dlaždic a obklady        | 105 563,47        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>105 563,47</b> |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.6 Změna podlahy strojovny VZT

Objekt:

06.02 - 02.01-6Z - Změna podlahy strojovny VZT

Soupis:

02.01-6ZVCP - Změna podlahy strojovny VZT -Vícepráce

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

statutární město Havířov

Projektant:

ASA expert a.s.

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

105 563,47

D PSV

Práce a dodávky PSV

105 563,47

D 771

Podlahy z dlaždic a obklady

105 563,47

|     |    |              |   |    |        |        |           |  |
|-----|----|--------------|---|----|--------|--------|-----------|--|
| 95  | K  | 771575102RT1 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 10x10 cm vč. tmele a spárovací hmoty | m2 | 64,762 | 775,00 | 50 190,55 |  |
|     | PP |              | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 10x10 cm vč. tmele a spárovací hmoty |    |        |        |           |  |
|     | VV |              | z důvodu záměny skladby podlahy ve strojovně VZT C 1.49                       |    |        |        |           |  |
|     | VV |              | viz výkres D1.1.b-C-07 :  |    |        |        |           |  |
|     | VV |              | viz Legenda místností :   |    |        |        |           |  |
|     | VV |              | ozn.S4a:  |    |        |        |           |  |
|     | VV |              | "C.1.49 ." 61,0   |    | 61,000 |        |           |  |
|     | VV |              | soklík  |    |        |        |           |  |
|     | VV |              | 0,1*(33,42-1,5)   |    | 3,192  |        |           |  |
|     | VV |              | 0,1*(0,4*4*2+0,4+0,55*2+0,4+0,3*2)  |    | 0,570  |        |           |  |
|     | VV |              | Součet  |    | 64,762 |        |           |  |
| 96  | K  | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně                              | m2 | 64,762 | 53,00  | 3 432,39  |  |
|     | PP |              | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně                              |    |        |        |           |  |
|     | VV |              | Odkaz na mn. položky pořadí 95 :  |    |        |        |           |  |
|     | VV |              | 64,762  |    | 64,762 |        |           |  |
| 97  | K  | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby vč. penetračního nátěru                         | m2 | 64,762 | 38,00  | 2 460,96  |  |
|     | PP |              | Penetrace podkladu pod dlažby vč. penetračního nátěru                         |    |        |        |           |  |
|     | VV |              | z důvodu záměny skladby podlahy ve strojovně VZT C 1.49                       |    |        |        |           |  |
|     | VV |              | viz výkres D1.1.b-C-07 :  |    |        |        |           |  |
|     | VV |              | viz Legenda místností C.1.49  |    |        |        |           |  |
|     | VV |              | Odkaz na mn. položky pořadí 95 :  |    |        |        |           |  |
|     | VV |              | 64,762  |    | 64,762 |        |           |  |
| 98  | M  | 597642000R   | Dlažba keramická matná 100x100x9 mm protiskluznost min.R11                    | m2 | 71,238 | 644,00 | 45 877,27 |  |
|     | PP |              | Dlažba keramická matná 100x100x9 mm protiskluznost min.R11                    |    |        |        |           |  |
|     | VV |              | Odkaz na mn. položky pořadí 95 :  |    |        |        |           |  |
|     | VV |              | 64,762  |    | 64,762 |        |           |  |
|     | VV |              | Koeficient : 0,1  |    |        |        |           |  |
|     | VV |              | 64,762*0,1  |    | 6,476  |        |           |  |
|     | VV |              | Součet  |    | 71,238 |        |           |  |
| 99  | K  | 771315192R00 | Dilatační a separační páska vč. dodávky                                       | m  | 41,382 | 12,00  | 496,58    |  |
|     | PP |              | Dilatační a separační páska vč. dodávky                                       |    |        |        |           |  |
|     | VV |              | soklík  |    |        |        |           |  |
|     | VV |              | (33,42-1,5)   |    | 31,920 |        |           |  |
|     | VV |              | (0,4*4*2+0,4+0,55*2+0,4+0,3*2)  |    | 5,700  |        |           |  |
|     | VV |              | Mezisoučet  |    | 37,620 |        |           |  |
|     | VV |              | Koeficient : 0,10   |    |        |        |           |  |
|     | VV |              | 37,62*0,1   |    | 3,762  |        |           |  |
|     | VV |              | Mezisoučet  |    | 3,762  |        |           |  |
|     | VV |              | Součet  |    | 41,382 |        |           |  |
| 100 | K  | 771111131R00 | Vyplnění spár tmelem, dlažba vč. dodávky tmele                                | m  | 41,382 | 60,00  | 2 482,92  |  |
|     | PP |              | Vyplnění spár tmelem, dlažba vč. dodávky tmele                                |    |        |        |           |  |
|     | VV |              | Odkaz na mn. položky pořadí 99 :  |    |        |        |           |  |
|     | VV |              | 41,382  |    | 41,382 |        |           |  |
| 101 | K  | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                               | t  | 2,076  | 300,00 | 622,80    |  |
|     | PP |              | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                               |    |        |        |           |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.6 Změna podlahy strojovny VZT

Objekt:

06.02 - 02.01-6Z - Změna podlahy strojovny VZT

Soupis:

02.01-6ZMP - Změna podlahy strojovny VZT - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

statutární město Havířov

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

ASA expert a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 11. 2023

IČ:

00297488

DIČ:

IČ:

27776506

DIČ:

CZ27776506

IČ:

27791891

DIČ:

CZ27791891

IČ:

DIČ:

|                     |             |            |            |                    |
|---------------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| Náklady z rozpočtu  |             |            |            | -144 047,95        |
| Ostatní náklady     |             |            |            | 0,00               |
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            |            | <b>-144 047,95</b> |
| DPH základní        | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |                    |
| snížená             | -144 047,95 | 21,00%     | -30 250,07 |                    |
|                     | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |                    |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>    | <b>CZK</b> |            | <b>-174 298,02</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.6 Změna podlahy strojovny VZT  
Objekt: 06.02 - 02.01-6Z - Změna podlahy strojovny VZT  
Soupis: **02.01-6ZMP - Změna podlahy strojovny VZT - Méněpráce**

Místo:  
Zadavatel: statutární město Havířov  
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Datum: 20. 11. 2023  
Projektant: ASA expert a.s.  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                         | Cena celkem [CZK]  |
|--|--------------------|
| <b>1) Náklady ze soupisu prací</b>       | <b>-144 047,95</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | -144 047,95        |
| 777 - Podlahy ze syntetických hmot       | -144 047,95        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>-144 047,95</b> |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Moravská - 2. etapa Změny č.6 Změna podlahy strojovny VZT

Objekt: 06.02 - 02.01-6Z - Změna podlahy strojovny VZT

Soupis: **02.01-6ZMP - Změna podlahy strojovny VZT - Méněpráce**

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel: statutární město Havířov

Projektant: ASA expert a.s.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód          | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]  | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------------|---|----|----------|--------------|--------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |              |   |    |          |              | <b>-144 047,95</b> |                 |
| D                             |     | PSV          | Práce a dodávky PSV   |    |          |              | -144 047,95        |                 |
| D                             |     | 777          | Podlahy ze syntetických hmot  |    |          |              | -144 047,95        |                 |
| 102                           | K   | 77711604RR00 | Podlahy lité epoxidové dvouvrstvé   | m2 | -64,762  | 1 548,00     | -100 251,58        |                 |
|                               | PP  |              | Podlahy lité epoxidové dvouvrstvé   |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | odpočet z důvodu záměny skladby podlahy ve strojovně VZT                    |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | C 1.49  |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | viz výkres D1.1.b-C-07 :  |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | viz Legenda místnosti :   |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | ozn.S4a :   |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | "C.1.49 : "-61,0  |    | -61,000  |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | soklík :  |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | -0,1*(33,42-1,5)  |    | -3,192   |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | -0,1*(0,4*4*2+0,4+0,55*2+0,4+0,3*2)   |    | -0,570   |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | Součet  |    | -64,762  |              |                    |                 |
| 103                           | K   | 777611901R00 | Opravy podlah-epoxidová penetrace   | m2 | -64,762  | 506,00       | -32 769,57         |                 |
|                               | PP  |              | Opravy podlah-epoxidová penetrace   |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | "Odkaz na mn. položky pořadí 102 :"-64,76200                                |    | -64,762  |              |                    |                 |
| 104                           | K   | 631316211RT1 | Povrchový vsyp křemičitým pískem zrno 0,3-0,8mm cca 3kg/m2, vč. přebroušení | m2 | -129,524 | 79,00        | -10 232,40         |                 |
|                               | PP  |              | Povrchový vsyp křemičitým pískem zrno 0,3-0,8mm cca 3kg/m2, vč. přebroušení |    |          |              |                    |                 |
|                               | VV  |              | "Odkaz na mn. položky pořadí 102 :"-64,76200*2                              |    | -129,524 |              |                    |                 |
| 105                           | K   | 998777101R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m                            | t  | -0,993   | 800,00       | -794,40            |                 |
|                               | PP  |              | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m                            |    |          |              |                    |                 |