





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 09		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 2.10.2023		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Střecha				
Popis a zdůvodnění změny:				
Pod atikou bude použita vhodnější OSB deska tl. 22mm oproti projektové dokumentaci, kde byla uvažována tloušťka pouze 12mm.				
Přidání separační vrstvy mezi polystyren a PVC fólii do skladby střechy, která chyběla v projektové dokumentaci.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:




Stanovisko projektanta stavby



Stanovisko energetického specialisty:

BEZ VLIVU NA PENB



Příloha:




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	2.10.2023	
Předmět změny: Střecha		
Popis a zdůvodnění změny:		
Pod atikou bude použita vhodnější OSB deska tl. 22mm oproti projektové dokumentaci, kde byla uvažována tloušťka pouze 12mm.		
Přidání separační vrstvy mezi polystyren a PVC fólii do skladby střechy, která chyběla v projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	481.849,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
481.849,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_09: Změna 09 - Střecha							481 849
A.1.1.6.1.01: Klempířské prvky							236 333
282.	K01	SOD	Oplechování atiky poplastovaný ocelový plech tl. 0,7 mm - včetně OSB desky tl. 12,5 mm - ve sklonu - min. 3° (5,24 %) / Rozměry: RŠ 660 mm Další specifikace viz. D.1.1.22 Výpis klempířských - výrobků	m	- 234,0	1 510,03	- 353 347
282.	K01.1	R položka	Oplechování atiky poplastovaný ocelový plech tl. 0,7 mm - včetně OSB desky tl. 22 mm - ve sklonu - min. 3° (5,24 %) / Rozměry: RŠ 660 mm Další specifikace viz. D.1.1.22 Výpis klempířských - výrobků	m	234,0	2 520,00	589 680
ST01: Vegetační retenční střecha							245 516
152.	712771271	SOD	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilí sklon do 5°	m2	1 239,225	42,87	53 126
153.	919726122	R položka	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 425,109	135,00	192 390



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 10			
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice				
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 2.10.2023			
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Vodoměrná šachta a odečet lapolu					
Popis a zdůvodnění změny:					
Z důvodu chybějící položky v rozpočtu, byla doplněna položka pro vodoměrnou šachtu včetně zemních prací. Typ šachty odpovídá požadavkům správce vodovodní sítě.					
Dle požadavku investora nebude osazen odlučovač ropných látek na parkovišti.					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:					



Stanovisko technického dozoru stavby:




Stanovisko projektanta stavby



Stanovisko energetického specialisty:

BEZ VLIVU NA PENB



Příloha:




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	2.10.2023	
Předmět změny: Vodoměrná šachta a odečet lapolu		
Popis a zdůvodnění změny:		
Z důvodu chybějící položky v rozpočtu, byla doplněna položka pro vodoměrnou šachtu včetně zemních prací. Typ šachty odpovídá požadavkům správce vodovodní sítě.		
Dle požadavku investora nebude osazen odlučovač ropných látek na parkovišti.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-114.110,00 Kč	430.000,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
315.890,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_10: Změna 10 - Vodoměrná šachta a odečet lapolu							315 890
B.3.1.2.3.01: Likvidace dešťových vod - Svislé a kompletní konstrukce							- 114 110
1 859.	B.3.1.2.3.01_003	SOD	Montáž odlučovačů ropných látek železobetonových, průtok 20 l/s	kus	- 1,0	8 770,12	- 8 770
1 860.	B.3.1.2.3.01_004	SOD	odlučovač ropných látek plastový (PP), průtok max 20L/s, plocha do 2000m2, 2 poklopy do 15t	kus	- 1,0	105 339,47	- 105 339
B.3.1.4.2.01: Vodovodní přípojka - Svislé a kompletní konstrukce							430 000
1.	ZM10_1	R položka	Dodávka a montáž prefabrikované vodoměrné šachty, včetně zemních prací, osazení, dopravy	kpl	1,0	430 000,00	430 000




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 11		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 2.10.2023		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Žaluzie				
Popis a zdůvodnění změny:				
Doplnění elektroinstalace k žaluziím v atriu, která chyběla v projektové dokumentaci.				
Doplnění kabeláže žaluzií k větrovému čidlu a centrálnímu ovládání, doplnění větrového čidla.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:




Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

BEZ VLIVU NA PENB



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	2.10.2023	
Předmět změny: Žaluzie		
Popis a zdůvodnění změny:		
Doplnění elektroinstalace k žaluziím v atriu, která chyběla v projektové dokumentaci.		
Doplnění kabeláže žaluzií k větrovému čidlu a centrálnímu ovládní, doplnění větrového čidla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	324.772,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
324.772,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele: /	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_11: Změna 11 - Žaluzie							324 772
A.1.4.6.1.01.1: Elektroinstalace žaluzií							179 268
1 005.	A.1.4.6.1.01_005.1	R položka	Montáž krabic elektroinstalačních do dutých stěn	kus	60,0	54,97	3 298
1 006.	A.1.4.6.1.01_006.1	R položka	materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KPRL 68-70/LD 500 -- V, D76 x 70mm	kus	60,0	95,60	5 736
1 006.	A.1.4.6.1.01_006.2	R položka	Montáž montážní desky do zateplení	kus	1,0	471,30	471
1 006.	A.1.4.6.1.01_006.3	R položka	montážní deska do zateplení MDZ XL 300	kus	1,0	838,90	839
1 006.	A.1.4.6.1.01_006.4	R položka	Montáž propojovací krabice	kus	10,0	111,66	1 117
1 006.	A.1.4.6.1.01_006.5	R položka	propojovací krabice	kus	10,0	55,57	556
1 108.	A.1.4.6.1.01_108	SOD	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, -- NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm ²	m	2 172,0	17,49	37 991
1 109.	A.1.4.6.1.01_109.1	R položka	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY průřez Cu 5 x 1,5	m	800,0	35,26	28 211
1 109.	A.1.4.6.1.01_109.2	R položka	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY průřez Cu 5 x 1,5 - (připojení ke zdvojeným oknům)(více vývodů proti projektové dokumentaci)	m	602,0	35,26	21 229
1 120.	A.1.4.6.1.01_120.1	R položka	kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	2 270,0	14,13	32 075
1 132.	A.1.4.6.1.01_132.1	R položka	Ostatní potřebné bližší nespecifikované položky, podružný a montážní materiál	ks	1,0	1 746,57	1 747
1 159.	A.1.4.6.4.01_003.1	R položka	Prorážení otvorů monolitem do tloušťky 20 cm	kus	10,0	1 100,00	11 000
1 193.	A.1.4.6.9.01_003.1	R položka	Projekt skutečného provedení	kpl	1,0	10 000,00	10 000
1 193.	A.1.4.6.9.01_003.2	R položka	Koordinace s dodavatelem žaluzií a technické řešení	kpl	1,0	25 000,00	25 000
A.1.4.6.1.01.2: Elektroinstalace nových žaluzií v atriu							97 304
1 005.	A.1.4.6.1.01_005.1	R položka	Montáž krabic elektroinstalačních do dutých stěn	kus	8,0	54,97	440
1 006.	A.1.4.6.1.01_006.1	R položka	materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KPRL 68-70/LD 500 -- V, D76 x 70mm	kus	8,0	95,60	765
1 006.	A.1.4.6.1.01_006.5	R položka	propojovací krabice	kus	10,0	55,57	556
1 006.	A.1.4.6.1.01_006.4	R položka	Montáž propojovací krabice	kus	10,0	111,66	1 117
1 053.	A.1.4.6.1.01_053.1	R položka	Rozváděč R1, ocelechový, pod omítku, IP55 - doplnění jističe	kus	1,0	1 314,92	1 315
1 054.	A.1.4.6.1.01_054.1	R položka	Rozváděč R2.1, ocelechový, pod omítku, IP55 - doplnění jističe	kus	1,0	1 314,92	1 315
1 055.	A.1.4.6.1.01_055.1	R položka	Rozváděč R2.2, ocelechový, pod omítku, IP55 - doplnění jističe	kus	1,0	1 314,92	1 315
1 104.	A.1.4.6.1.01_104	SOD	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy -- pro objem montážních prací Příplatek k ceně 1300 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes // 1000 tis. Kč	kus	1,0	3 123,44	3 123
1 108.	A.1.4.6.1.01_108	SOD	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, -- NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm ²	m	230,0	17,49	4 023


Poř.	Kód	Alt. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 112.	A.1.4.6.1.01_112	SOD	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení např. -- Praflasafe, CXKH-R B2ca s1 d0, průřez Cu 7 x 1,5 (J)	m	130,0	79,96	10 395
1 120.	A.1.4.6.1.01_120.1	R položka	kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	200,0	14,13	2 826
1 121.	A.1.4.6.1.01_121	SOD	kabely silové s měděným jádrem s funkční schopností při požáru např. Prafladur-J 3x1,5	m	130,0	42,48	5 522
1 125.	A.1.4.6.1.01_125	SOD	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, -- NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm ²	m	130,0	118,69	15 430
1 132.	A.1.4.6.1.01_132.1	R položka	Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál	ks	1,0	1 746,57	1 747
1 157.	A.1.4.6.4.01_001	SOD	Zhotovení kapes a výklenků pro krabice 7x7x5 cm	ks	18,0	78,71	1 417
1 159.	A.1.4.6.4.01_003.1	R položka	Prorážení otvorů monolitem do tloušťky 20 cm	kus	10,0	1 100,00	11 000
1 193.	A.1.4.6.9.01_003.1	R položka	Projekt skutečného provedení	kpl	1,0	10 000,00	10 000
1 193.	A.1.4.6.9.01_003.2	R položka	Koordinace s dodavatelem žaluzií a technické řešení	kpl	1,0	25 000,00	25 000
A.1.4.6.1.01.3: Větrové čidlo k žaluziím							48 200
1 193.	ZM_11.1	R položka	Větrové čidlo k žaluziím vč. příslušenství	kpl	1,0	48 200,00	48 200




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 12		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 2.10.2023		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění kamer do CHÚC				
Popis a zdůvodnění změny:				
Doplnění 2ks kamer včetně potřebné elektroinstalace do chráněné únikové cesty dle požadavku Investora.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

BEZ VLIVV NA PENB



Příloha: