

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II.etapa, 320/13, ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201 / 2	Číslo ZBV: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most ev.č. 37-029 (Silniční most přes trať ČD 030 HK-PCE)		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva): 11PT-000448

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M-SILNICE, EUROVIA a MADOS - Trojice II.etapa, Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	7	1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	10	2 Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	22	3 Projektant
		4 Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

V rámci ZBV 2 stavebního objektu SO 201 byla řešena skutečná hloubka založení původního mostu určeného k demolicí. V rámci zjištění skutečné hloubky založení mostu byly provedeny ručně kopané sondy u opěry OP2 i u opěry OP1 (situace sond - příloha č. 12). Ručně kopanými sondami bylo zjištěno, že úroveň založení obou opěr je na výšce 217,54 m.n.m. Výška základů opěr byla tedy ve skutečnosti o 0,99m vyšší, než bylo uvažováno v PDPS. S touto skutečností bylo uvažováno při zpracovávání ZBV 2.

V rámci provedených ručně kopaných sond všichni nabývali vědomí, že byly zastíženy pokladní betony původních opěr. Při provádění demolicí opěry O1, O2 bylo zjištěno, že na výškové úrovni 217,54 m.n.m. základové pasy opěr určených k demolicí nekončí. Nejednalo se o výškovou úroveň podkladních betonů, nýbrž o horní úroveň základových pasů, půdorysně odskočených od horní části základů. Konečná hloubka založení původních opěr byla tedy zajištěna na výšce: O1 216,25 m.n.m.; O2 215,400 m.n.m. Při bourání základů byla zároveň zjištěny i skutečné šířky základových pasů opěr. Původní základové pasy byly geodeticky zaměřeny a na jehož základě byla stanovena skutečná kubatura bouracích prací (geodetický protokol - příloha č. 13). Vzhledem ke zjištěným skutečným hloubkám založení bylo projektantem RDS znovu posouzeno pažení obou opěr. Na základě tohoto posouzení bylo nutné provést doplnění pažení u opěry O2. Úprava pažení spočívala v doplnění druhé řady kotev, převážek u záporového pažení z HEB 140. S větší hloubkou výkopu došlo i k navýšení plochy výdřevy záporového pažení. U pilotové pažící stěny O2 byla doplněna rovněž druhá řada kotev spolu s převážkami z oceli 2xU300. (vyjádření projektanta RDS č. 22, 23 - viz příloha č. 14, 15).

Navýšení kubatury bouracích prací mělo za následek i navýšení kubatury výkopových prací. Stejně tak vybourané základové pasy bylo nutné zpětně dosypat, aby byla dodržena původně navržená výšková úroveň založení.

Změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, protože v době zpracování PDPS nebyly výše uvedené skutečnosti známy a byly zjištěny až v průběhu výstavby (viz. vyjádření autorského dozoru - příloha č. 16, 17) Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel jednat s náležitou péčí předvídat. Provedení těchto prací je nezbytné pro provedení původních prací. Dodatečné stavení práce nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby objektu. Dodatečné práce je nutno realizovat současně s ostatními pracemi, neboť jsou technologicky provázány a jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení původní zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	2 602 883,91	2 602 883,91

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	7. 09. 2015	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV vedoucí úseku realizace	jméno	datum	7. 09. 2015	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	7. 09. 2015	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum	13. 09. 2015	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	7. 09. 2015	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo p		